Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Строительство отдельно стоящего учебного корпуса к средней школе "Манашы" в селе Бейнеу"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016г.

		код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
				6-Қ	02.09.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	24179317,00		21588675,89						2590641,11	24 179 317
В том числе за сентябрь месяц		24179317	21588675,89						2590641,11	24 179 317
К оплате:			**21588675,89**						**2590641,11**	**24 179 317**

Всего к оплате: 24 179 317,00(Двадцать четыре миллиона сто семьдесят девять тысячи триста семьнадцать) тенге 00 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Заказчик: _____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Наименование объекта: "Строительства отдельно стоящего учетного корпуса в средней школе Манашы в селе Бейнеу"

АКТ №1 от 8 сентября 2016 года

выполнение работ

Строительства отдельно стоящего учетного корпуса в средней школе Манашы в селе Бейнеу за сентябрь месяц 2016 года

Составлена в ценах II квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2103,3602		121,272	255079
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72,1721		2104,540	151889
3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 после ручной доработки	м3 грунта	72,1721		121,265	8752
4	41-010102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1866,1643		759,823	1417954
5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1031,0300		16,408	16917
6	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1031,0300		8,038	8287
7	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	м3	752,6900		149,146	112261

8	41-010102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1264,5192	759,822	960810
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	752,6900	16,582	12481
10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	677,4210	15,913	10780
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,2690	1195,764	90004
12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы б-600мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	162,7100	476,282	77496
		ФУНДАМЕНТЫ				
13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	112,0600	3726,441	417585
14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские ФЛ-1 В15,W4.F50.Устройство	м3	65,0000	21370,892	1389108
15	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм ГОСТ 5781-82	т	2,2313	92926,8	207343
16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В15, F50, W4 ФЛм1. Устройство	м3	106,7000	21651,246	2310188
17	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм под перегородки, В15. Устройство	м3	11,3000	23016,195	260083
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм ГОСТ 5781-82	т	0,2544	92927,00	23638

19	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	44,8240	849,076	38059
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	358,5920	878,553	315042
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
21	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены несущие внутренние и наружные толщ.390мм из камней известняковых при высоте этажа до 4м с парапетом.Кладка рядовая	м3 кладки	268,4946	8092,099	2172685
22	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки толщ.100мм неармированные из плит известняковых при высоте этажа до 4м.Кладка	м3 кладки	16,6065	8092,072	134381
23	ТОО"Жетыбай Достык" п. Жетыбай 10.06.16	Камень-ракушечник М35	м3	279,3991	3058,041	854414
24	41-020102-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км	т	452,6265	2071,911	937802
25	41-020902-0991 РСНБ РК 2015 К=19 в ценах II квартала 2016 года	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега 19 рейсов. Самосвалы. Грузоподъемность 15 т	км	101,0000	144,445	14589
27	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление перегородок б-120мм скобами	т металлических изделий	0,9500	399488,421	379514
		ПЕРЕМЫЧКИ				
29	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3т. Укладка	шт. сборных конструкций	76,0000	430,184	32694
30	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,5520	52313,106	604321

31	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Перемычка Пр-5.Монтаж	т конструкций	0,0076	25789,473	196
32	21-060405-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	М/к перемычки	т	0,0076	304320,800	2316
		БАЛКА БМ-1, БМ-2				
34	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25мм до 28мм ГОСТ 5781-82	т	0,2908	92214,58	26816
35	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6мм ГОСТ 5781-82	т	0,0288	98923,611	2849
		ПОЯС МОНОЛИТНЫЙ Пм-1				
36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке В12,5. Устройство	м3	10,2000	32488,333	331381
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1615	98922,60	15976
38	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2160	104305,555	22530
		ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ				
39	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,0000	4317,00	17268

40	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	84,0000	6602,928	554646
41	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	шт.	23,0000	51937,826	1194570
42	21-040108-0163 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.10-8т СТ РК 949-92	шт.	7,0000	38884,428	272191
43	21-040108-0454 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	шт.	8,0000	40713,875	325711
44	21-040108-0154 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	шт.	3,0000	34017,333	102052
45	21-040108-0424 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2,0000	21212,50	42425
46	21-040108-0430 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 39.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1,0000	25444,00	25444
47	21-040108-0445 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1,0000	35053,00	35053

48	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	339,6600	5276,865	1792340
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 - Му9 /9 шт/				
69	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Изоляция между полом и монолитными плитами перекрытия керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	15,7000	15766,815	247539
70	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм, В15. Устройство	м3	52,0700	31187,055	1623910
71	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,2008	24879,784	104515
72	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	4,2008	92926,823	390367
73	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1231	92929,00	11441
74	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0850	98925,00	8405
75	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,3620	98927,313	134739
76	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	3,0004	92214,038	276679

77	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25мм до 28мм ГОСТ 5781-82	т	4,0340	92213,931	371991
		Итого по акту:				**21 147 504**
		Временное здание и сооружение 1,5%				317213
		Итого с временными зданиями и сооружением:				**21 464 717**
		Затраты на зимнее время 0,5775%				123959
		Итого с зимними:				**21 588 676**
		НДС 12%				2590641
		ВСЕГО:				**24 179 317**

Заказчик _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Тех.надзор _____