Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Строительство отдельно стоящего учебного корпуса к средней школе "Манашы" в селе Бейнеу"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		6-Қ	02.09.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	71547738,05		63881908,97						7665829,08	71 547 738,05
В том числе за ноябрь месяц		31578947	28195488,72						3383458,65	31 578 947,37
удержание 5%			1409774,44						169172,93	1 578 947,37
К оплате:			**26785714,29**						**3214285,71**	**30 000 000,00**

Всего к оплате: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) тенге 00 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Заказчик: _____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Наименование объекта: "Строительства отдельно стоящего учетного корпуса в средней школе Манашы в селе Бейнеу"

АКТ №3 от 01.11.2016 года.

выполнение работ

Строительства отдельно стоящего учетного корпуса в средней школе Манашы в селе Бейнеу за ноябрь месяц 2016 года

Составлена в ценах II квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы					
		КРОВЛЯ					
78	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Столбики бетонные, В12,5. Устройство	м3	3,3120		24710,14	81840
79	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2	869,8760		639,89	556626
82	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная.Устройство в два слоя	м2	869,8760		640,38	557050
83	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм.Устройство	м2 стяжки	869,8760		615,76	535638
84	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщ.30мм. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	869,8760		177,02	153987
85	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0352		12687,41	18834
87	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная по наружному периметру в прикарнизной части.Устройство в один слой	м2	124,6000		320,19	39896
88	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Каркас кровли.Установка	м3	22,4300		74462,55	1670195

1	2	3	4	5	6	7	8
89	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3	22,4300		6220,24	139520
90	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2	821,4000		205,59	179597
91	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	821,4000		4241,81	3484224
92	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые.Укладка	м ходов	48,4000		93,53	4527
93	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	38,5000		2573,84	99093
		ПРОЕМЫ					
		ОКОННЫЕ					
100	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,4664		3591,79	5267
102	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	1,6464		3058,79	5036
103	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	81,1980		2297,98	186591
105	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	60,7500		686,95	41732
		ДВЕРНЫЕ					
109	21-090102-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	2,4000		13517,08	32441
112	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П СТ РК 943-92	м2	7,2000		7817,92	56289

1	2	3	4	5	6	7	8
115	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	21,6000		6947,36	150063
116	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,0100		4671,71	77763
119	21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П СТ РК 943-92	м2	7,2000		7817,92	56289
121	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	21,0000		4534,38	95222
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА Мр-1 /92 шт/					
122	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Решетка металлическая Мр-1.Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,4306		145464,05	62631
123	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переплеты оконные,нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,4306		395310,76	170205
		ПОЛЫ					
				Тип-1			
133	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	252,6100		1444,17	364813
134	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	252,6100		2926,75	739327
135	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 до б-30мм	м2 покрытия	252,6100		639,60	161570
				Тип-2			

1	2	3	4	5	6	7	8
139	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	481,1000		747,20	359476
140	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	481,1000		2498,13	1201849
			Тип-3				
141	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	43,7700		1863,22	81553
142	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция керамзитобетон, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	43,7700		1244,07	54453
143	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Теплоизоляция керамзитобетон. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до б-100мм	м2 покрытия	43,7700		1630,00	71345
144	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,7700		747,20	32705
145	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /полиизол/. Устройство первого слоя	м2	43,7700		1192,73	52206
146	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /полиизол/. Устройство последующего слоя	м2	43,7700		673,89	29496
147	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	43,7700		3485,13	152544
			Плинтусы				
148	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	81,6000		639,68	52198
149	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	253,2000		291,53	73816
150	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные М150. Устройство	м плинтусов	237,3000		196,94	46733
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ПОТОЛКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
151	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2	774,4000		1602,07	1240642
		СТЕНЫ					
154	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2	575,8500		185,49	106814
155	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	814,5700		871,21	709660
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
156	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	462,6000		8015,69	3708060
157	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	79,1000		1270,15	100469
158	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	443,9946		545,57	242230
161	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	13,6000		1863,24	25340
162	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Крыльцо, пандус В12,5. Устройство	м3	1,2000		35604,17	42725
165	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	1,1231		199195,06	223708
172	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Крыльцо, пандус В15.W4.F150. Устройство	м3	1,2000		36432,50	43719
183	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,6480		1863,23	77600

1	2	3	4	5	6	7	8
184	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Крыльцо, пандус В15.W4.F150. Устройство	м3	8,1000		36432,59	295104
234	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	32,3562		8728,84	282432
235	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,0870		16849,69	52015
236	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Площадки и ступени из бетона В25.Устройство	м3	3,4000		33818,24	114982
254	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	66,6500		1863,23	124184
255	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30мм.Устройство	м2 покрытия	66,6500		1148,60	76554
256	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные толщ.50мм.Устройство. добавлять на каждые5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	66,6500		402,07	26798
		Итого:					19 427 676,13
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В-1					
		ТРУБОПРОВОДЫ					
3	23-040702-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		4055,00	4055
4	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		618,00	2472

1	2	3	4	5	6	7	8
5	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	17,0000		481,00	8177
6	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из труб PE100 SDR11 20х2,0. Прокладка	м трубопровода	30,0000		3515,93	105478
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб , PE 100 SDR 11 - 25х2,8. Прокладка	м трубопровода	10,0000		2746,40	27464
8	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб, PE 100 SDR 11 - 40х3,7 . Прокладка	м трубопровода	5,0000		2981,80	14909
9	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб , PE 100 SDR 17 - 50х3,7. Прокладка	м трубопровода	47,0000		3040,81	142918
10	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5000		1044,00	1566
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД Т3,4					
12	23-040702-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		1630,00	3260
13	23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		1127,75	4511
14	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000		618,00	4944
15	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм. Прокладка	м трубопровода	48,0000		2046,69	98241

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000		1824,00	14592
17	11-161301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36,0000		3465,25	124749
18	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,0000		1044,50	2089
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ					
23	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,0000		1023,39	18421
24	23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	17,9640		399,69	7180
25	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	37,0000		1030,78	38139
26	23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	36,9260		599,55	22139
27	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10,0000		57,40	574
28	23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,0000		48,60	243

1	2	3	4	5	6	7	8
29	23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15,0000		168,27	2524
30	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,0000		227,67	683
31	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8,0000		543,75	4350
32	23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5,0000		431,40	2157
33	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1,0000		316,00	316
34	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2,0000		160,50	321
35	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3,0000		130,00	390
36	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,0000		1010,00	1010

1	2	3	4	5	6	7	8
37	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,0000		122,50	245
		Итого:					658 117,00
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ					
2	23-051001-0246 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	329,0000		1489,57	490069
3	23-051314-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	82,0000		1947,00	159654
4	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	150,0000		456,99	68549
10	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		441,50	2649
11	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		1011,50	4046
12	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		1881,50	3763
17	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	23,0000		270,61	6224

1	2	3	4	5	6	7	8
18	21-110403-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	26,0000		150,46	3912
		РАЗДЕЛ 6.Вентиляция В1					
20	23-050402-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки ВЕНТС ВЦ-ВН 200, , Р 0,25 кВт, n 2375об/мин, Qmax 550 м3/ч	комплект	1,0000		59494,00	59494
26	23-050306-1909 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Пластмассовые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	24,0000		1030,13	24723
		РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение					
1	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		6304,00	6304
2	51-080401-0252 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-3770У1	шт.	1,0000		31103,00	31103
3	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1,0000		5377,00	5377
4	51-080401-0844 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8503-1005-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		97243,00	97243
5	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		6039,00	6039

1	2	3	4	5	6	7	8
6	ТК"ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ" г.Актау 09.02.16	Ящик управления освещением ЯУ09602-3474-У31	шт.	1,0000		38247,00	38247
7	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1732,00	1732
8	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		6878,00	6878
10	23-070102-1501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип AOT.OPL 118	шт.	5,0000		2078,00	10390
11	151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	5,1000		195,10	995
12	151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40	шт	5,1000		37,45	191
15	151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	18,3600		195,04	3581
16	151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40	шт	18,3600		37,47	688
18	23-070102-1411 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружней установки 4x18 OLPS/U (4755)	шт.	3,0000		4640,00	13920
19	151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	12,2400		195,10	2388
20	151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40	шт	12,2400		37,50	459
22	"КАЗАХСКИЙ свет" г.Алматы 24.03.16	Светильники для люминесцентных ламп AOT.OPL 236	шт.	119,0000		10457,77	1244475
23	151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	242,7600		270,49	65664
24	151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40	шт	242,7600		37,49	9102

1	2	3	4	5	6	7	8
26	"КАЗАХСКИЙ свет" г.Алматы 24.03.16	Светильники для люминесцентных ламп ASM/S 136	шт.	14,0000		8344,07	116817
27	151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	14,2800		195,10	2786
28	151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40	шт	14,2800		37,46	535
29	"КАЗАХСКИЙ свет" г.Алматы 24.03.16	Блок аварийного питания CONVERSION KIT TM K-303	шт.	14,0000		11664,29	163300
31	23-070102-1208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 /CD218/	шт.	3,0000		13011,33	39034
33	23-070102-1206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 /К200/109/	шт.	8,0000		6790,63	54325
34	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	11,0000		2063,00	22693
35	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000		1430,50	2861
36	151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2,0400		92,65	189
37	23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	9,0000		645,44	5809
38	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,9180		538,13	494

1	2	3	4	5 6	7	8
39	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	200,0000	355,77	71153
40	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	850,0000	283,37	240865
46	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20,0000	559,20	11184
47	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20,4000	275,54	5621
48	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50,0000	472,14	23607
49	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	51,0000	162,80	8303
52	ТПК"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" г.Актау 11.03.16	Коробки монтажные распаячные четырехрожковые пластмассовые, D100, H60, У409	шт.	91,8000	636,07	58391
53	23-070202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /КУВ1/ под выключатели и розетки	шт.	71,4000	59,92	4278
54	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	850,0000	285,84	242966
55	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	867,0000	26,03	22568
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				

1	2	3	4	5	6	7	8
56	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,6000		2288,81	28839
57	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6000		1313,33	16548
58	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60,0000		458,37	27502
59	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,0000		441,30	8826
60	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм L-5м. Монтаж оборудования	шт.	12,0000		2111,83	25342
61	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	25,0000		374,48	9362
		Итого:					3 582 057,00
		РАЗДЕЛ 8.Электроснабжение					
1	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000		1446,00	1446
2	23-070501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1,0000		9715,00	9715
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000		509,00	509
4	ТПК"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" г.Актау 11.03.16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток АП50Б-3МТ 50А	шт.	1,0000		3506,00	3506
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ					
5	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	84,0000		168,27	14135

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,0000		15,92	1337
7	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-100. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0540		1040481,48	56186
8	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	326,0000		327,89	106891
9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54,0000		283,37	15302
13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Монтаж в готовых траншеях	м ленты	270,0000		179,31	48413
21	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2160		379213,74	81895
24	23-070103-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники, тип РТУ 02С-125-002 У1 ГОСТ 8045-82	шт.	4,0000		12031,00	48124
25	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы натриевая, тип ДРЛ125/10/	шт.	4,0800		631,86	2578
26	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0163		173039,22	2824
		Итого:					392 861,00
		РАЗДЕЛ 9.Теплосети					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	235,5067		85,20	20064
2	11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,3233		2229,41	56456
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	157,7216		15,91	2510
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	17,5246		1195,75	20955
5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	85,5830		28,52	2441
		Ж/Б ЛОТКИ					
6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	186,7320		1863,23	347924
7	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	39,8000		10132,06	403256
		ТРУБОПРОВОДЫ					
11	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,3000		1058816,67	317645
13	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 32 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1500		1058813,33	158822
15	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 25 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1550		1058812,90	164116

1	2	3	4	5	6	7	8
18	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Опоры неподвижные	т	0,0145		237033,98	3446
19	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10,0000		196,00	1960
20	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		1231,00	4924
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ					
24	ТОО"Мамыр" г.Актау 05.01.16	Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм	м3	6,5000		81256,46	528167
26	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,2761		465234,71	128442
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ					
29	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2,0000		10217,00	20434
30	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	1,0000		4002,00	4002
31	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1,0000		9214,00	9214

1	2	3	4	5	6	7	8
32	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1,0000		7099,00	7099
33	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		7133,00	7133
		Итого:					2 209 010,00
		РАЗДЕЛ 9.Вертикальная планировка					
1	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	2416,0000		0,96	2327
2	11-010105-0106 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в насыпь экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,0000		148,66	8325
3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /КОРЫТО/	м3 грунта	151,0000		48,38	7306
4	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м /КОРЫТО/	м3 грунта	151,0000		22,57	3408
5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) ранее разработанного грунта до 10 м в насыпь	м3 грунта	127,0000		28,52	3622
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере /недостающий грунт/	м3 грунта	164,0000		149,15	24460
7	41-010102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	275,5200		419,52	115587
8	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	164,0000		8,04	1319
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	164,0000		20,04	3287

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь	м3 грунта	164,0000		28,52	4677
11	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4)	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м3 грунта	453,0000		83,67	37903
12	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	149,0000		53,66	7995
13	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=10)	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 2,5м/	м3 уплотненного грунта	149,0000		54,98	8192
14	11-010107-1506 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1-3	м2	2416,0000		1,41	3416
		Итого:					231 824,00
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие дорог и тротуаров					
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50. Устройство	м2 покрытия	81,4500		1863,22	151759
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	181,0000		2048,89	370849
13	21-040508-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91 /155м/	шт.	52,0000		7767,90	403931
14	21-040508-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	26,0000		1993,73	51837
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 /S=33,51 м2/					
17	21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	33,5100		2253,77	75524

1	2	3	4	5	6	7	8
22	21-040508-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	70,0000		912,29	63860
		Итого:					**1 117 760,00**
		Итого по акту:					**27 619 305,13**
		Временное здание и сооружение 1,5%					414 289,58
		Итого с временными зданиями и сооружением:					**28 033 594,71**
		Затраты на зимнее время 0,5775%					161 894,01
		Итого с зимными:					**28 195 488,72**
		НДС 12%					3 383 458,65
		ВСЕГО:					**31 578 947,37**
		удержание 5%					**1 578 947,37**
		Итого:					**30 000 000,00**

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Тех.надзор _____ Найлаубаев А.К