ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"
ОБЪЕКТ: «Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»
ДОГОВОР: №11 от 11.05.2016 года.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты					
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»	116842105	65069353									7808322	72877675
2	**за июнь месяц 2016 г**		65069353									5533955	72877675
3	Согл. Дог. №11 от 11.05.2016 г. удерживается 5 % гарантийный взнос												3643884
4	Итого к оплате		61815885									7417906	**69233791**
Итого по объекту составляет:69 233 791 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Шамшадинов А.

Заказчик: Оспанов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

Подрядчик: ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»

Договор подряда (контракт) №11 от 11.05.2016 года.

Акт № 2 от 27.06.2016 г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 из корыта	6320	42,28	42,28	267174	267174	80034	-	-		
				-	17,68	-	111740	59,1	0,01	181		
		м3 грунт										
2	11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=8	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	6320	136	136	859478	859478	257464	-	-		
				-	56,87	-	359463	59,1	0,01	73		
		м3 грунт										
3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м из корыта в кавальер	681	34,88	34,88	23749	23749	6184	-	-		
				-	12,36	-	8422	59,1	0,01	14		
		м3 грунт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0210 РСНВ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие10 м перемещения грунта	681	117,19	117,19	79801	79801	20775	-	-
				-	41,54	-	28291	59,1	0,01	11
		м3 грунт								
5	11-010203-0109 РСНВ РК 2015	-Планировка корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	19445	64,47	11,24	1253593	218539	729019	0,07	2816
				53,23	3,25	1035055	63262	59,1	-	102
		м2 сплан								
6	11-010201-0102 РСНВ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6320	41,65	41,65	263239	263239	77519	-	-
				-	17,08	-	107925	59,1	0,01	177
		м3 уплот								
7	11-010201-0108 РСНВ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6320	19,93	19,93	125937	125937	31129	-	-
				-	6,63	-	41959	59,1	-	16
		м3 уплот								
8	11-010201-0601 РСНВ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	6320	51,6	38,77	326102	245035	90130	0,01	154
				8,4	11,25	53070	71046	59,1	0,01	154
		м3 уплот								
9	11-010201-0101 РСНВ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3894	46,65	46,65	181620	181620	53524	-	-
				-	19,13	-	744528	59,1	0,02	122
		м3 уплот								
10	11-010201-0107 РСНВ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3894	4,37	4,37	17003	17003	4212	-	-
				-	1,45	-	5680	59,1	-	11
		м3 уплот								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3894	51,6	38,77	200925	150966	55553	0,01	95
		м3 уплот		8,4	11,25	32698	43775	59,1	0,01	95
12	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	30476	32,6	12,08	993229	368340	484780	0,03	1812
		м2 сплан		20,51	3,09	625234	94232	59,1	-	162
13	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно выемки. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	9174	64,47	11,24	591500	103116	345167	0,07	1328
		м2 сплан		53,23	3,25	489821	29850	59,1	-	48
		Покрытие из асфальтобетонной смеси								
14	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	17117	296,23	83,51	5070569	1429441	855165	0,04	2043
		м2 основ		33,39	26,32	571537	450519	60,3	0,02	1188
15	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	14812	770,97	122,35	11419608	1812248	1431175	0,03	1397
		м2 основ		25,81	42,55	382298	603444	60,3	0,04	1582
		Транспортировка материалов								
16	41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	7949,22	2703,42	-	21490073	-	767630	-	-
		тенге за		-	-	-	-	-	-	-
17	41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=80 в ценах I квартала 2016 года	-Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км	7949,22	956,8	-	7605812	-	272584	-	-
		тенге за		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:		Прямые затраты				50499412				
		В том числе :								
		Накладные расходы				5378992				
		Сметная прибыль				4923579				
		Всего				61071983				
		Итого временные здания и сооружения 4,6%				63881295				
		Итого с зимними удорожаниями 1,85979%				65069353				
		Итого с НДС 12 %				72877675				

Заказчик

ГУ «Аппарат акима села Бейнеу»
(наименование организации)

Аким села Оспанов Ж.К.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI»
(наименование организации)

Директор Шамшадинов А.А.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Инженер-сметчик