ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"
ОБЪЕКТ: «Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»
ДОГОВОР: №11 от 11.05.2016 года.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты					
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»	176233134,12	51691729									6203008	57894737
2	**за июль месяц 2016 г**		51691729									6203008	57894737
3	Согл. Дог. №11 от 11.05.2016 г. удерживается 5 % гарантийный взнос												2894737
4	Итого к оплате		49107143									5892857	**55000000**
Итого по объекту составляет: 55 000 000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Шамшадинов А.

Заказчик: Оспанов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

Подрядчик: ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»

Договор подряда (контракт) №11 от 11.05.2016 года.

Акт № 3 от 25.07.2016г.

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Покрытие из асфальтобетонной смеси														
1	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство м2 основ	7537	296,23	83,51	2232851	612629	855165	0,04	2043						
				33,39	26,32	251753	200713	60,3	0,02	1188						
2	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) м2 основ	6349	770,97	122,35	4894960	776959	1431175	0,03	1397						
				25,81	42,55	163740	296779	60,3	0,04	1582						
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущихматериалов т	16,70	99467,62	1209,09	1661144	20192	76229	-	-						
				-	615,69	-	10282	60,3	0,58	10						
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных	20960	1095,24	63,21	22956407	2439890	1636326	0,03	629						
				30,97	20,07	649169	420589	60,3	0,02	419						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покры								
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	20960	500,01	0,05	10480161	1048	444537	-	14
				0,33	-	6955	-	60,3	-	-
		м2 покры								

ИТОГО:

Прямые затраты	42225523
В том числе :	
Накладные расходы	3097073
Сметная прибыль	3193584
Всего	48516180
Итого временные здания и сооружения 4,6%	50747925
Итого с зимними удорожаниями 1,85979%	51691729
Итого с НДС 12 %	57894737

Заказчик

ГУ «Аппарат акима села Бейнеу»
(наименование организации)

Аким села Оспанов Ж.К.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI»
(наименование организации)

Директор Шамшадинов А.А.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор: