Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

Наименование строительства и его адрес:
Строительство пятна 71 в мкр, Саялы в Алатауском районе

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат 20 **июля** 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		№45 **Доп. согл. №1**	**22.11.2016г** **10.02.2017г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
		в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	185 360 213,0	18 855 485							2 262 658	21 118 143,0

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства
г. Алматы

_____ Аймаганбетов К.О.

М.П. 20.07.2017г

ПОДРЯДЧИК:

Президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

_____ Лян А.Н.

М.П. 20.07.2017г

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖШС «КОРПОРАЦИЯСЫ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «КОРПОРАЦИЯ
«АСТАНА-СТРОЙИНВЕСТ»

Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Айтеке би, 202
тел./факс 346-78-90

РЕЕСТР
выполненных работ за июль месяц 2017 г.

Объект: Строительство пятен 71 и 90 в мкр. Саялы в Алатауском районе
Договор: №45 от 22.11.2016г.

№ п/п	Наименование	сумма
		п.71
17	Отопление и вентиляция	11 345 804
18	Водопровод и канализаци	2 278 652
19	Подъемник	3 677 135
20	Газоснабжение	3 819 159
21	Общестроительные работы КЖ (Корректир)	-2 607
	Итого:	21 118 143

исп. Начальник ПТО
Лямина О.А.
тел. 8 727 346 78 96

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71. ОВ**

А К Т № 17

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
1	48	Ц0111-350-1	Установка прибора учета теплоты, наружный диаметр трубопровода 15 мм	40	193,78	0	7751	0	5913	1	40
				шт	164,25	0	6570	0	90	0	0
2	49	С131205-25 Изм. и доп. вып. 25 прим	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss /с радиомодулем/	40	33653		1346120				
				шт.							
3	50	С130905-1888 Изм. и доп. вып. 25	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	40	2411		96440				
				шт.							
			Итого по разделу: Система отопления				1450311				
			Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета								
4	59	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	266,57	0	533	0	397	1	2
				шт	220,5	0	441	0	90	0	0
5	60	С151801-1650 Изм. и доп. вып. 25	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	1	59332		59332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							
6	61	С151801-1719 Изм. и доп. вып. 22	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	1	29985		29985				
				комплект							
7	62	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	2573,53	78,52	5147	157	1276	2,72	5
				1шт	468,14	30,13	936	60	128	0,14	0
8	64	Е0116-15-1	Установка регуляторов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
9	65	С131206-168 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	1	115802		115802				
				шт.							
10	66	С131206-169 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	1	115802		115802				
				шт.							
11	67	С131206-346 Изм. и доп. вып. 25	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	4	6219		24876				
				шт.							
12	68	С130809-49 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	218		436				
				шт							
13	69	С130809-48 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	180		360				
				шт							
14	70	С131206-124 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение RP 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	1	62992		62992				
				шт.							
15	71	Ц0112-900-1 к=1,25	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм /с эл приводом/	2	3292,5	623,75	6585	1248	4106	10	20
				шт	2213,75	67,5	4428	135	90	0,39	1
16	72	С130903-377 Изм. и доп. вып. 25	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	48091		96182				
				шт.							
17	73	С130905-1627 Изм. и доп. вып. 25	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	1	71704		71704				
				шт.							
18	74	С130905-1636 Изм. и доп. вып. 25	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	1	95710		95710				
				шт.							
19	75	С130809-50 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	257		1028				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	76	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3508,83	123,78	10526	371	8953	13,39	40
				1насос	2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
21	77	С131005-25 Изм. и доп. вып. 25 прим	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 50-120 F, Q 17,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs /TOP-S 50/7-3/	2	81510		163020				
				шт.							
22	78	С131005-33 Изм. и доп. вып. 25 прим	Насосы циркуляционные для систем ГВС фланцевый, модель SAN BAsiC 40/120 F, Q 12,0 м3/ч, H 6,2 м вод. ст., типа IMP PuMPs /TOP-Z 30/7-3/	1	156383		156383				
				шт.							
23	79	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	24	960,18	1,62	23044	39	1780	0,32	8
				комплект	57,94	0	1391	0	128	0	0
24	80	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	15	605,62	0	9084	0	1068	0,32	5
				комплект	55,62	0	834	0	128	0	0
25	81	Е0116-10-3	Установка расширителя д.76х3мм дл 300мм	2,4	801,76	15,99	1924	38	375	0,66	2
				м	116,1	5,99	279	14	128	0,03	0
26	82	Ц0106-281-1	Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч	0,146	109934	7174	16050	1047	12039	553	81
				т	91350	268,02	13337	39	90	1,55	0
27	83	75-1-669	Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003 /STiEBEl EITrOn SHW 400 S/	1	140307		140307				
				шт.							
			Отпускная цена		140307		140307				
			Сметная стоимость оборудования				***140307***				
28	84	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	7	193,78	0	1356	0	1035	1	7
				шт	164,25	0	1150	0	90	0	0
29	85	С131206-318 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа DAnfOss	1	78224		78224				
				шт.							
30	86	С131206-331 Изм. и доп. вып. 25	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	1	8008		8008				
				шт.							
31	87	С131206-332 Изм. и доп. вып. 25	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	1	8586		8586				
				шт.							
32	88	С131206-334 Изм. и доп. вып. 26	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	2	8988		17976				
				шт.							
33	89	С131206-336 Изм. и доп. вып. 25	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа DAnfOss	1	14723		14723				
				шт.							
34	90	С131206-327 Изм. и доп. вып. 25	Ключ программирования A 361, типа DAnfOss	1	36033		36033				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	91	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	3	192,46	52,42	577	157	587	0,77	2
				1фильтр	134,42	18,54	403	56	128	0,09	0
36	92	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
37	93	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	4	241,88	72,98	968	292	961	0,94	4
				1фильтр	159,91	27,81	640	111	128	0,13	1
38	94	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	3	3398		10194				
				шт.							
39	95	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
40	96	С130905-2044 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	4	6055		24220				
				шт.							
41	97	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	6	275		1650				
				шт.							
42	98	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	322		644				
				шт.							
43	99	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	448		3584				
				шт.							
44	100	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24 прим	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, P 2,5 МПа, Dy 20 мм	4	3321		13284				
				шт							
45	101	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24 прим	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, P 2,5 МПа, Dy 25 мм	12	3637		43644				
				шт							
46	102	С130904-69 Изм. и доп. вып. 24 прим	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, P 2,5 МПа, Dy 32 мм	8	4074		32592				
				шт							
47	103	С130904-70 Изм. и доп. вып. 24 прим	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, P 2,5 МПа, Dy 40 мм	4	5145		20580				
				шт							
48	104	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24 прим	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, P 2,5 МПа, Dy 50 мм	12	5945		71340				
				шт							
49	105	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
50	106	С130903-71 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	3931		7862				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	107	С130903-72 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	4744		4744				
				шт.							
52	108	С130903-73 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	6593		19779				
				шт.							
53	109	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	275		1100				
				шт.							
54	110	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	322		644				
				шт.							
55	111	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	448		2688				
				шт.							
56	112	С130903-284 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	5923		5923				
				шт.							
57	113	С130903-295 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	28691		28691				
				шт.							
58	114	С130903-293 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	16607		16607				
				шт.							
59	115	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	1	4768,79	70,66	4769	71	1632	7,07	7
				1шт	1249,13	25,49	1249	25	128	0,13	0
60	116	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
				шкаф	2273	110	4546	220	95	0,64	1
61	117	С151803-699 Изм. и доп. вып. 24	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10921		10921				
				шт.							
62	118	75-6-129	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0022-005/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5,6 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	43488		43488				
				шт.							
			Отпускная цена		43488		43488				
			Сметная стоимость оборудования				***43488***				
63	119	С131206-309 Изм. и доп. вып. 25	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 1 1/4, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	2	8035		16070				
				шт.							
64	120	С131206-310 Изм. и доп. вып. 25	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 2, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	4	12060		48240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
65	121	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0231	95337		2203				
				т							
			Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета				1822797				
			ИТОГО:				3273106	4799			261
							45252	952			5
			- оборудования				183795				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				28017				
			На сантехнические работы				19636				
			Всего накладных расходов:				47653				
			Итого с накладными				3320759				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				188218				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3508977				
			Итого с временными, 1,1 %				3545554				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3581861				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3595308				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3628926				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9931551				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				198631				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10130182				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1215622				
			Итого с НДС				11345804				
			Всего:				11 345 804				

Заказчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71. ВК**

А К Т № 18

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Горячее водоснабжение								
1	1	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
2	2	С прайс	Счетчик горячей воды с импульсным входом модели M-T AN 130 DN 25 Q 3,5м3/ч	1	18712,39		18712				
				шт							
3	3	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 2 прием. канала	1	6496,18		6496				
				шт							
4	4	С прайс	Фитинг присоединительный для счетчиков горячей воды, штуцеры Dn 25	1	1363,84		1364				
				компл							
5	5	С130904-1175 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа GIACOMini ГОСТ 21345-2005	2	2236		4472				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	322		644				
				шт.							
7	7	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
8	8	С130905-2043 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3863		3863				
				шт.							
9	9	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	40	1117,69	91,69	44708	3668	52877	5,93	237
				1узел	999	33,75	39960	1350	128	0,17	7
10	10	С прайс	Счетчик горячей воды d 15 с дистанционным считыванием выходного сигнала (ГЕРКОН, L	40	1564,21		62568				
				шт							
11	11	С прайс	Комплект штуцеров Dn 15 для счетчиков воды	40	249,85		9994				
				компл							
12	12	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	40	272		10880				
				шт.							
13	13	С130904-1180 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	80	399		31920				
				шт.							
14	14	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 10 прием. каналов	2	9145,93		18292				
				шт							
15	15	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 16 прием. каналов	2	14291,59		28583				
				шт							
16	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,7	200		5540				
				кг							
17	17	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
18	18	С прайс	Счетчик горячей воды домовой с импульсным входом модели М-Т AN 130 DN 20 Q 2,5м3/ч	1	15553,7		15554				
				шт							
19	19	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 2 прием. канала	1	6496,18		6496				
				шт							
20	20	С прайс	Фитинг присоединительный для счетчиков горячей воды Da 20	1	698,07		698				
				компл							
21	21	С130904-1174 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	2	1359		2718				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				1фильтр	134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
23	23	С130905-2042 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	3398		3398				
				шт.							
24	24	С130809-31 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	275		550				
				шт.							
25	25	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13	92,94	0,07	1208	1	823	0,37	5
				м2	60,3	0,02	784	0	105	0	0
26	26	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	40	7298,33	6,95	291933	278	21312	2,48	99
				шт	414	2,25	16560	90	128	0,01	0
27	27	С130903-1227 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	10	842		8420				
				шт.							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				**585535**				
			ИТОГО:				**585535**	**4257**			**355**
							59596	**1555**			**8**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**823**				
			На сантехнические работы				**77269**				
			Всего накладных расходов:				**78092**				
			Итого с накладными				**663627**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**39818**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**703445**				
			Итого с временными, 1,1 %				**711183**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**718864**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**721709**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**728821**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1994619**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**39892**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2034511**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**244141**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				**2278652**				
			Всего:				**2278652**				

Заказчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71. Подъемник**

А К Т № 19

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0103-575-2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	2	8766	646	17532	1292	12454	39	78
				шт	6773	146	13546	292	90	0,85	2
2	2	75-7-157	Платформа наклонная ПВ-250-П, грузоподъемность 225 кг, скорость до 0,15 м/с, высота подъема0,9 м, количество остановок 2, размеры полукабины800 мм	2	571595		1143190				
				комплект							
			Отпускная цена		571595		1143190				
			Сметная стоимость оборудования				***1143190***				
			ИТОГО:				**1160722**	**1292**			**78**
							13546	**292**			**2**
			- оборудования				**1143190**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**12454**				
			Всего накладных расходов:				**12454**				
			Итого с накладными				**1173176**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**1799**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1174975**				
			Итого с временными, 1,1 %				**1175325**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1175672**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1175801**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1176122**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**3218780**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**64376**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3283156**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**393979**				
			Итого с НДС				**3677135**				
			Всего:				**3677135**				

Заказчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71. Газоснабжение**

А К Т № 20

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутреннее газоснабжение								
1	13	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	40	332,58	54,7	13303	2188	10714	1,15	46
				прибор	189	20,25	7560	810	128	0,1	4
2	14	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	40	22600		904000				
				шт							
3	15	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	40	193,78	0	7751	0	5913	1	40
				шт	164,25	0	6570	0	90	0	0
4	16	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим	Счетчик газовый бытовой G-1,6	40	4265		170600				
				шт.							
			Итого по разделу: Внутреннее газоснабжение				1095654				
			ИТОГО:				1095654	2188			86
							14130	810			4
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				5913				
			На сантехнические работы				10714				
			Всего накладных расходов:				16627				
			Итого с накладными				1112281				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМНН3				66737				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1179018				
			Итого с временными, 1,1 %				1191987				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1204860				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1209628				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1221548				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3343101				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				66862				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3409963				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				409196				
			Итого с НДС				3819159				
			Всего:				3819159				

Заказчик: (подпись)

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю:

тех.надзор

Подрядчик: (подпись)

КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ" КОРПОРАЦИЯСЫ

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 4 (Пятна 58,62,66,69,71,72,75,80) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 71. КЖ**

А К Т № 21

(корректировка объемов по акту №1 за декабрь 2016 г.)

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены								
1	36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	1,023	60419		61820				
				т							
2	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	-0,023	93997,62	304,24	-2162	-7	-802	198	-5
				1т	33075	114,75	-761	-3	105	0,56	0
			Итого по разделу: Стены				59658				
			Раздел: Лестницы внутренние								
3	44	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	-0,0447	63560		-2840				
				т							
4	45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	-0,8105	63237		-51254				
				т							
5	46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	-0,0685	70437,87	304,24	-4825	-21	-704	58	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	9675	114,75	-663	-8	105	0,56	0
			Итого по разделу: Лестницы внутренние				-58919				
			ИТОГО:				739	-28			-9
							-1424	-11			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				-1505				
			Всего накладных расходов:				-1505				
			Итого с накладными				-765				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				-45				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-810				
			Итого с временными, 1,1 %				-818				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				-826				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-828				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-835				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				-2284				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-45				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-2329				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				-278				
			Итого с НДС				-2607				
			Всего:				-2607				

Заказчик: _____ (подпись)

Объем подтверждаю:

тех.надзор _____

Подрядчик: _____ (подпись)