Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**	**181040024450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.06.2021 (Предварительный договор)

Номер документа	Дата составления
39	**29.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР			услуга	1	372 026 052,00	372 026 052,00	39 859 934,14
				Итого	1	x	372 026 052,00	39 859 934,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Ли О.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (ус

М.П.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШК/I-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жаталау) 02.09.2020 г.)

Реестр актов выполненных работ за июль месяц 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №9	Наружные сети теплоснабжения (Локальная смета № 6-1н)	2 963 422
2	Акт выполненных работ №10	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (Локальная смета № 2-01-04н)	11 509 940
3	Акт выполненных работ №11	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета № 2-01-05н)	70 384 371
4	Акт выполненных работ №12	Конструкции железобетонные выше нуля (Локальная смета № 2-01-02н)	148 550 367
5	Акт выполненных работ №13	Вертикальная планировка (Локальная смета № 7-01-01н)	24 315 572
6	Акт выполненных работ №14	Архитектурные решения (Локальная смета № 2-01-03н)	103 271 349
7	Акт выполненных работ №15	Наружные сети водопровода и канализации (Локальная смета № 6-2-1н)	11 031 031
	ИТОГО:		**372 026 052**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

Тен О

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

С П Р А В К А №1 за июль 2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШК Л-ЖАГ/27	15.05.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	1 897 100 233	332 166 118							39 859 934	372 026 052
ИТОГО	1 897 100 233	332 166 118							39 859 934	372 026 052

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ Тен О.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ Пенкоа Д.В

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ Майканов А.Е

Технадзор
Эксперт технического надзора

_____ Кашкичбаев Ж.М

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №9

за **июль 2021 (месяц, год) на 6-1н Наружные сети теплоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Группа 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	100	165,60	155,21	16560	15521	–	4864	22274
						10,39	46,05	1039	4605		1450	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5	2551,50	–	12758	–	–	9185	25699
						2551,50	–	12758	–		1755	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов/песок в канавы/ 1	м3 грунта	10	987,66	–	9877	–	–	7111	18347
						987,66	–	9877	–		1359	
4	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11	1218,00	–	13398	–	13398	–	14470
						–	–	–	–		1072	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	м3	80	20,24	20,24	1619	1620	–	522	2313
						–	9,07	–	726		171	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	80	150,54	84,81	15243	6785	–	8615	25767
						105,73	43,84	8458	3507		1909	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20	2818,28	170,84	56366	3417	26796	27069	90888
						1307,64	58,45	26153	1169		6673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125821	27843	40194	56546	196958
								58285	10007	–	14589	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				125821				
		Материалы		Тенге				26796				
		Всего заработная плата		Тенге					68292			
		Местные материалы		Тенге				13398				
			Накладные расходы	Тенге				56546				
			Сметная прибыль	Тенге				14589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				196956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					68292			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					68292			
			РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные									
Монолитный ковш сечением 1-1												
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,27	20627,93	1153,47	170593	9539	147992	14165	199539
						1579,50	302,77	13062	2504		14781	
9	9	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали между сооружениями при толщине слоя до 100 мм. Устройство	м3	10,8	51235,55	7693,25	553344	83088	255276	226963	842732
						19905,60	3187,92	214980	34430		62425	
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17837	224072,00	–	39968	–	39968	–	43165
						–	–	–	–		3197	
11	11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,47945	221354,00	–	991544	–	991544	–	1070868
						–	–	–	–		79324	
12	12	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,4	7468,25	2552,29	2987	1021	1020	1323	4655
						2363,90	439,52	946	176		345	
13	13	2104-0302-9504 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, мелиорации и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,4	58637,00	–	23455	–	23455	–	23603
						–	–	–	–		1748	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1780291	93648	1457655	242451	2184562
								228988	37110	–	161820	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1780291				
			Материалы	Тенге				604288				
			Всего заработная плата	Тенге					266098			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1031512				
			Местные материалы	Тенге				23455				
			Накладные расходы	Тенге				242451				
			Сметная прибыль	Тенге				161820				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				2184562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
			Сметная заработная плата	Тенге					266098			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2184562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
			Сметная заработная плата	Тенге					266098			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2381520
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287273				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120991			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47117			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1497849		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							298997	
			- Сметная прибыль	Тенге							176409	
			ИТОГО:									**2 381 520,00**
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**2 381 520**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**35 723**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**2 417 243**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ и зимнее время (2,2 %)								**53 179**
				Итого с затратами в зимнее время								**2 470 422**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**49 408**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**2 519 831**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**2 645 913**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**2 645 913**
				НДС (12 %)								**317 510**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**2 963 422**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В**

Ганаев М.К.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечении улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №10

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-01-04в Внутренние инженерные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1 1.Водопровод В1									
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,11	1799,25	22,78	3796	48	2561	1185	5380
						562,79	10,35	1187	22		369	
2	3	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	500	1588,95	2,43	794475	1215	63805	714984	1630215
						1458,91	0,24	729455	120		120757	
3	4	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	65	1661,32	2,05	107986	133	13197	92786	216834
						1456,24	0,37	94656	24		16062	
4	5	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	1749,49	4,26	174949	426	33274	138480	338503
						1412,49	0,57	141249	57		25074	
5	6	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1955,41	4,26	78216	171	21545	55392	144297
						1412,49	0,57	56500	23		10689	
6	11	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7,41	7252,19	83,55	53739	620	45133	8097	66783
						1077,78	37,19	7986	276		4947	
7	15	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка футляр	м трубопровода	4,8	26434,91	402,85	126888	1933	104189	20975	159692
						4326,35	132,55	20766	636		11829	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				1340849	4546	283704	1031899	2561704
								1051799	1158	–	189757	
Стоимость сантехнических работ				Тенге				1340849				
Материалы				Тенге				283703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					1052957			
			Накладные расходы	Тенге				1031899				
			Сметная прибыль	Тенге				189757				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2561705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
			Сметная заработная плата	Тенге					1052957			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2561705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
			Сметная заработная плата	Тенге					1052957			
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3									
8	73	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4,86	1799,25	22,78	8744	110	5899	2730	12392
			НР - 99% (П - 0%			562,79	10,35	2735	50		918	
9	75	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	1909,35	14,27	572805	4281	44478	513600	1173318
			НР - 99% (П - 0%			1746,82	0,12	524046	36		86912	
10	76	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	2132,42	17,16	213242	1716	22966	184808	429894
			НР - 99% (П - 0%			1885,60	0,20	188560	20		31844	
11	77	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	2461,82	20,30	246182	2030	38408	201660	483670
			НР - 99% (П - 0%			2057,44	0,32	205744	32		35827	
12	81	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	24,5	4467,41	52,96	109452	1298	86915	21401	141321
			НР - 99% (П - 0%			866,91	24,43	21239	599		10468	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1150425	9435	198666	924199	2240595
								942324	737	–	165969	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1150425				
		Материалы		Тенге				198665				
		Всего заработная плата		Тенге					943061			
			Накладные расходы	Тенге				924199				
			Сметная прибыль	Тенге				165969				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2240593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
			Сметная заработная плата	Тенге					943061			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2240593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
			Сметная заработная плата	Тенге					943061			
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т4									
13	112	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11,33	1877,62	22,78	21273	258	14639	6364	29848
			НР - 99% (П - 0%			562,79	10,35	6376	117		2211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	113	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80,02	2196,11	22,78	175753	1823	128396	44945	237814
						562,79	10,35	45034	828		17616	
15	114	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	142,8	2447,97	22,78	349570	3253	265951	80208	464160
						562,79	10,35	80366	1478		34382	
16	115	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,91	2891,19	22,78	2631	20	2099	511	3393
						562,79	10,35	512	9		251	
17	116	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48,72	3324,54	59,93	161972	1945	124797	35811	215173
						723,11	18,54	35238	903		15791	
18	118	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44,86	1913,39	14,27	85835	640	6833	76880	175646
						1746,82	0,12	78362	5		13011	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				796534	7939	542715	244239	1124834
								245880	3340	–	83262	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				796534				
		Материалы		Тенге				542711				
		Всего заработная плата		Тенге					249220			
			Накладные расходы	Тенге				244239				
			Сметная прибыль	Тенге				83262				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1124835				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					249220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1124835				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					249220			
			РАЗДЕЛ 4.Канализация К1Н									
19	178	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	5	66328,00	–	331640	–		–	331640
						–	–	–	–	331640	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				331640	–	–	–	331640
								–	–	331640	–	
		Стоимость оборудования		Тенге				331640				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				331640				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				331640				
			РАЗДЕЛ 5.Внутренний водосток К2									
20	183	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	200	5448,34	74,98	1089668	14996	827882	247789	1444454
						1233,95	30,28	246790	6056		106997	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1089668	14996	827882	247789	1444454
								246790	6056	–	106997	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1089668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				827882				
		Всего заработная плата		Тенге					252846			
			Накладные расходы	Тенге				247789				
			Сметная прибыль	Тенге				106997				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				1444454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					252846			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1444454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
			Сметная заработная плата	Тенге					252846			
			РАЗДЕЛ 6.Канализация К3									
21	201	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1205,38	1,49	60269	74	9533	49677	118741
			ДЛ - 100%, ЗП - 0%			1013,24	0,57	50662	28		8796	
22	202	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1532,19	3,61	76610	180	27850	47673	124225
			ДЛ - 100%, ЗП - 0%			971,60	1,31	48580	65		9943	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				136879	254	37383	97350	252966
								99242	93	–	18739	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				136879				
		Материалы		Тенге				37381				
		Всего заработная плата		Тенге					99335			
			Накладные расходы	Тенге				97350				
			Сметная прибыль	Тенге				18739				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				252968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					99335			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				252968				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					99335			
			РАЗДЕЛ 7.Противопожарный водопровод В2									
23	217	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	300	3324,54	39,93	997362	11979	768450	218045	1312640
			ДЛ - 100%, ЗП - 0%			723,11	18,54	216933	5562		97233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				997362	11979	768450	218045	1312640
								216933	5562	–	97233	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				997362				
		Материалы		Тенге				768450				
		Всего заработная плата		Тенге					222495			
			Накладные расходы	Тенге				218045				
			Сметная прибыль	Тенге				97233				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				1312640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					222495			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1312640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					222495			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9268033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2802968				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49149			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16946			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2658800		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						331640		
			- Накладные расходы	Тенге							2763521	
			- Сметная прибыль	Тенге							661957	
			ИТОГО:									**9 268 033,00**
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								9 268 033
				в т.ч. Оборудование								331 640
				Временные здания и сооружения (1,5%)								134 046
				Итого с временными зданиями и сооружениями								9 402 079
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								199 550
				Итого с затратами в зимнее время								9 601 629
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								185 400
				Итого с непредвиденными работами и затратами								9 787 028
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								10 276 732
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								10 276 732
				НДС (12 %)								1 233 208
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								11 509 940

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В**

Ашанов Ж.К

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №11

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-01-05в Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ном ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1 Отопление									
1	2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 (ЗП - 6%)	секция	1678	2287,00	–	3837586	–	3837586	–	4144593
						–	–	–	–		307007	
2	42	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах (ЗП - 90%, СД - 8%)	м трубопровода	1500	1474,11	2,43	2211165	3645	19155	2144951	4706605
						1458,91	0,24	2188365	360		348409	
3	43	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (ЗП - 6%)	м	1485	437,00	–	648945	–	648945	–	700861
						–	–	–	–		51916	
4	44	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах (ЗП - 90%, СД - 8%)	м трубопровода	1000	1469,26	2,05	1469260	2050	10970	1427478	3128477
						1456,24	0,37	1456240	370		231739	
5	45	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (ЗП - 6%)	м	990	635,00	–	628650	–	628650	–	678942
						–	–	–	–		50292	
6	46	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах (ЗП - 90%, СД - 8%)	м трубопровода	102	1428,73	4,26	145730	434	1222	141249	309938
						1412,49	0,57	144074	58		22958	
7	47	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (ЗП - 6%)	м	100,98	737,00	–	74422	–	74422	–	80376
						–	–	–	–		5954	
8	48	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	19,5	1564,80	19,95	30506	389	20445	9647	43366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР = 99% СП = 4%			495,99	8,85	9672	173		3212	
9	49	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 99% СП = 4%	м трубопровода	50	1707,77 495,99	19,95 8,85	85388 24800	997 442	59591	24737 8810	118935
10	50	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 99% СП = 4%	м трубопровода	120	1404,26 495,99	19,95 8,85	168511 59519	2394 1062	106598	59369 18230	246111
11	51	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 99% СП = 4%	м трубопровода	400	1975,12 495,99	19,95 8,85	790048 198396	7980 3540	583672	197897 79036	1066981
12	52	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 99% СП = 4%	м трубопровода	200	2120,35 495,99	19,95 8,85	424070 99198	3990 1770	320882	98949 41841	564860
13	53	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 99% СП = 4%	м трубопровода	100	3026,35 941,21	43,11 18,20	302635 94121	4311 1820	204203	94022 31733	428390
14	54	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 99% СП = 4%	м трубопровода	100	3594,81 1116,51	51,61 21,28	359481 111651	5161 2128	242669	111503 37679	508663
15	55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 99% СП = 4%	м трубопровода	3491,5	109,28 105,86	1,06 –	381551 369610	3701 –	8240	362218 59502	803271
16	56	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 99% СП = 4%	м	100	114,74 105,86	1,06 –	11474 10586	106 –	782	10374 1748	23596
17	79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 99% СП = 4%	м2	100	98,78 55,93	2,47 0,33	9878 5593	247 33	4038	3882 1101	14861
18	80	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 99% СП = 4%	м2	100	210,04 49,12	6,38 1,00	21004 4912	638 100	15454	3458 1957	26419
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11600304 4776737	36043 11856	6787524 –	4689734 1303204	17593245
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30882				
		Материалы		Тенге				19492				
		Всего заработная плата		Тенге					10638			
			Накладные расходы	Тенге				7340				
			Сметная прибыль	Тенге				3058				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				41280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10638			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				11569422				
		Материалы		Тенге				1578430				
		Всего заработная плата		Тенге					4777955			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5189603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				4682393				
			Сметная прибыль	Тенге				1300146				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17551961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2810
			Сметная заработная плата	Тенге					4777955			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17593241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2816
			Сметная заработная плата	Тенге					4788593			
			РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение приточного оборудования									
19	217	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24,6	2120,35	19,95	52161	491	39469	12171	69478
			ПР + 90% + П + 8%			495,99	8,85	12201	218		5147	
20	218	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	171,6	3026,35	43,11	519322	7398	350412	161342	735117
			ПР + 90% + П + 8%			941,21	18,20	161512	3123		54453	
21	219	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	108,3	3594,81	51,61	389318	5590	262810	120758	550882
			ПР + 90% + П + 8%			1116,51	21,28	120918	2305		40806	
22	220	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8,6	4483,62	74,98	38559	644	27303	10655	53151
			ПР + 90% + П + 8%			1233,95	30,28	10612	260		3937	
23	221	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	300	5448,34	74,98	1634502	22494	1241823	371684	2166680
			ПР + 90% + П + 8%			1233,95	30,28	370185	9084		160495	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2633862	36617	1921817	676610	3575308
								675428	14990	–	264838	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2633862				
		Материалы		Тенге				1921816				
		Всего заработная плата		Тенге					690418			
			Накладные расходы	Тенге				676610				
			Сметная прибыль	Тенге				264838				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3575310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					690418			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3575310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
			Сметная заработная плата	Тенге					690418			
			РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
			В5									
24	293	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,32	5855,94	58,31	60433	602	35584	24032	91222
			ПР + 90% + П + 8%			2349,50	26,70	24247	276		6757	
25	296	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,65744	655,00	–	5016	–	5016	–	5417
			+ П + 8%			–	–	–	–		401	
			В27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	563	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,242	5434,17 1408,54	43,07 19,52	6749 1739	53 24	4957	1728 678	9156
27	564	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,471	5143,49 1132,04	38,21 14,55	2423 633	18 7	1872	529 236	3188
28	565	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	94,758	5833,38 952,00	37,68 14,81	552759 90210	3571 1403	458978	89781 51403	693943
29	567	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	189,758457	655,00 --	-- --	124292 --	-- --	124292	-- 9943	134235
30	568	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	16	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	437732 376512	25135 13627	36085	296506 58729	792977
31	569	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	13,268	35841,00 --	-- --	475538 --	-- --	475538	-- 38043	513581
32	570	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	6,572	35841,00 --	-- --	235547 --	-- --	235547	-- 18844	254391
			В28									
33	579	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,61	5855,94 2349,50	58,31 26,70	3572 1433	35 16	2104	1420 399	5392
34	581	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,23546	655,00 --	-- --	154 --	-- --	154	-- 12	166
			В29									
35	593	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,665	5645,44 2151,17	46,22 20,97	54563 20791	447 203	33325	20574 6011	81148
36	594	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,199	5984,70 1861,29	46,22 20,97	42508 13399	333 151	28776	13279 4463	60250
37	595	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,05	5434,17 1408,54	43,07 19,52	310020 79901	2458 1114	227661	79394 31153	420567
38	596	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	39,987474	655,00 --	-- --	26192 --	-- --	26192	-- 2095	28287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Воздуховоды для подключения технологического оборудования Системы В24,В30-В57									
39	629	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,16	5855,94	58,31	53640	535	31584	21331	80968
						2349,50	26,70	21521	245		5998	
40	631	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,96	5660,94	58,31	16756	173	9628	6893	25541
						2349,50	26,70	6955	79		1892	
41	632	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24,15516	655,00	–	15822	–	15822	–	17088
						–	–	–	–		1266	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2423716	33360	1753115	555467	3217517
								637241	17145	–	238333	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1148817				
		Материалы		Тенге				36084				
		Всего заработная плата		Тенге					398139			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				711085				
			Накладные расходы	Тенге				298506				
			Сметная прибыль	Тенге				115626				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				1568949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					398139			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1274899				
		Материалы		Тенге				834469				
		Всего заработная плата		Тенге					264247			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171476				
		Сдача и испытание		Тенге				12806				
			Накладные расходы	Тенге				258961				
			Сметная прибыль	Тенге				122707				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				1658567				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
			Сметная заработная плата	Тенге					264247			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3217516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
			Сметная заработная плата	Тенге					654386			
			РАЗДЕЛ 14.ВЕ									
42	644	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70	5855,94	58,31	409916	4081	241370	163007	618757
						2349,50	26,70	164465	1869		45834	
43	647	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,9	655,00	–	16964	–	16964	–	18321
						–	–	–	–		1357	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				426880	4081	258334	163007	637078
								164465	1869	–	47191	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				426880				
		Материалы		Тенге				241369				
		Всего заработная плата		Тенге					166334			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сдача и испытание		Тенге				8026				
			Накладные расходы	Тенге				163007				
			Сметная прибыль	Тенге				47191				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				637078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					166334			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				637078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					166334			
			РАЗДЕЛ 5.ВЕ54-ВЕ61									
			П1									
44	661	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS100-R-FHVS, в комплекте с автоматикой	компл	1	3362889,39	–	3362889	–		–	3362889
						–	–	–	–	3362889	–	
45	671	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	237,21	5645,44	46,22	1339154	10964	817912	504947	1991629
			ПР - 98%, СД - 8%			2151,17	20,97	510278	4974		147528	
46	672	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	136,84	5904,70	46,22	808000	6325	546976	252417	1145251
			ПР - 98%, СД - 8%			1861,29	20,97	254699	2869		84833	
47	673	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,54	5434,17	43,07	285511	2263	209663	73118	387319
			ПР - 98%, СД - 8%			1400,54	19,52	73585	1026		28690	
48	674	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,92	5143,49	38,21	102458	761	79147	22383	134829
			ПР - 98%, СД - 8%			1132,04	14,55	22550	290		9987	
49	675	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,64	5081,12	40,58	69307	554	54540	14138	90121
			ПР - 98%, СД - 8%			1042,02	15,66	14213	214		6676	
50	677	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	167,03445	655,00	–	109408	–	109408	–	118161
			СД - 8%			–	–	–	–		8753	
			П2									
51	681	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758,00	–	1764758	–		–	1764758
						–	–	–	–	1764758	–	
			П3									
52	700	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS100-R-FHVS, в комплекте с автоматикой	компл	1	3362889,39	–	3362889	–		–	3362889
						–	–	–	–	3362889	–	
			П4									
53	720	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS075-R-FHVS	компл	1	2853212,24	–	2853212	–		–	2853212
						–	–	–	–	2853212	–	
			П5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	741	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS075-R-FHVS	компл	1	2853212,24	–	2853212	–		–	2853212
						–	–	–	–	2853212	–	
			П6									
55	762	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758,00	–	1764758	–		–	1764758
						–	–	–	–	1764758	–	
			П7									
56	773	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758,00	–	1764758	–		–	1764758
						–	–	–	–	1764758	–	
			П8									
57	788	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS055-R-FHVS, в комплекте с WPG-25-08-10N для агрегата	компл	1	2727702,18	–	2727702	–		–	2727702
						–	–	–	–	2727702	–	
			П9									
58	800	ТОО"VTC Kazakhstan"	Приточная установка VVS040s-R-FHVS, в комплекте с WPG-25-08-10N для агрегата	компл	1	2217214,64	–	2217215	–		–	2217215
						–	–	–	–	2217215	–	
59	801	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	19	2191,76	92,74	41643	1762	3859	35628	83452
			НР - 98%, СП - 4%			1895,88	17,54	36022	333		6182	
60	802	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфен Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-400x400	шт	19	30477,05	–	579064	–	579064	–	625389
			СП - 4%			–	–	–	–		46325	
61	803	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2102,45	47,49	6307	143	1129	4986	12197
			НР - 98%, СП - 4%			1678,40	17,54	5035	53		903	
62	804	2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5748,00	–	5748	–	5748	–	6208
			СП - 4%			–	–	–	–		460	
63	805	2305-0302-2085 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	6262,00	–	12524	–	12524	–	13526
			СП - 4%			–	–	–	–		1002	
64	809	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,71592	5660,94	58,31	4053	42	2329	1667	6178
			НР - 98%, СП - 4%			2349,50	26,70	1682	19		458	
65	810	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,0638274	655,00	–	697	–	697	–	753
			СП - 4%			–	–	–	–		56	
66	811	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	113,57	2136,34	131,88	242624	14977	109421	96050	365768
			НР - 78%, СП - 4%			1041,00	71,81	118226	8155		27094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	812	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019 НР - 85%, СП - 85%	м2	134,927	3431,00 –	– –	428625 –	– –	428625 –	– 34290	462915
			ИТО									
68	814	ТОО"УТС Kazakhstan"	Приточная установка VVS055-R-FHVS, в комплекте с WPG-25-08-10N для агрегата	комплс	1	2727702,18 –	– –	2727702 –	– –	2727702	– –	2727702
69	832	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пан. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 70%, СП - 70%	м2 поверхностей поверхности	156,9496	2136,34 1041,00	131,88 71,81	335298 163385	20699 11271	151214	132738 37443	505479
70	833	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019 НР - 85%, СП - 85%	м2	172,64456	3431,00 –	– –	592543 –	– –	592543	– 47587	639730
			ДУ1									
71	838	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводам, периметр до 3200 мм. Установка НР - 90%, СП - 90%	клапан	2	6416,09 4697,28	290,83 129,25	12832 9395	581 240	2856	9442 1782	24856
72	839	2305-0308-0747 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (н/в), размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 НР - 70%, СП - 70%	шт.	2	40146,00 –	– –	80292 –	– –	80292	– 6423	86715
73	840	1120-0101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пан. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 90%	м2 поверхности воздуховодов	74,845	7953,72 952,00	37,68 14,81	595296 71253	2820 1108	521223	70914 53297	719586
74	841	1120-0101-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пан. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка НР - 90%, СП - 90%	м2 поверхности воздуховодов	1,3323491	8503,20 866,57	44,55 17,89	11329 1155	60 24	10114	1155 999	13483
75	843	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 НР - 90%, СП - 90%	кг	145,3216	655,00 –	– –	95186 –	– –	95186	– 7615	102801
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31156795	61951	4414270	1219583	32934562
								1281478	30576	25599096	556183	
		Стоимость оборудования		Тенге				25599095				
		ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				25599095				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1598890				
		Материалы		Тенге				260635				
		Всего заработная плата		Тенге					301037			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1020968				
			Накладные расходы	Тенге				228788				
			Сметная прибыль	Тенге				146214				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					301057			
		Стоимость слесарных работ		Тенге				4158809				
		Материалы		Тенге				2249751				
		Всего заработная плата		Тенге					1013017			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				882919				
		Сдача и испытание		Тенге				48864				
			Накладные расходы	Тенге				930795				
			Сметная прибыль	Тенге				411969				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				5561575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
			Сметная заработная плата	Тенге					1013017			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32934560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								865
			Сметная заработная плата	Тенге					1312054			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								57957710
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7535349				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172052			
			- в том числе: зарплата машинистов	Тенге					76436			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15135069		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						25399096		
			- Накладные расходы	Тенге							7366801	
			- Сметная прибыль	Тенге							2411749	
			ИТОГО:									**57 957 710,00**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	57 957 710
в т.ч. Оборудование	25 399 096
Временные здания и сооружения (1,5%)	488 379
Итого с временными зданиями и сооружениями	**58 446 089**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	727 034
Итого с затратами в зимнее время	**59 173 123**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	675 481
Итого с непредвиденными работами и затратами	**59 848 604**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036	62 843 188
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**62 843 188**
НДС (12 %)	7 541 183
Всего по щиту с учетом НДС (12 %)	**70 384 371**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BIGline"

_____ **Майканов А.Е**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №12

за **июль 2021 (месяц, год) на2-01-02и Конструкции железобетонные выше нуля**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Колонны									
			К4/28шт/									
1	20	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	160,832	2003,71	961,89	322261	154574	67130	126141	484274
						625,23	236,64	100557	38059		35872	
2	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	160,832	520,74	366,56	83752	59018	–	35950	129278
						153,78	91,85	24735	14772		9576	
3	22	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,48978	51365,38	2903,76	179254	10134	7933	148749	354243
						46188,34	651,30	161187	2273		26240	
4	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52636	224072,80	–	117920	–	117920	–	127354
						–	–	–	–		9434	
5	24	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,96352	209142,80	–	619796	–	619796	–	669380
						–	–	–	–		49584	
6	25	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	16,1	27739,33	5767,53	446605	60657	322083	71791	559865
						3966,70	933,36	63864	15027		41472	
			К5/50шт/									
7	26	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	331,2	2003,71	961,89	663629	318313	138240	259761	997263
						625,23	236,64	207076	78375		73871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	27	1106-1505-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	331,2	520,74	366,96	172469	121537	–	74831	266220
			НР - 92%, СП - 8%			153,78	91,85	50932	30421		19720	
9	28	1106-1505-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	8,8759	51365,38	2983,76	455914	25774	20177	378327	900980
			НР - 92%, СП - 8%			46188,34	651,30	409963	5781		66739	
10	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0793	224072,00	–	241841	–	241841	–	261188
			СП - 8%			–	–	–	–		19347	
11	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,7967	209142,00	–	1630617	–	1630617	–	1763066
			СП - 8%			–	–	–	–		130449	
12	31	1106-1505-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Краб-балка"	м3	33,1	27739,33	3767,53	918172	124705	662169	147595	1151028
			НР - 92%, СП - 8%			3966,70	933,36	131298	30894		85261	
			К6/40шт/									
13	32	1106-1505-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	331,2	2003,71	961,09	663629	318313	138240	259761	997261
			НР - 92%, СП - 8%			625,23	236,64	207076	78375		73871	
14	33	1106-1505-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	331,2	520,74	366,96	172469	121537	–	74831	266220
			НР - 92%, СП - 8%			153,78	91,85	50932	30421		19720	
15	34	1106-1505-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	17,9644	51365,38	2983,76	922748	52164	40838	765716	1823541
			НР - 92%, СП - 8%			46188,34	651,30	829746	11700		135077	
16	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,80688	224072,00	–	852836	–	852836	–	921063
			СП - 8%			–	–	–	–		68227	
17	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	14,15832	209142,00	–	2961099	–	2961099	–	3197987
			СП - 8%			–	–	–	–		236888	
18	37	1106-1505-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Краб-балка"	м3	51,68	26886,88	3767,53	851776	119356	633883	116576	1045820
			НР - 92%, СП - 8%			3110,37	933,36	98537	29569		77468	
			К12/4шт/									
19	68	1106-1505-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	26,136	2003,71	961,09	52369	25119	18909	20493	78697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 95%; СП - 45%			625,23	236,64	16341	6185		5829	
20	69	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	26,136	520,74	366,96	13610	9591	--	5842	21008
			НР - 95%; СП - 45%			153,78	91,85	4019	2401		1556	
21	70	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1001	51365,38	2903,76	56507	3194	2501	46891	111670
			НР - 95%; СП - 45%			46188,34	651,30	50812	716		8272	
22	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08741	224072,00	--	19586	--	19586	--	21153
			СП - 45%			--	--	--	--		1567	
23	72	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,01269	209142,00	--	211796	--	211796	--	228740
			СП - 45%			--	--	--	--		16944	
24	73	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,97	26886,88	3767,53	79854	11189	59427	10929	98046
			НР - 95%; СП - 45%			3110,37	933,36	9238	2772		7263	
			К15/26(от)									
25	86	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	414	2003,71	961,09	829536	397891	172800	324701	1246576
			НР - 95%; СП - 45%			625,23	236,64	258845	97969		92339	
26	87	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	414	520,74	366,96	215586	151922	--	92539	332775
			НР - 95%; СП - 45%			153,78	91,85	63665	38026		24650	
27	88	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	18,54975	51365,38	2903,76	952815	53866	42169	790666	1882959
			НР - 95%; СП - 45%			46188,34	651,30	856782	12081		139478	
28	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,498125	224072,00	--	1231976	--	1231976	--	1338534
			СП - 45%			--	--	--	--		98558	
29	90	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,051625	209142,00	--	2729643	--	2729643	--	2948014
			СП - 45%			--	--	--	--		218371	
30	91	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	41,375	27739,33	3767,53	1147715	155882	827711	184493	1438785
			НР - 95%; СП - 45%			3966,70	933,36	164122	38618		186577	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				19817778	2204734	13763319	3934989	25652986
								3759725	564435	--	1980220	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				19817778				
Материалы				Тенге				3146289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					4324160			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10617110				
			Накладные расходы	Тенге				3934989				
			Сметная прибыль	Тенге				1900220				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				25652987				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								2814
			Сметная заработная плата	Тенге					4324160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				25652987				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								2814
			Сметная заработная плата	Тенге					4324160			
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
			ДЖМ1/3									
31	116	1106-1504-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	84,54	4540,59	1885,77	383861	159423	81030	166757	594667
			НР - 42%, СП - 8%			1696,33	471,27	143408	39841		44049	
32	117	1106-1504-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	84,54	2640,36	1351,11	223216	114223	–	125200	376290
			НР - 42%, СП - 8%			1289,25	338,18	108993	28590		27873	
33	118	1106-1504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,9293375	42722,03	1747,07	125147	5118	4336	106393	250064
			НР - 42%, СП - 8%			39694,52	417,50	115693	1223		18523	
34	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1085575	224072,00	–	32533	–	22533	–	24335
			СП - 8%			–	–	–	–		1803	
35	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сварной с периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,82878	209142,00	–	591617	–	591617	–	638946
			СП - 8%			–	–	–	–		47329	
36	121	1106-1504-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	21,135	27037,84	3996,39	571445	84464	422374	90320	714706
			НР - 42%, СП - 8%			3056,87	1639,27	64607	34646		52941	
			ДЖМ2/2									
37	122	1106-1504-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	84,25	4540,59	1885,77	382545	158876	80753	166184	592628
			НР - 42%, СП - 8%			1696,33	471,27	142916	39704		43898	
38	123	1106-1504-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	84,25	2640,36	1351,11	222450	113831	–	124771	374999
			НР - 42%, СП - 8%			1289,25	338,18	108619	28492		27778	
39	124	1106-1504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,9089675	42722,03	1747,07	124277	5082	4307	105654	248325
			НР - 42%, СП - 8%			39694,52	417,50	114888	1214		18394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1129325	224072,00	–	25305	–	25305	–	27329
			(ПР - 8%)			–	–	–	–		2024	
41	126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,796035	209142,00	–	584768	–	584768	–	631549
			(ПР - 8%)			–	–	–	–		46781	
42	127	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	21,0625	27037,84	3996,39	569485	84174	420926	90010	712255
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	64385	34527		52760	
			ДЖМ3 и ДЖМ3/1									
43	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	58,472	4540,59	1885,77	265497	110265	56044	115337	411301
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	99188	27556		30467	
44	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	58,472	2640,36	1351,11	154387	79002	–	86595	260260
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	75385	19774		19279	
45	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,056134	42722,03	1747,07	87842	3592	3044	74679	175522
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	81206	858		13002	
46	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082438	224072,00	–	18472	–	18472	–	19950
			(ПР - 8%)			–	–	–	–		1478	
47	138	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,973696	209142,00	–	412783	–	412783	–	445806
			(ПР - 8%)			–	–	–	–		33023	
48	139	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	14,618	27037,84	3996,39	395239	58419	292135	62470	494326
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	44685	23963		36617	
			ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
49	140	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	70,08	4540,59	1885,77	318205	132155	67171	138234	492954
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	118879	33027		36515	
50	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	70,08	2640,36	1351,11	185036	94686	–	103786	311928
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	90351	23700		23106	
51	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,509384	42722,03	1747,07	107206	4384	3715	91141	214214
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	99107	1048		15868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086054	224072,00	–	18047	–	18047	–	19491
			ЗП - 8%			–	–	–	–		1444	
53	144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,428844	209142,00	–	507973	–	507973	–	548611
			ЗП - 8%			–	–	–	–		40638	
54	145	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	17,52	27037,84	3996,39	473703	70017	350130	74871	592460
			ЗП - 80%, ЭМ - 40%			3056,87	1639,27	53556	28720		43806	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6771038	1277711	3967462	1722402	9172916
								1525866	366883	–	679476	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6771038				
		Материалы		Тенге				1785967				
		Всего заработная плата		Тенге					1892749			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2181497				
			Накладные расходы	Тенге				1722402				
			Сметная прибыль	Тенге				679476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9172916				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								1225
			Сметная заработная плата	Тенге					1892749			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9172916				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								1225
			Сметная заработная плата	Тенге					1892749			
			РАЗДЕЛ 3 Лестницы									
			Л-3									
55	156	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,328	10683,60	168,28	35555	560	15169	18163	58015
			ЗП - 80%, ЭМ - 40%			5957,30	40,08	19826	133		4297	
56	157	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,328	3253,80	157,46	10829	524	–	9497	21952
			ЗП - 80%, ЭМ - 40%			3096,34	39,41	10305	131		1626	
57	158	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	3,328	39865,86	8414,38	132674	28003	69779	38079	184413
			ЗП - 80%, ЭМ - 40%			10484,46	2089,17	34892	6953		13660	
58	159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004176	224072,00	–	18861	–	18861	–	20370
			ЗП - 8%			–	–	–	–		1509	
59	160	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,621696	209142,00	–	130023	–	130023	–	140425
			ЗП - 8%			–	–	–	–		10402	
			Л-5									
60	166	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	21	10683,60	168,28	224356	3534	95719	114610	366083
			ЗП - 80%, ЭМ - 40%			5957,30	40,08	125103	842		27117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	167	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	21	3253,80 3096,34	157,46 39,41	68330 65023	3307 828	–	59924 10260	138515
62	168	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	21	39865,86 10484,46	8414,38 2089,17	837183 220174	176702 43873	440307	240282 86197	1163662
63	169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52855	224072,00 –	– –	118433 –	– –	118433	– 9476	127908
64	170	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,9329	209142,00 –	– –	822535 –	– –	822535	– 65803	888338
			Д-6									
65	171	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	13,4748	10683,60 5957,30	168,28 40,08	143959 80273	2267 540	61419	73540 17400	234899
66	172	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	13,4748	3253,80 3096,34	157,46 39,41	43844 41723	2122 531	–	38451 6584	88878
67	173	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	13,4748	39865,86 10484,46	8414,38 2089,17	537184 141276	113382 28151	282526	154179 55309	746672
68	174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334989	224072,00 –	– –	75062 –	– –	75062	– 6005	81067
69	175	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,5307886	209142,00 –	– –	529294 –	– –	529294	– 42344	571638
			Д-7									
70	176	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	14,6	10683,60 5957,30	168,28 40,08	155981 86977	2457 585	66547	79681 18853	254515
71	177	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	14,6	3253,80 3096,34	157,46 39,41	47505 45207	2299 575	–	41662 7133	96380
72	178	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	14,6	39865,86 10484,46	8414,38 2089,17	582042 153073	122850 30502	306139	167053 59928	809023
73	179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3698	224072,00 –	– –	82862 –	– –	82862	– 6629	89491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	180	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,44272	209142,00	–	510875	–	510875	–	551745
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		40870	
			Д-8									
75	181	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	25,44	10683,60	168,28	271791	4281	115956	138842	443483
			(ЗП - 9,1%; ТЗ - 8%)			5957,30	40,08	151554	1020		32851	
76	182	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	25,44	3253,80	157,46	82777	4006	–	72554	167801
			(ЗП - 9,1%; ТЗ - 8%)			3096,34	39,41	78771	1003		12430	
77	183	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	25,44	39865,86	8414,38	1014187	214061	533401	291085	1409693
			(ЗП - 9,1%; ТЗ - 8%)			10484,46	2089,17	266725	53148		104422	
78	184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6388	224072,00	–	143137	–	143137	–	154588
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		11451	
79	185	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,0235	209142,00	–	1050625	–	1050625	–	1134675
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		84050	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7669904	680355	5468649	1537642	9944149
								1520902	168815	–	736605	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7669904				
		Материалы		Тенге				1980938				
		Всего заработная плата		Тенге					1689717			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3481707				
			Накладные расходы	Тенге				1537642				
			Сметная прибыль	Тенге				736605				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				9944151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
			Сметная заработная плата	Тенге					1689717			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9944151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
			Сметная заработная плата	Тенге					1689717			
			РАЗДЕЛ 4.Парапет									
			Монолитный парапет Блок 3									
80	198	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	174,86	4540,59	1885,77	793968	329745	167603	344914	1229993
			(ЗП - 9,1%; ТЗ - 8%)			1096,33	471,27	296620	82406		91111	
81	199	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	174,86	2640,36	1351,11	461693	236255	–	258961	778306
			(ЗП - 9,1%; ТЗ - 8%)			1289,25	338,18	225438	59134		57652	
82	200	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,816637	42722,03	1747,07	205777	8415	7131	174940	431174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗП - 91%, СП - 9%			39494,52	417,50	190231	2011		30457	
83	201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158375	224072,00	–	35487	–	35487	–	38326
			ЗП - 8%			–	–	–	–		2839	
84	202	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,658262	209142,00	–	974238	–	974238	–	1052177
			ЗП - 8%			–	–	–	–		77939	
85	203	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	34,572	27837,84	3956,39	945567	139762	698900	145452	1182621
			ЗП - 91%, СП - 9%			3056,87	1639,27	106905	57329		87602	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3416730	714177	1883359	928267	4692597
								819194	200880	–	347600	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3416730				
		Материалы		Тенге				872634				
		Всего заработная плата		Тенге					1020074			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1069725				
			Накладные расходы	Тенге				928267				
			Сметная прибыль	Тенге				347600				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				4692597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
			Сметная заработная плата	Тенге					1020074			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4692597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
			Сметная заработная плата	Тенге					1020074			
			РАЗДЕЛ 5.Балки									
86	204	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от отметки поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,923988	32050,79	4060,50	254287	48026	58105	145178	431422
			ЗП - 91%, СП - 9%			18697,14	1436,20	148156	11380		31957	
87	205	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,923988	24869,51	1448,61	195481	11478	2285	168896	393430
			ЗП - 91%, СП - 9%			22932,50	477,20	181720	3781		29143	
88	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,597	224072,00	–	581915	–	581915	–	628468
			СП - 8%			–	–	–	–		46553	
89	207	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,346004	209142,00	–	1118074	–	1118074	–	1207520
			СП - 8%			–	–	–	–		89446	
90	208	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от отметки поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	268,032	5178,54	2231,97	1388122	598239	224644	650620	2201842
			ЗП - 91%, СП - 9%			2108,85	558,62	565239	149728		163099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	209	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	268,032	2772,34	1681,34	743076	450653	--	368752	1200774
			ЗП - 81%, ЭТ - 9%			1091,00	420,84	292423	112799		88946	
92	210	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	26,56	26220,11	3096,84	696486	82252	531088	106453	867086
			ЗП - 81%, ЭТ - 9%			3130,49	1273,88	83146	33834		64229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4977361	1190648	2516029	1439808	6930542
								1270684	311522	--	513373	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4977361				
		Материалы		Тенге				816038				
		Выше заработная плата		Тенге					1582286			
		Стоимость материалов в конструкций		Тенге				1699989				
			Накладные расходы	Тенге				1439808				
			Сметная прибыль	Тенге				513373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6930542				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								1048
			Сметная заработная плата	Тенге					1582286			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6930542				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								1048
			Сметная заработная плата	Тенге					1582286			
			РАЗДЕЛ 6.Плиты									
			Плиты Mn1;Mn1/1;Mn2;Mn2/1;Mn3;Mn5;Mn8;Mn8/1;Mn11;Mn12;Mn17;Mn17/1									
93	211	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,37343	32977,80	1208,25	45293	1660	9302	31617	83062
			ЗП - 81%, ЭТ - 9%			24996,24	300,60	34331	413		6353	
94	212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04085	224072,00	--	9153	--	9153	--	9885
			ЭТ - 8%			--	--	--	--		732	
95	213	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,33258	209142,00	--	278698	--	278698	--	300994
			ЭТ - 8%			--	--	--	--		22296	
96	214	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	10,68	23860,90	3283,21	254834	35064	191066	39242	317692
			ЗП - 81%, ЭТ - 9%			2687,68	1350,03	28704	14418		23526	
97	215	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	48,54	2698,65	63,45	130992	3080	40520	80321	228110
			ЗП - 81%, ЭТ - 9%			1890,42	15,70	87392	762		16897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	216	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 95%; СП - 95%	м2 перекрытия	48,54	1089,34 1057,31	32,03 8,02	52877 51322	1554 389	–	47057 7995	107929
			Плиты Mn4;Mn4/1;Mn6;Mn6/1;Mn7;Mn9;Mn9/1;Mn10;Mn13;Mn13/1;Mn14;Mn1									
99	217	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР - 95%; СП - 95%	м3	435,51948	24165,69 2742,29	3574,31 1466,93	10524629 1194321	1556682 638877	7773626	1668210 975427	13168266
100	218	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР - 95%; СП - 95%	т	89,9164781	64133,69 36252,35	2424,69 601,20	5766676 3259684	218020 54058	2288972	3015505 702574	9484755
101	219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 95%	т	3,8179997	224072,00 –	– –	855507 –	– –	855507	– 68441	923948
102	220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 95%	т	2,3363419	224072,00 –	– –	523509 –	– –	523509	– 41881	565390
103	221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 95%	т	78,4516392	209142,00 –	– –	16407533 –	– –	16407533	– 1312603	17720136
104	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/ СП - 95%	т	2,3363419	224072,00 –	– –	523509 –	– –	523509	– 41881	565390
105	223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/ СП - 95%	т	2,9741554	209142,00 –	– –	622021 –	– –	622021	– 49762	671783
106	224	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 95%; СП - 95%	м2 перекрытия	1037,71467	5545,05 4577,05	121,47 30,06	5754180 4749672	126051 31194	878457	4350588 808581	10913149
107	225	1106-1906-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 95%; СП - 95%	м2 перекрытия	1037,71467	2922,07 2869,69	61,38 15,36	3032275 2968580	63695 15939	–	2715913 459855	6208043
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				64781686 12374006	2005806 756050	30401873 –	11948353 4538404	61268442
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44781686				
		Материалы		Тенге				11181943				
		Всего заработная плата		Тенге					13138056			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19219930				
			Накладные расходы	Тенге				11948353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				4538404				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				61268443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8856
			Сметная заработная плата	Тенге					13130056			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				61268443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8856
			Сметная заработная плата	Тенге					13130056			
			РАЗДЕЛ 7.Крыльца									
			Крыльцо КР-9/01;9/2									
			Гидроизоляции стен,крыльцколон соприкасающихся с грунтом									
108	278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1252,25	943,74	20,47	1181780	25633	719444	410823	1719147
						548,74	3,34	456703	4182		127344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1181780	25633	719444	410823	1719147
								456703	4182	-	127344	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1181780				
		Материалы		Тенге				719444				
		Всего заработная плата		Тенге					440885			
			Накладные расходы	Тенге				410823				
			Сметная прибыль	Тенге				127344				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1719147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	Тенге					440885			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1719147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	Тенге					440885			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								119380779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21707000				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8189064			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2372767			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58720135		
			- Накладные расходы	Тенге							21921484	
			- Сметная прибыль	Тенге							8843032	
			ИТОГО:									**119 380 779,00**
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								119 380 779
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								1 790 712
				Итого с временными зданиями и сооружениями								121 171 491
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								2 665 773
				Итого с затратами в зимнее время								123 837 263
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								2 476 745
				Итого с непредвиденными работами и затратами								126 314 009
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1.050056								132 634 256
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								132 634 256
				НДС (12 %)								15 916 111
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								148 550 367

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №13

за **июль 2021 (месяц, год) на07-01-01в Вертикальная планировка**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплату рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7700	67,24	67,24	517748	517748	–	132280	702030
						–	23,86	–	183722		52002	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7700	225,93	225,93	1739661	1739661	–	444462	2358853
						–	80,17	–	617309		174730	
3	3	1101-0102-0207 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1925,8	180,29	170,83	347124	329068	193	88926	472878
						9,36	55,36	18063	106834		35028	
4	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2430	199,03	199,03	483643	483643	–	123574	655795
						–	70,63	–	171631		48577	
5	5	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7700	221,72	210,08	1707244	1617616	1001	441192	2520310
						11,51	68,07	88627	524139		171875	
6	6	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т-км	407732,5	25,00	–	10193312	–		–	11008777
						–	–	–	–		815465	
7	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12500	84,02	84,02	1050250	1050250	–	331650	1492452
						–	36,85	–	460625		110552	
8	8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12500	31,37	31,37	392125	392125	–	98460	529832
						–	10,94	–	136750		39247	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								19540927
В ТОМ ЧИСЛЕ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				106690				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6130711			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2201010			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1194		
			- Перевозка грузов	Тенге				18193312				
			- Накладные расходы	Тенге							1661544	
			- Сметная прибыль	Тенге							1447476	
			ИТОГО:									**19 540 927,00**
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								19 540 927
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								293 114
				Итого с временными зданиями и сооружениями								19 834 041
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								436 349
				Итого с затратами в зимнее время								20 270 390
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								405 408
				Итого с непредвиденными работами и затратами								20 675 798
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 г. К=1,050036								21 710 332
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								21 710 332
				НДС (12 %)								2 605 240
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								24 315 572

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobaI"

Майканов А.Е

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Тен О

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Кашкимбаев Ж.М

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

Нешков Д.В

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №14

за июль 2021 (месяц, год) на 2-01-03н Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/	м3	283,796	38557,89	511,54	8672297	145173	6496772	1926931	11447069
						7153,95	146,96	2030262	41707		847931	
2	5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Перемычки и крепление стен/	т металлических изделий	5,94142	85882,35	2410,35	510263	14321	–	466209	1054590
						83472,00	901,80	495942	5358		78118	
3	6	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	5,94142	621552,00	–	3692783	–	3692783	–	3988006
						–	–	–	–		295423	
4	15	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПВ и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/С62 6.ГКЛ/	40,68	2778,80	28,30	113042	1151	46220	41580	166091
						1122,70	12,98	45671	528		12570	
5	16	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПВ и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/С62 6.ГКЛВ/	167,97	3089,60	28,30	518960	4753	325627	171684	748896
						1122,70	12,98	188580	2180		55252	
6	17	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	996	536,52	6,75	534175	6723	–	403641	1012842
						529,57	3,67	527452	3655		78025	
7	18	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	51,294	5389,00	–	276423	–	276423	–	298537
						–	–	–	–		22114	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				14317853	172121	10857825	3010945	18714131
								3287997	53428	–	1386233	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				10625970				
Материалы				Тенге				6888618				
Всего заработная плата				Тенге					3341335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276423				
			Накладные расходы	Тенге				3010045				
			Сметная прибыль	Тенге				1090810				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				14725925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2209
			Сметная заработная плата	Тенге					3341335			
		Стоимость металлоконтактных работ		Тенге				3692783				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3692783				
			Сметная прибыль	Тенге				295423				
		ВСЕГО: Стоимость металлоконтактных работ		Тенге				3988206				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18714131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2209
			Сметная заработная плата	Тенге					3341335			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
8	22	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	515	5831,26	60,98	3003099	31405	185565	2237185	5659506
			ПР - 40%, СП - 9%			5409,96	20,10	2786129	10352		419223	
9	23	2113-0211-0913 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамическая плита	м2	515	7270,00	–	3744050	–	3744050	–	4043574
			СП - 9%			–	–	–	–		299524	
10	30	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	515	515,82	3,55	265647	1828	90846	138910	436921
			ПР - 40%, СП - 9%			335,87	1,29	172973	664		32365	
11	31	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	51,5	15354,00	–	790731	–	790731	–	853989
			СП - 9%			–	–	–	–		63258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7803527	33233	4811192	2376095	10993990
								2959102	11016	–	814370	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7803527				
		Материалы		Тенге				276411				
		Всего заработная плата		Тенге					2970118			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4534781				
			Накладные расходы	Тенге				2376095				
			Сметная прибыль	Тенге				814370				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				10993992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1795
			Сметная заработная плата	Тенге					2970118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10993992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1795
			Сметная заработная плата	Тенге					2970118			
			РАЗДЕЛ 3.Утепление стен									
12	33	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	515	113,13	0,24	58262	124	35370	18264	82648
			ПР - 40%, СП - 9%			44,21	0,12	22768	62		6122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	35	2110-0404-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	515	232,00	–	119480	–	119480	–	129038
						–	–	–	–		9658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				177742	124	154850	18264	211686
								22768	62	–	15680	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				177742				
			Материалы	Тенге				35370				
			Всего заработная плата	Тенге					22830			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119480				
			Накладные расходы	Тенге				18264				
			Сметная прибыль	Тенге				15680				
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				211686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					22830			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				211686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					22830			
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
			Ведомость отделки стен									
			Цокольный этаж									
			Стены 1-го этажа									
Отделка по газоблоку												
14	163	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуренной поверхности	500	1481,83	37,58	700515	18790	171540	421568	1211850
						1020,37	33,55	510185	16775		89767	
15	164	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	280	1071,77	9,90	300096	2772	138738	127696	462015
						566,38	3,69	158586	1033		34223	
По бетону												
16	173	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133	777,67	5,07	103430	674	34657	53683	170762
						512,02	1,92	68099	255		12649	
По гипсокартону												
17	183	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	720	703,53	3,37	506542	2427	150753	283398	853135
						498,78	1,23	353362	886		63195	
			Стены 2-го этажа									
Отделка по газоблоку												
18	190	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	300	1071,77	9,90	321531	2970	148647	136817	495016
						566,38	3,69	169914	1107		36668	
По бетону												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	197	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	109	777,67	5,07	84766	552	28404	44816	139908
						512,02	1,92	55810	209		10367	
По гипсокартону												
20	203	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	685	703,53	3,37	481918	2309	143425	269621	811663
						490,78	1,23	336184	843		60123	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2498798	30494	816164	1338599	4144389
								1652140	21108	–	306992	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2498798				
		Материалы		Тенге				816163				
		Всего заработная плата		Тенге					1673248			
			Накладные расходы	Тенге				1338599				
			Сметная прибыль	Тенге				306992				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				4144389				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
			Сметная заработная плата	Тенге					1673248			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4144389				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
			Сметная заработная плата	Тенге					1673248			
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			Полы цокольного этажа									
Тип2												
21	272	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Акустическая прокладка. Устройство в один слой	м2 полируемой поверхности	517,89	48,84	0,61	25294	316	–	23640	52848
						48,23	0,33	24978	171		3915	
22	273	2110-0403-2214 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонные битумно-полимерные материалы стеклохолсты, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -10°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, звукоизоляционный стеклохолст/пленка, поверхностная плотность 1,45 кг/м2 ГОСТ 30547-97 (Технониколь Акустик С Б350)	м2	517,89	749,00	–	387900	–	387900	–	418932
						–	–	–	–		31032	
Тип3.1												
23	276	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	34,98261	19087,25	1760,13	667722	61574	437912	181244	916883
						4809,12	702,54	168236	24577		67917	
24	279	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,520398	18750,10	1550,74	28508	2358	48	24790	57561
						17168,00	749,16	26102	1139		4264	
25	280	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,520398	269999,00	–	410586	–	410586	–	443346
						–	–	–	–		32840	
Тип 4												
26	282	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	28,3192	19087,25	1760,13	540536	49845	354501	146721	742237
						4809,12	702,54	136190	19895		54983	
27	285	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,230796	18750,10	1550,74	23078	1909	39	20068	46597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПР - 93%, СП - 9%			17168,00	749,16	21130	922		3452	
28	286	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 9%	т	1,230796	269999,00 –	– –	332314 –	– –	332314	– 26585	358899
Тип5.1												
29	288	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство ПР - 94%, СП - 9%	м3 изоляции	39,848	19087,25 4809,12	1760,13 702,54	760589 191634	70138 27995	498817	206451 77363	1044403
30	291	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоі ПР - 94%, СП - 9%	м2 изолируемой поверхности	398,48	407,50 96,46	1,23 0,67	162381 38437	490 267	123454	36382 15901	214664
Тип8.1												
31	298	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство ПР - 94%, СП - 9%	м3 изоляции	30,9127	19087,25 4809,12	1760,13 702,54	590038 148663	54410 21717	386965	160157 60016	810211
32	301	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование ПР - 93%, СП - 9%	т	1,3435135	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	25191 23065	2084 1007	42	21905 3768	50864
33	302	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 9%	т	1,3435135	269999,00 –	– –	362747 –	– –	362747	– 29020	391767
Тип 13.1												
34	306	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство ПР - 94%, СП - 9%	м3 изоляции	1,4112	19087,25 4809,12	1760,13 702,54	26936 6787	2483 991	17666	7311 2740	36987
35	307	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоі ПР - 94%, СП - 9%	м2 изолируемой поверхности	13,44	407,50 96,46	1,23 0,67	5477 1296	17 9	4164	1227 536	7240
36	310	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование ПР - 93%, СП - 9%	т	0,075936	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	1424 1304	118 57	2	1238 213	2875
37	311	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 9%	т	0,075936	269999,00 –	– –	20503 –	– –	20503	– 1640	22143
			Полы 1-го этажа									
Тип5.2												
38	329	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоі ПР - 94%, СП - 9%	м2 изолируемой поверхности	51,59	407,50 96,46	1,23 0,67	21023 4976	64 35	15983	4710 2059	27792
Тип8.2												
39	343	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство ПР - 94%, СП - 9%	м2 изолируемой поверхности	621,7	423,54 389,06	34,48 18,88	263315 241879	21437 11738	–	238399 40137	541851
40	347	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование ПР - 93%, СП - 9%	т	3,48	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	65250 59745	5396 2607	109	56740 9759	131749
41	348	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 9%	т	3,48	269999,00 –	– –	939597 –	– –	939597	– 75168	1014765
			Полы 2-го этажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тип5.2												
42	396	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоi	м2 изолируемой поверхности	47,26	407,50	1,23	19258	58	14641	4315	25459
			НР - 94% ; ТЗ - 0%			96,46	0,67	4559	32		1886	
Тип8.2												
43	397	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	884,08	423,54	34,48	374443	30483	–	339012	770532
			НР - 94% ; ТЗ - 0%			389,06	18,88	343960	16691		57076	
44	401	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,97	18750,10	1550,74	93188	7707	156	81034	188160
			НР - 92% ; ТЗ - 0%			17168,00	749,16	85325	3723		13938	
45	402	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,97	269999,00	–	1341895	–	1341895	–	1449247
			ТЗ - 0%			–	–	–	–		107352	
			Полы 3-го этажа									
Тип5.2												
46	428	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоi	м2 изолируемой поверхности	17,6	407,50	1,23	7172	22	5452	1607	9481
			НР - 94% ; ТЗ - 0%			96,46	0,67	1698	12		702	
Тип8.2												
47	435	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	832,36	423,54	34,48	352538	28700	–	319180	725455
			НР - 94% ; ТЗ - 0%			389,06	18,88	323838	15715		53737	
48	439	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,67	18750,10	1550,74	87563	7242	146	76143	176802
			НР - 92% ; ТЗ - 0%			17168,00	749,16	80175	3499		13096	
49	440	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,67	269999,00	–	1260895	–	1260895	–	1361767
			ТЗ - 0%			–	–	–	–		100872	
Тип 11												
50	452	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	113,45	423,54	34,48	48051	3912	–	43504	98879
			НР - 94% ; ТЗ - 0%			389,06	18,88	44139	2142		7324	
51	456	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,649	18750,10	1550,74	12169	1006	21	10582	24571
			НР - 92% ; ТЗ - 0%			17168,00	749,16	11142	486		1820	
52	457	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,649	269999,00	–	175229	–	175229	–	189247
			ТЗ - 0%			–	–	–	–		14018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9432730	351769	7091704	2006360	12354214
								1989258	155427	–	915127	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9432730				
		Материалы		Тенге				1860116				
		Всего заработная плата		Тенге					2144685			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5231586				
			Накладные расходы	Тенге				2006360				
			Сметная прибыль	Тенге				915127				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12354217				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								1457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					2144685			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12354217				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								1457
			Сметная заработная плата	Тенге					2144685			
			РАЗДЕЛ 6.Кровли									
			Основная кровля/Тип14/									
53	552	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92% ; СП - 0%	м2 изолируемой поверхности	939,448	313,02 100,84	13,28 3,86	294066 94734	12476 3626	186856	90491 30765	415322
54	553	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытие. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92% ; СП - 0%	м2 утепляемого покрытия	939,448	1049,03 662,94	55,27 15,29	985509 622798	51923 14364	310788	586189 125736	1697434
55	554	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 СП - 5%	м3	174,173659	26424,00 –	– –	4602365 –	– –	4602365	– 368189	4970554
56	555	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92% ; СП - 0%	м2 изолируемой поверхности	939,448	313,02 100,84	13,28 3,86	294066 94734	12476 3626	186856	90491 30765	415322
57	557	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжка из пескобетона толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% ; СП - 0%	м2 стяжки	939,448	778,28 428,22	31,91 17,75	731154 402290	29978 16675	298886	393828 89999	1214980
58	558	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжка из пескобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103до 50мм НР - 94% ; СП - 0%	м2 стяжки	939,448	539,60 30,90	33,05 17,61	506926 29029	31049 16544	446848	42838 43981	593745
59	559	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91% ; СП - 0%	т	5,3078812	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	99523 91126	8231 3976	166	86543 14885	200951
60	560	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 5%	т	5,3078812	269999,00 –	– –	1433123 –	– –	1433123	– 114650	1547773
61	561	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92% ; СП - 0%	м2 кровли	939,448	2409,48 179,74	15,92 6,39	2263581 168856	14956 6003	2079769	160871 192956	2618408
62	562	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР - 92% ; СП - 0%	м2 кровли	939,448	1567,38 81,37	7,54 3,05	1472472 76443	7083 2865	1388946	72964 123635	1669070
			Кровли над спортзалами/Тип15/									
63	570	1110-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов общивки щитов/защита утеплителя по парапету при примыкании кровель/ НР - 90% ; СП - 0%	м2 щитов	308,099	1476,68 370,52	414,58 182,60	454964 114157	127732 56259	213075	153374 48667	657005
64	571	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные пешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86 СП - 0%	м2	308,099	1497,00 –	– –	461224 –	– –	461224	– 36898	498122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	572	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Промыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м промыканий	200	9002,56	54,20	1800512	10840	1658464	122511	2076865
			ПР - 42%, СП - 9%			656,04	9,78	131208	1956		153842	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15399485	306744	13267366	1800100	18575551
								1825375	125894	–	1375968	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15399485				
		Материалы		Тенге				6770653				
		Всего заработная плата		Тенге					1951269			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6496712				
			Накладные расходы	Тенге				1800100				
			Сметная прибыль	Тенге				1375968				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				18575553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
			Сметная заработная плата	Тенге					1951269			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18575553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
			Сметная заработная плата	Тенге					1951269			
			РАЗДЕЛ 7.Проемы									
			Окна									
66	575	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	589,68	2502,48	191,41	1475662	112871	663212	684412	2332879
			ПР - 30%, СП - 9%			1186,37	103,24	699579	60879		172806	
67	576	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/энергосберегающие/	м2	589,68	24599,00	–	14505538	–	14505538	–	15665981
			СП - 9%			–	–	–	–		1160443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15981200	112871	15168750	684412	17998860
								699579	60879	–	1333249	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15981200				
		Материалы		Тенге				663213				
		Всего заработная плата		Тенге					760458			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14505538				
			Накладные расходы	Тенге				684412				
			Сметная прибыль	Тенге				1333249				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				17998861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
			Сметная заработная плата	Тенге					760458			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17998861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
			Сметная заработная плата	Тенге					760458			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								82992821
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12436129				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1007356			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					427814			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52167851		
			- Накладные расходы	Тенге							11233875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							6147619	
			ИТОГО:									**82 992 821.00**
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**82 992 821**
				в т ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**1 244 892**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**84 237 713**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**1 853 230**
				Итого с затратами в зимнее время								**86 090 943**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**1 721 819**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**87 812 762**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**92 206 561**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**92 206 561**
				НДС (12 %)								**11 064 787**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**103 271 349**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Технадзор
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкинбаев Ж.М**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В**

Алексеев Д.Е.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №15

за июль 2021 (месяц, год) на 6-2-1в Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	400	165,60	155,21	66240	62084	–	16255	89094
			НР - 72%, СП - 40%			10,39	46,05	4156	18420		6680	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	20	2551,50	–	51030	–	–	36742	94795
			НР - 72%, СП - 40%			2551,50	–	51030	–		7022	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120	1084,75	–	130170	–	–	93722	241804
			НР - 72%, СП - 40%			1084,75	–	130170	–		17911	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	200	20,24	20,24	4048	4048	–	1306	5782
			НР - 72%, СП - 40%			–	9,07	–	1814		428	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение местными пневматическими трамбовками	м3	500	190,54	84,81	95270	42405	–	53845	161044
			НР - 72%, СП - 40%			105,73	43,84	52865	21920		11929	
			Трубопровод									
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5	2818,28	170,84	14091	854	6699	6762	22521
			НР - 90%, СП - 40%			1307,64	58,45	6538	292		1668	
7	27	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	5002851,48	210034,30	2001141	84013	1738435	205157	2382802
			НР - 90%, СП - 40%			446732,00	71340,56	178693	28536		176904	
8	34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1621,59	985,00	8107	4929	–	4714	13847
			НР - 90%, СП - 40%			635,49	316,82	3177	1584		1026	
9	35	2302-0303-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	5	3376,00	–	16880	–	16880	–	18230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		1350	
			Колодцы									
10	37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых ВР - 99% ; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,874	45798,58 22101,00	10323,19 4728,17	543812 262427	122577 56142	158808	315384 68736	927932
11	38	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	24234,00 –	– –	72702 –	– –	72702	– 5816	78518
12	39	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПП20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	40308,00 –	– –	80616 –	– –	80616	– 6449	87065
13	40	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	16492,00 –	– –	16492 –	– –	16492	– 1319	17811
14	41	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	4	17675,00 –	– –	70700 –	– –	70700	– 5656	76356
15	42	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	17675,00 –	– –	53025 –	– –	53025	– 4242	57267
16	43	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	25018,00 –	– –	50036 –	– –	50036	– 4003	54039
17	44	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	30041,00 –	– –	90123 –	– –	90123	– 7210	97333
18	45	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	30041,00 –	– –	60082 –	– –	60082	– 4807	64889
19	46	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	24314,00 –	– –	72942 –	– –	72942	– 5835	78777
20	47	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	33073,00 –	– –	66146 –	– –	66146	– 5292	71438
21	48	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	5	7832,00 –	– –	39160 –	– –	39160	– 3133	42293
22	49	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	6	7170,00 –	– –	43020 –	– –	43020	– 3442	46462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	50	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОБ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4075,00	–	20375	–	20375	–	22005
						–	–	–	–		1630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3666208	320910	2656241	723887	4752102
								689056	128708	–	352008	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3649328				
		Материалы		Тенге				1903941				
		Всего заработная плата		Тенге					817764			
		Местные материалы		Тенге				735419				
			Накладные расходы	Тенге				733887				
			Сметная прибыль	Тенге				350658				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				4733873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
			Сметная заработная плата	Тенге					817764			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				16880				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16880				
			Сметная прибыль	Тенге				1350				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				18230				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4752103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
			Сметная заработная плата	Тенге					817764			
			РАЗДЕЛ 2 Канализация бытовая К1									
			Земляные работы									
24	54	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка с отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	300	165,60	155,21	49680	46563	–	12191	66821
						10,39	46,05	3117	13815		4950	
25	55	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10	2551,50	–	25515	–	–	18371	47397
						2551,50	–	25515	–		3511	
26	56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	1084,75	–	43390	–	–	31241	80601
						1084,75	–	43390	–		5970	
27	57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	150	20,24	28,24	3036	3035	–	980	4337
						–	9,07	–	1360		321	
28	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение местным пневматическим трамбовками	м3	50	190,54	84,81	9527	4240	–	5585	16104
						105,73	43,84	5286	2192		1193	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				131148	53838	–	68168	215260
								77308	17367	–	15945	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				131148				
		Всего заработная плата		Тенге					94675			
			Накладные расходы	Тенге				68168				
			Сметная прибыль	Тенге				15945				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				215261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					94675			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				215261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					94675			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация ливневая К2									
			Земляные работы									
29	91	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	400	165,60 10,39	155,21 86,05	66240 4156	62084 18420	–	16255 6600	89094
30	92	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	16	2551,50 2551,50	– –	40824 40824	– –	– –	29393 5617	75835
31	93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	1084,75 1084,75	– –	108475 108475	– –	– –	78102 14926	201503
32	94	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)	м3	250	20,24 –	20,24 9,07	5060 –	5060 2268	– –	1633 535	7228
33	95	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойное уплотнение местным пневматическим трамбовками	м3	250	190,54 105,73	84,81 43,84	47635 26432	21202 10960	– –	26923 5965	80522
			Трубопровод									
34	99	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 315 мм. Укладка	м трубопровода	30	8329,44 156,87	37,23 16,22	249883 4646	1117 487	244120 –	5881 20397	275362
35	100	1123-1401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка	м трубопровода	24	12459,01 186,84	43,25 18,85	299016 4484	1038 452	293494 –	4887 24332	328215
			Колодцы									
36	105	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Группы мокрые	м3 конструкций колодца	3	59626,39 24357,38	12264,50 5480,55	178879 73072	36794 16442	69813 –	88619 21400	288897
37	106	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12703,00 –	– –	38109 –	– –	38109 –	– 3049	41158
38	107	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9215,00 –	– –	27645 –	– –	27645 –	– 2212	29857
39	108	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7832,00 –	– –	23496 –	– –	23496 –	– 1880	25376
40	109	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4075,00 –	– –	24450 –	– –	24450 –	– 1956	26406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	110	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. в тех. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	19,36	48320,20	8310,76	935479	160896	442935	401490	1443926
						17130,60	3816,99	331648	73897		106958	
42	111	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	24234,00	–	266574	–	266574	–	287900
						–	–	–	–		21326	
43	112	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16492,00	–	131936	–	131936	–	142491
						–	–	–	–		10555	
44	113	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	17675,00	–	141400	–	141400	–	152712
						–	–	–	–		11312	
45	114	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	21539,00	–	236929	–	236929	–	255883
						–	–	–	–		18954	
46	115	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	4075,00	–	134475	–	134475	–	145233
						–	–	–	–		10758	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2956505	288191	2074576	652383	3897598
								593737	122926	–	288712	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2956505				
		Материалы		Тенге				1049562				
		Всего заработная плата		Тенге					716663			
		Местные материалы		Тенге				1025814				
			Накладные расходы	Тенге				652383				
			Сметная прибыль	Тенге				288712				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3897600				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					716663			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3897600				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					716663			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8864960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1368101				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					662939			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					269001			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4738817		
			- Накладные расходы	Тенге							1454458	
			- Сметная прибыль	Тенге							656665	
			ИТОГО:									8 864 960,00
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								8 864 960
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								132 974
				Итого с временными зданиями и сооружениями								8 997 934
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								197 955
				Итого с затратами в зимнее время								9 195 889
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								183 918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**9 379 807**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**9 849 135**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**9 849 135**
				НДС (12 %)								**1 181 896**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**11 031 031**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BIGMEAL"

_____ **Майканов А.Е**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В**

Ананов М.К