Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М	181040024450
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17	031240001439
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (	

Номер документа	Дата составления
79	29.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	481 634 453,00	481 634 453,00
				Итого	1	x	481 634 453,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ермуханбетов Е.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 29.10.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е53,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Hoa/ШК/I-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Реестр актов выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №38	Конструкции железобетонные (выше 0.00) (2-01-02н)	50 088 407
2	Акт выполненных работ №39	Конструкции металлические (2-01-02/1)	-9 726 980
3	Акт выполненных работ №40	Архитектурные решения (2-01-03н)	296 120 739
4	Акт выполненных работ №41	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок (07-01-02н)	69 314 815
5	Акт выполненных работ №42	Электроснабжение 0.4 кВ (4-1-1)	15 714 823
6	Акт выполненных работ №43	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (2-01-04н)	26 391 675
7	Акт выполненных работ №44	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции (2-01-05н)	24 138 667
8	Акт выполненных работ №45	Наружные сети водопровода и канализации (8-2-1н)	9 592 308
	ИТОГО:		481 634 453

Сдал (Подпись)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Мынбаев А.Е.

Принял (Подпись)
ТОО "BINOM EDUCATION"

Ерсултанбетов С.Н

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

С П Р А В К А №1 за октябрь 2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Органи-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШК Л-ЖАГ/27	15.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	3 925 565 805	430 030 762							51 603 691	481 634 453
ИТОГО:	3 925 565 805	430 030 762							51 603 691	481 634 453

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ Ермухамбетов С.Н

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ Майсанов А.Е

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ Пешков Д.В

Технадзор
Эксперт технического надзора

_____ Каликенбаев Ж.М

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жаталау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №38

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-01-02в Конструкции железобетонные выше 0

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Лестницы									
			Л-3									
1	156	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	13,312	10683,60 5957,30	168,28 40,08	142220 79304	2241 534	60675	72652 17190	232062
2	157	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	13,312	3253,80 3096,34	157,46 39,41	43315 41218	2096 525	–	17986 6504	87805
3	158	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	13,312	39865,86 10484,46	8414,38 2089,17	530694 139569	112012 27811	279113	152316 54641	737651
4	159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,336704	224072,00 –	– –	75446 –	– –	75446	– 6036	81482
5	160	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный сварнаемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	2,486784	209142,00 –	– –	520091 –	– –	520091	– 41607	561698
			Л-4									
6	161	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	16,64	10683,60 5957,30	168,28 40,08	177775 99129	2800 667	75846	90815 21487	290077
7	162	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	16,64	3253,80 3096,34	157,46 39,41	54143 51523	2620 656	–	47483 8130	109756
8	163	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона	16,64	39865,86 10484,46	8414,38 2089,17	663368 174461	140015 34764	348892	190395 68301	922064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4209	224072,00	–	94312	–	94312	–	101857
						–	–	–	–		7545	
10	165	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 *СП - 8%*	т	3,1085	209142,00	–	650118	–	650118	–	702127
						–	–	–	–		52009	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2951482	261784	2104493	591647	3826579
								585204	64957	–	283450	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2951482				
		Материалы		Тенге				764525				
		Всего заработная плата		Тенге					650161			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1339967				
			Накладные расходы	Тенге				591647				
			Сметная прибыль	Тенге				283450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3826579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
			Сметная заработная плата	Тенге					650161			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3826579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
			Сметная заработная плата	Тенге					650161			
			РАЗДЕЛ 2.Плиты									
			Плиты **Mn1;Mn1/1;Mn2;Mn2/1;Mn3;Mn5;Mn8;Mn8/1;Mn11;Mn12;Mn17;Mn17**									
11	211	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	72,45401	32977,80	1208,25	2389374	87543	490753	1667900	4381856
						24996,24	300,60	1811078	21780		324582	
12	212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,40069	224072,00	–	313855	–	313855	–	338963
						–	–	–	–		25108	
13	213	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	72,05313	209142,00	–	15069336	–	15069336	–	16274883
						–	–	–	–		1205547	
14	214	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные и индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	235,29	23860,90	3283,21	5614231	772507	4209340	864530	6997062
						2687,48	1350,03	632384	317649		518301	
15	215	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 перекрытия	502,4	2698,65	63,45	1355802	31878	419393	830301	2360991
						1800,42	15,70	904531	7888		174888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	216	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	502,4	1089,34	32,03	547284	16092	–	487052	1117083
			НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	531193	4029		82747	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25289882	908020	20502677	3849783	31470838
						3879186		351546		–	2331173	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25289882				
		Материалы		Тенге				5119486				
		Всего заработная плата		Тенге					4230532			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15383191				
			Накладные расходы	Тенге				3849783				
			Сметная прибыль	Тенге				2331173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31470838				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								2902
			Сметная заработная плата	Тенге					4230532			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31470838				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								2902
			Сметная заработная плата	Тенге					4230532			
			РАЗДЕЛ 3.Крыльцо									
			Крыльцо КР-7									
Лестницы												
17	261	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	1,81	28351,52	2181,32	51316	3948	36892	10488	66748
			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	10476	1050		4944	
Плита Кр-7												
18	262	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,23	22389,52	1776,55	72318	5738	58497	8789	87595
			НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	8083	1575		6489	
Стены Кр-7												
19	263	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подземные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	7,11	36894,63	2644,90	262321	18805	150642	89128	379565
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	92874	5069		28116	
Фундаменты Кр-7												
20	264	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	4,39	25461,54	695,40	111776	3053	84330	23353	145939
			НР - 91%; СП - 8%			5556,60	259,00	24393	1269		10810	
Арматура на все крыльцо												
21	265	2105-0501-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16004	224072,00	–	35860	–	35860	–	38729
			СП - 8%			–	–	–	–		2869	
22	266	2105-0501-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,3029	223582,00	–	67723	–	67723	–	73141
			СП - 8%			–	–	–	–		5418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	267	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,65198	209142,00	–	345498	–	345498	–	373138
			СП - 8%			–	–	–	–		27640	
			Крыльцо КР-8									
Лестницы												
24	268	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	8,06	28351,52	2181,32	228513	17581	164284	46704	297234
			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	46648	4675		22017	
Стены												
25	269	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,81	36894,63	2644,90	288147	20657	165472	97903	416934
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	102018	5568		30884	
Арматура на все крыльцо												
26	270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02816	224072,00	–	6310	–	6310	–	6815
			СП - 8%			–	–	–	–		505	
27	271	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3329	223582,00	–	74430	–	74430	–	80384
			СП - 8%			–	–	–	–		5954	
28	272	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,85243	209142,00	–	387421	–	387421	–	418415
			СП - 8%			–	–	–	–		30994	
			Крыльцо КР-9;9/1;9/2									
Лестницы												
29	273	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	7,08	28351,52	2181,32	200729	15444	144309	41025	261095
			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	40976	4107		19340	
Стены												
30	274	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,62	36894,63	2644,90	613189	43958	352133	208342	887253
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	217098	11849		65722	
Арматура на все крыльцо												
31	275	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04848	224072,00	–	10863	–	10863	–	11732
			СП - 8%			–	–	–	–		869	
32	276	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28029	223582,00	–	62668	–	62668	–	67681
			СП - 8%			–	–	–	–		5013	
33	277	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,68458	209142,00	–	561458	–	561458	–	606375
			СП - 8%			–	–	–	–		44917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Гидроизоляция стен,крылец,колон соприкасающихся с грунтом									
34	278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	536,67	943,74	20,47	506477	10985	308334	175724	736777
			НР - 92%, СП - 8%			348,74	3,34	187158	1792		54576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3887017	140169	3017124	701456	4955550
								729724	36954	–	367077	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3887017				
		Материалы		Тенге				1464892				
		Всего заработная плата		Тенге					766678			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1552231				
			Накладные расходы	Тенге				701456				
			Сметная прибыль	Тенге				367077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4955550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
			Сметная заработная плата	Тенге					766678			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4955550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
			Сметная заработная плата	Тенге					766678			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40252967
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5194114				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1309973			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					453257			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25624294		
			- Накладные расходы	Тенге							5142886	
			- Сметная прибыль	Тенге							2981700	
			ИТОГО:									40 252 967
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								40 252 967
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								603 795
				Итого с временными зданиями и сооружениями								40 856 762
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								898 849
				Итого с затратами в зимнее время								41 755 610
				Непредвиденные работы и затраты – 2%								835 112
				Итого с непредвиденными работами и затратами								42 590 722
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 год (1,05%)								44 721 792
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								44 721 792
				НДС (12 %)								5 366 615
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								50 088 407

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Кашкимбаев Ж.М

Пенков Д.В

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №39

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-01-02/1 Конструкции металлические

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Корректировка к акту № 32 за сентябрь 2021 г									
1	11.	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска настой огнезащитной ВПМ-2**	м2	937,56	-7864,91	-101,29	-6623777	-94965	-5681155	-614163	-7816975
			НР - 69%; СП - 8%			-904,11	-45,26	-847657	-42434		-579035	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-7816975**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-847657				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-94965			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-42434			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-5681155		
			- Накладные расходы	Тенге							-614163	
			- Сметная прибыль	Тенге							-579035	
			ИТОГО:									**- 7 816 975**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**-7 816 975**
в т.ч. Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**-117 255**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-7 934 230**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**-174 553**
Итого с затратами в зимнее время	**-8 108 783**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**-162 176**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**-8 270 958**
Сметная стоимость в текущих ценах на 4Q 2021 К=1,0506	**-8 654 804**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**-8 654 804**
НДС (12 %)	**-1 042 176**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-9 726 980**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
_____ **Майканов А.Е**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"
_____ **Бектемисов С.Ш**

Технадзор
Эксперт технического надзора
_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
_____ **Пешков Д.В**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жаталау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №40

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-01-03н Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1	1148-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клей, при высоте этажа до 4 м/наружные 1-200мм/	м3	10,94	30557,89	511,54	334303	5597	250442	74281	441271
			НР - 93%, СП - 8%			7153,95	146,96	78264	1608		32687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				334303	5597	250442	74281	441271
								78264	1608	–	32687	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				334303				
		Материалы		Тенге				250443				
		Всего заработная плата		Тенге					79872			
			Накладные расходы	Тенге				74281				
			Сметная прибыль	Тенге				32687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				441271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					79872			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				441271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					79872			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
2	22	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	1200	5831,26	60,98	6997512	73176	432384	5212858	13187199
			НР - 80%, СП - 8%			5409,96	20,10	6491952	24120		976830	
3	23	2113-0211-0913 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамическая плита	м2	578,87	7270,00	–	4208385	–	4208385	–	4545056
			СП - 8%			–	–	–	–		336671	
4	24	ТПРАЙС лист ТОО "Астана-Жолбанде"	Фасадная керамическая панель LOPO/белая/	м2	0,9	16641,13	–	14977	–	14977	–	16175
			СП - 8%			–	–	–	–		1198	
5	27	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	450	5831,26	60,98	2624067	27441	162144	1954822	4945260
			НР - 80%, СП - 8%			5409,96	20,10	2434482	9045		366311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	28	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	Системы крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки природный камень СП - 8%	м2	736,3	7653,00 –	– –	5634904 –	– –	5634904	– 450792	6085696
7	29	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные лицевые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 СП - 8%	м2	736,3	12937,00 –	– –	9525513 –	– –	9525513	– 762041	10287554
8	31	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 СП - 8%	м3	312,42	15354,00 –	– –	4796897 –	– –	4796897	– 383752	5180649
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33802255	100617	24775284	7167680	44247529
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8936434	33165	–	2277595	
		Материалы		Тенге				33802255				
		Всего заработная плата		Тенге				594528				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8959599			
		Местные материалы		Тенге				14655163				
			Накладные расходы	Тенге				9525513				
			Сметная прибыль	Тенге				7167680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3277595				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				44247530				
			Сметная заработная плата	Тенге								5364
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8959599			
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				44247530				
			Сметная заработная плата	Тенге								5364
									8959599			
			РАЗДЕЛ 3.Утепление стен									
9	33	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	2400	113,13 44,21	0,24 0,12	271512 106104	576 288	164832	85114 28550	385156
10	35	2110-0404-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2 СП - 8%	м2	2400	232,00 –	– –	556800 –	– –	556800	– 44544	601344
11	38	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и зам. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя НР - 80%; СП - 8%	1м/внутренний слой/м2	2074,75	515,82 335,87	3,55 1,29	1070187 696840	7365 2676	365982	559613 130384	1760184
12	39	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 СП - 8%	м3	134,8305	6973,00 –	– –	940173 –	– –	940173	– 75214	1015387
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2838672 802944	7941 2964	2027787 –	644727 278672	3762871
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2838672				
		Материалы		Тенге				530814				
		Всего заработная плата		Тенге					805908			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1496973				
			Накладные расходы	Тенге				644727				
			Сметная прибыль	Тенге				278672				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3762871				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					805908			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3762071				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								599
			Сметная заработная плата	Тенге					805908			

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

Потолки

Подвал

13	42	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	410,88	1817,20 1657,42	159,78 87,11	746651 681001	65651 35792	–	573434 105607	1425692
14	43	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято) *СП - 8%*	м2	410,88	8477,00 –	– –	3483030 –	– –	3483030	– 278642	3761672
15	56	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	689,33	1817,20 1657,42	159,78 87,11	1252650 1142509	110142 60048	–	962045 177176	2391871
16	57	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	689,33	3182,00 –	– –	2193448 –	– –	2193448	– 175476	2368924

1этаж

17	64	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	471,8	1817,20 1657,42	159,78 87,11	857355 781971	75384 41098	–	658455 121265	1637075
18	65	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято) *СП - 8%*	м2	471,8	8477,00 –	– –	3999449 –	– –	3999449	– 319956	4319405
19	81	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	714,28	3182,00 –	– –	2272839 –	– –	2272839	– 181827	2454666

2этаж

20	88	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	471	1817,20 1657,42	159,78 87,11	855901 780645	75257 41029	–	657339 121059	1634299
21	89	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято) *СП - 8%*	м2	286,81	8477,00 –	– –	2431288 –	– –	2431288	– 194503	2625791
22	92	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято) *СП - 8%*	м2	121,6	8477,00 –	– –	1030803 –	– –	1030803	– 82464	1113267
23	93	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	200	1817,20 1657,42	159,78 87,11	363440 331484	31956 17422	–	279125 51405	693970
24	94	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	661,44	3182,00 –	– –	2104702 –	– –	2104702	– 168376	2273078

3этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	101	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	350	1817,20	159,78	636020	55922	–	488468	1214447
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	580097	30488		89959	
26	102	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 пним.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	289,71	8477,00	–	2455872	–	2455872	–	2652342
			СП - 8%			–	–	–	–		196470	
27	105	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 пним.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	193,85	8477,00	–	1643266	–	1643266	–	1774727
			СП - 8%			–	–	–	–		131461	
28	108	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	612,4	1817,20	159,78	1112853	97849	–	854698	2124936
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1015004	53346		157403	
29	109	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	612,4	3182,00	–	1948657	–	1948657	–	2104550
			СП - 8%			–	–	–	–		155893	
4этаж												
30	116	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	289,62	1817,20	159,78	526297	46276	–	404201	1004937
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	480022	25229		74440	
31	117	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 пним.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	289,62	8477,00	–	2455109	–	2455109	–	2651518
			СП - 8%			–	–	–	–		196409	
32	120	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 пним.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	179,29	8477,00	–	1519841	–	1519841	–	1641428
			СП - 8%			–	–	–	–		121587	
33	123	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	200	1817,20	159,78	363440	31956	–	279125	693970
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	331484	17422		51405	
34	124	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	617,05	3182,00	–	1963453	–	1963453	–	2120529
			СП - 8%			–	–	–	–		157076	
5этаж												
35	131	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	400	1817,20	159,78	726880	63912	–	558250	1387940
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	662968	34844		102810	
36	132	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 пним.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	235,29	8477,00	–	1994553	–	1994553	–	2154117
			СП - 8%			–	–	–	–		159564	
37	133	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	200	1817,20	159,78	363440	31956	–	279125	693970
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	331484	17422		51405	
38	134	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	775,41	3182,00	–	2466991	–	2466991	–	2657870
			СП - 8%			–	–	–	–		196879	
			Ведомость отделки стен									
			Цокольный этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
По бетону												
39	144	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или окраску обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отдельываемой поверхности	300	777,67 512,02	5,07 1,92	233301 153606	1521 576	78174	123346 28532	385178
По гипсокартону												
40	161	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отдельываемой поверхности	24	703,53 496,78	3,37 1,23	16885 11779	81 30	5025	9447 2107	28438
41	162	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	24	3841,61 1839,25	38,35 20,91	92199 44142	921 502	47136	35715 10233	138147
			Стены 1-го этажа									
По гипсокартону												
42	183	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отдельываемой поверхности	1618,24	703,53 490,78	3,37 1,23	1138480 794200	5453 1990	338827	636952 142835	1917467
43	187	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отдельываемой поверхности	322,663	703,53 490,78	3,37 1,23	227003 158357	1087 397	67559	127003 28320	382326
44	188	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	322,663	3841,61 1839,25	38,35 20,91	1239545 593488	12374 6747	633713	480164 137577	1857286
			Стены 2-го этажа									
Отделка по газоблоку												
45	195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности	56,766	725,21 348,74	20,47 3,34	41167 19797	1162 190	20208	18587 4780	64534
46	196	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	56,766	3841,61 1839,25	38,35 20,91	218073 104407	2177 1187	111489	84475 24204	326752
По бетону												
47	201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности	30,617	725,21 348,74	20,47 3,34	22204 10677	626 102	10901	10035 2578	34807
48	202	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	30,617	3841,61 1839,25	38,35 20,91	117619 56312	1174 640	60133	45562 13054	176235
По гипсокартону												
49	207	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отдельываемой поверхности	378,2176	703,53 490,78	3,37 1,23	266087 185622	1274 465	79191	148869 33197	448153
50	208	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	378,2176	3841,61	38,35	1452965	14505	742823	562836	2177065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	695637	7909		161264	
			Стены 3-го этажа									
Отделка по газоблоку												
51	215	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	9,92	725,21 348,74	20,47 3,34	7194 3460	203 33	3531	3248 835	11278
52	216	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	9,92	3841,61 1839,25	38,35 20,91	38109 18245	380 207	19484	14762 4230	57101
По бетону												
53	221	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	3,37	725,21 348,74	20,47 3,34	2444 1175	69 11	1200	1103 284	3831
54	222	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	3,37	3841,61 1839,25	38,35 20,91	12946 6198	129 70	6619	5015 1437	19398
По гипсокартону												
55	227	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отдельяемой поверхности	73,357	703,53 490,78	3,37 1,23	51609 36002	247 90	15360	28874 6439	86922
56	228	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	73,357	3841,61 1839,25	38,35 20,91	281809 134922	2813 1534	144874	109165 31278	422251
			Стены 4-го этажа									
Отделка по газоблоку												
57	235	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	9,92	725,21 348,74	20,47 3,34	7194 3460	203 33	3531	3248 835	11278
58	236	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	9,92	3841,61 1839,25	38,35 20,91	38109 18245	380 207	19484	14762 4230	57101
По бетону												
59	241	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	3,37	725,21 348,74	20,47 3,34	2444 1175	69 11	1200	1103 284	3831
60	242	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	3,37	3841,61 1839,25	38,35 20,91	12946 6198	129 70	6619	5015 1437	19398
По гипсокартону												
61	247	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отдельяемой поверхности	73,357	703,53 490,78	3,37 1,23	51609 36002	247 90	15360	28874 6439	86922
62	248	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	73,357	3841,61 1839,25	38,35 20,91	281809 134922	2813 1534	144874	109165 31278	422251
			Стены 5-го этажа и выхода на кровлю									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделка по газоблок												
63	255	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,92	725,21 348,74	20,47 3,34	7194 3460	203 33	3531	3748 835	11278
64	256	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,92	3841,61 1839,25	38,35 20,91	38109 18245	380 207	19484	14762 4230	57161
По бетону												
65	261	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,37	725,21 348,74	20,47 3,34	2444 1175	69 11	1200	1105 284	3831
66	262	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,37	3841,61 1839,25	38,35 20,91	12946 6198	129 70	6619	5815 1437	19358
По гипсокартону												
67	267	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	73,35	703,53 490,78	3,37 1,23	51604 35999	247 90	15358	28871 6438	86913
68	268	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	73,35	3841,61 1839,25	38,35 20,91	281782 134909	2813 1534	144960	109154 31275	422211
			Облицовка керамической плиткой в местах установки раковин. Все этажи									
69	269	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности	64,4	3841,61 1839,25	38,35 20,91	247400 118448	2470 1347	126482	99835 27459	370694
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48257457 10665101	742609 402057	36849750 –	8859550 4569362	61686367
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48257457				
		Материалы		Тенге				2892446				
		Всего заработная плата		Тенге					11067158			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33957301				
			Накладные расходы	Тенге				8859550				
			Сметная прибыль	Тенге				4569362				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				61686369				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6919
			Сметная заработная плата	Тенге					11067158			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				61686369				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6919
			Сметная заработная плата	Тенге					11067158			
			РАЗДЕЛ 15 Полы									
			Полы 1-го этажа									
Тип8.2												
70	349	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	623,4	2507,45 571,03	79,77 52,79	1563144 355980	49728 32909	1157436	305556 154296	2082996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	350	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	623,4	-1430,91	-17,74	-892029	-11059	-854619	-31861	-997801
						-42,27	-12,10	-26351	-7543		-73911	
73	351	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	623,4	3530,97	23,93	2201207	14918	1870281	304806	2706494
						506,91	13,24	316008	8254		200481	
Тип 11												
73	366	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	171,08	2507,45	79,77	428975	13647	317636	100320	571638
						571,03	52,79	97692	9031		42344	
74	367	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	171,08	-1430,91	-17,74	-244800	-3035	-234533	-8744	-273827
						-42,27	-12,10	-7232	-2070		-20283	
			Полы 2-го этажа									
Тип8.2												
75	403	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	881,63	2507,45	79,77	2210643	70327	1636879	516980	2945833
						571,03	52,79	503437	46541		218210	
76	404	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	881,63	-1430,91	-17,74	-1261533	-15640	-1208626	-45058	-1411118
						-42,27	-12,10	-37267	-10668		-104527	
77	405	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	881,63	3530,97	23,93	3113009	21098	2645004	431065	3827600
						506,91	13,24	446907	11673		283526	
Тип 9												
78	410	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			НР - 91%; СП - 8%	т	5,4204	18750,10	1558,74	101633	8406	170	88378	205211
						17168,00	749,16	93057	4061		15281	
79	411	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	5,4204	269999,00	–	1463503	–	1463503	–	1500503
						–	–	–	–		117000	
			Полы 3-го этажа									
Тип8.2												
80	441	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	594,92	2507,45	79,77	1491732	47457	1104558	348856	1987835
						571,03	52,79	339717	31406		147247	
81	442	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	594,92	-1430,91	-17,74	-851277	-10554	-815576	-30405	-952217
						-42,27	-12,10	-25147	-7199		-70535	
82	443	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	594,92	3530,97	23,93	2100645	14237	1784837	290881	2582848
Тип 11						506,91	13,24	301571	7877		191322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	458	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	322,62	2507,45	79,77	808954	25735	598993	189181	1077986
						571,03	52,79	184226	17031		79851	
84	459	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	322,62	-1430,91	-17,74	-461640	-5724	-442279	-16488	-516379
						-42,27	-12,10	-13637	-3904		-38250	
Тип8.2			Полы 4-го этажа									
85	479	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1000	2507,45	79,77	2507450	79770	1856650	586391	3341348
						571,03	52,79	571030	52790		247507	
86	480	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1000	-1430,91	-17,74	-1430910	-17740	-1370900	-51108	-1600579
						-42,27	-12,10	-42270	-12100		-118561	
87	481	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	600	3530,97	23,93	2118582	14358	1800678	293365	2684902
Тип 9						506,91	13,24	304146	7944		192956	
88	482	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройства	м2 изолируемой поверхности	155,41	423,54	34,48	65822	5358	–	56594	135449
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	60464	2934		19003	
89	484	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,41	805,71	32,56	125215	5061	52933	65781	206275
			НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	67221	2759		15280	
90	485	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60 мм/	м2 стяжки	155,41	765,98	44,06	119041	6848	105541	9684	139023
			НР - 94%; СП - 8%			42,80	23,49	6652	3651		10298	
91	486	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и выравнивающие. Армирование	т	0,8781	18750,10	1550,74	16464	1362	27	14317	33244
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	15075	658		2463	
92	487	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8781	269999,00	–	237086	–	237086	–	256053
			СП - 8%			–	–	–	–		18967	
Тип8.2			Полы 5-го этажа									
93	525	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1000	2507,45	79,77	2507450	79770	1856650	586391	3341348
						571,03	52,79	571030	52790		247507	
94	526	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1000	-1430,91	-17,74	-1430910	-17740	-1370900	-51108	-1600579
						-42,27	-12,10	-42270	-12100		-118561	
95	527	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1000	3530,97	23,93	3530970	23930	3000130	488941	4341504
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			506,91	13,24	506910	13240		321593	
				Тенге				20138426	400518	15190959	4505715	26615670
								6546949	249965	–	1971534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20138426				
			Материалы	Тенге				13498369				
			Всего заработная плата	Тенге					4796914			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1700589				
			Накладные расходы	Тенге				4505715				
			Сметная прибыль	Тенге				1971534				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				26615675				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								3607
			Сметная заработная плата	Тенге					4796914			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26615675				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								3607
			Сметная заработная плата	Тенге					4796914			
			РАЗДЕЛ 6.Кровля									
			Основная кровля/Тип14/									
96	552	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1103,656	313,02 100,84	13,28 3,86	345466 111293	14656 4260	219517	106309 36142	487917
97	553	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	1103,656	1049,03 662,94	55,27 15,29	1157768 731658	60999 16875	365111	688650 147713	1994131
98	554	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	204,6178224	26424,00 –	– –	5406821 –	– –	5406821	– 432546	5839367
99	555	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1103,656	313,02 100,84	13,28 3,86	345466 111293	14656 4260	219517	106309 36142	487917
100	557	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки из пескобетона толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1103,656	778,28 428,22	31,91 17,75	858953 472668	35218 19590	351127	462666 105730	1427348
101	558	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки из пескобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103и 50мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1103,656	539,60 30,90	33,05 17,61	595533 34103	36475 19435	524955	56326 51669	697528
102	559	1146-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	6,2356564	18756,10 17168,80	1550,74 749,16	116919 107054	9670 4672	195	101670 17487	236076
103	560	2105-0509-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	6,2356564	269999,00 –	– –	1683621 –	– –	1683621	– 134699	1818311
104	561	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1103,656	2409,48 179,74	15,92 6,39	2659237 198171	17570 7052	2443296	188990 227858	3076085
105	562	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый последующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1103,656	1567,38 81,37	7,54 3,05	1729848 89804	8321 3366	1631723	85717 145245	1960810
			Кровля над спортзалами/Тип15/									
106	563	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	314	313,02	13,28	98288	4170	62454	30246	138816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 92%; СП - 85%			100,84	3,86	31664	1212		10283	
107	564	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	314	1049,03	55,27	329398	17355	103877	195927	5673-08
			НР - 92%; СП - 85%			662,94	15,29	208163	4801		42826	
108	565	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	314	1680,95	107,75	527818	33833	171670	305366	899839
			НР - 92%; СП - 85%			1026,48	30,59	322315	9605		66655	
109	566	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	40,82	23048,00	–	940819	–	940819	–	1016085
			СП - 85%			–	–	–	–		78266	
110	568	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	15,7	30656,00	–	481299	–	481299	–	519803
			СП - 85%			–	–	–	–		38504	
111	569	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	314	2596,93	15,92	815436	4998	754000	53769	938742
			НР - 92%; СП - 85%			179,74	6,39	56438	2006		69536	
112	570	1110-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов/защита утеплителя по парапету при примыкании кровель/	м2 щитов	700	1476,68	414,58	1033676	290206	484106	348466	1492713
			НР - 90%; СП - 85%			350,52	182,60	359364	127820		110571	
113	571	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные неоцифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	700	1497,00	–	1047900	–	1047900	–	1131732
			СП - 85%			–	–	–	–		83832	
114	572	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	171,62	9002,56	54,20	1545019	9301	1423128	105127	1782157
			НР - 92%; СП - 85%			656,04	9,78	112590	1678		132012	
115	573	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	600	3320,91	14,84	1992546	8904	1148326	752580	2964736
			НР - 92%; СП - 85%			1358,86	4,51	815516	2706		219610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23711828	566332	19483462	3582118	29477461
								3663034	229338	–	2183517	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23711828				
		Материалы		Тенге				9923002				
		Всего заработная плата		Тенге					3891372			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9560460				
			Накладные расходы	Тенге				3582118				
			Сметная прибыль	Тенге				2183517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29477463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2637
			Сметная заработная плата	Тенге					3891372			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				29477463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2637
			Сметная заработная плата	Тенге					3891372			

РАЗДЕЛ 7.Проемы

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	577	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Ивм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%, СП - 8%*	м	258,96	1268,40 296,24	5,58 3,06	366517 85602	1612 884	279303	77837 35548	479902
117	578	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 100 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	10,8	920,00 –	– –	9936 –	– –	9936	– 795	10731
118	579	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 240 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	247,8	1464,00 –	– –	362779 –	– –	362779	– 29022	391801
119	580	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	30,36	1813,00 –	– –	55043 –	– –	55043	– 4403	59446
120	581	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 82%, СП - 8%*	м2 покрытия	280	3320,91 1358,86	14,84 4,51	929855 380481	4155 1263	545219	351204 102485	1383544
			Витражи									
121	611	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	м2	194,07	9178,92 8640,30	532,28 286,76	1781353 1676823	103300 55652	1230	1195407 238141	3214901
122	612	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015 прим	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82 *СП - 8%*	м2	88,41	43268,16 –	– –	3825338 –	– –	3825338	– 306027	4131365
123	613	2109-0301-0613 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - ионист и поворотная створка ГОСТ 21519-2003 *СП - 8%*	м2	67,5	63821,68 –	– –	4307963 –	– –	4307963	– 344637	4652600
124	614	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла *СП - 8%*	м2	38,17	86466,64 –	– –	3300432 –	– –	3300432	– 264035	3564467
125	617	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Ивм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол *НР - 90%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	185,48	1043,97 1024,60	19,37 6,47	193636 190043	3593 1200	–	172119 29260	395015
126	618	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 *СП - 8%*	м2	80	26068,58 –	– –	2085486 –	– –	2085486	– 166839	2252325
127	619	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	105,48	60262,86	–	6356442	–	6356442	–	6869957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		508515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23574780	112669	21129171	1756667	27401054
								2332949	58999	–	2029707	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1917766				
			Материалы	Тенге				824522				
			Всего заработная плата	Тенге					659473			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				477758				
			Накладные расходы	Тенге				601160				
			Сметная прибыль	Тенге				201513				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2726439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
			Сметная заработная плата	Тенге					659473			
			Стоимость металлоконструкцийных работ	Тенге				21657014				
			Материалы	Тенге				1230				
			Всего заработная плата	Тенге					1732475			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19875661				
			Накладные расходы	Тенге				1195407				
			Сметная прибыль	Тенге				1828194				
			ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ	Тенге				24680615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
			Сметная заработная плата	Тенге					1732475			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27401054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1468
			Сметная заработная плата	Тенге					2391948			
			РАЗДЕЛ 8.Разное									
			Изделия для создания безбарьерной среды для инвалидов									
128	674	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением, грузоподъемность 250 кг**	комплект	2	1499167,00	–	2998334	–		–	2998334
						–	–	–	–	2998334	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2998334	–	–	–	2998334
								–	–	2998334	–	
			Стоимость оборудования	Тенге				2998334				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2998334				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2998334				
			РАЗДЕЛ 9.Крыльца									
			Площадки при входах в обеденный зал и кухню									
129	675	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	2,718	19087,25	1760,13	51879	4785	34023	14082	71238
			НР - 94%, СП - 8%			4809,12	702,54	13071	1910		5277	
130	676	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,65	805,71	31,56	18249	737	7715	9587	30063
			НР - 94%, СП - 8%			432,54	17,75	9797	402		2227	
131	677	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/**	м2 стяжки	22,65	574,49	33,05	13012	749	11536	1058	15196
			НР - 94%, СП - 8%			32,10	17,41	727	399		1126	
132	678	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои постилающие и набетонка. Армирование**	т	0,1279725	18750,10	1558,74	2399	199	3	2087	4844
			НР - 93%, СП - 8%			17168,00	749,16	2197	96		359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	679	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1279725	269999,00	–	34552	–	34552	–	37316
			СП - 8%			–	–	–	–		2764	
134	680	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	200	4662,50	103,97	932500	20794	98870	773141	1842092
			НР - 94%; СП - 8%			4068,18	44,27	813636	8854		136451	
135	681	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	200	12937,00	–	2587400	–	2587400	–	2794392
			СП - 8%			–	–	–	–		206992	
			Площадки при входах									
136	689	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	200	41828,11	127,24	8365622	25448	242574	6487958	16041867
			НР - 80%; СП - 8%			40488,00	61,74	8097600	12348		1188286	
137	690	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100(до 30мм)	м2 поверхности облицовки	200	-484,04	-21,32	-96808	-4264	–	-75692	-186301
			НР - 80%; СП - 8%			-462,72	-10,36	-92544	-2072		-13800	
138	691	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	200	12937,00	–	2587400	–	2587400	–	2794392
			СП - 8%			–	–	–	–		206992	
139	692	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	159	31284,65	3818,58	7821162	954644	600518	5670250	14570725
			НР - 80%; СП - 8%			25064,00	3287,25	6266000	821812		1079313	
140	693	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	250	12937,00	–	3234250	–	3234250	–	3492990
			СП - 8%			–	–	–	–		258740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25551617	1003092	9438841	12882470	41508814
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15110484	843749	–	3074727	
			Материалы	Тенге				25551617				
			Всего заработная плата	Тенге				994442				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15954233			
			Местные материалы	Тенге				34552				
			Накладные расходы	Тенге				8409050				
			Сметная прибыль	Тенге				12882470				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3074727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41508814				
			Сметная заработная плата	Тенге					15954233			8512
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				41508814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15954233			8512
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								238138571
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46125159				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2939366			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1821845			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						129144816		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2998334		
			- Накладные расходы	Тенге							39513108	
			- Сметная прибыль	Тенге							17417801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:	ИТОГО ПО СМЕТЕ:								238 138 571
				в т.ч. Оборудование								238 138 571
				Временные здания и сооружения (1,5%)								2 998 334
				Итого с временными зданиями и сооружениями								3 527 104
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								241 665 675
				Итого с затратами в зимнее время								5 250 681
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								246 916 356
				Итого с непредвиденными работами и затратами								4 878 360
				Сметная стоимость в текущих ценах [illegible]								251 794 716
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								264 393 517
				НДС (12 %)								264 393 517
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								31 727 222
												296 120 739

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Майханов А.Е

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Кашиноцаев Ж.М

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

Гречухинбетов С.Н

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

Пешков Д.В

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечении улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №41

за октябрь 2021 (месяц, год) на 07-01-02в Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ (ТИП 1)									
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	270,33	2617,93	1058,50	707705	396958	362593	136209	911427
			НР - 108%; СП - 85%			178,13	288,41	48154	77966		67513	
2	2	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 27 табл. 3 п.3.5 Кзм=0,8	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) мПа (кгс/см2), применяя коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,8	м2 основания	2703,3	1071,68	213,83	2897073	578047	2204649	327838	3482904
			НР - 108%; СП - 85%			42,31	69,98	114377	189177		257993	
3	3	1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2703,3	1016,66	147,73	2748337	399359	2246388	257301	3246089
			НР - 108%; СП - 85%			37,95	50,18	102590	135652		240451	
4	4	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2703,3	-424,89	-74,21	-1148605	-200612	-947993	-75862	-1321560
			НР - 108%; СП - 85%			–	-25,71	–	-69502		-97893	
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	22,16706	125978,81	2024,49	2792580	44877	2747703	27715	3048919
			НР - 108%; СП - 85%			–	1157,68	–	25662		225624	
6	6	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	2703,3	1455,93	44,31	3935816	119783	3687086	164342	4428171
			НР - 108%; СП - 85%			47,70	8,59	128947	23221		328013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2703,3	1036,84	9,14	2800727	24708	2774073	5168	3030366
						0,72	1,05	1946	2838		224472	
8	8	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3753,3	1581,00	44,31	5933967	166309	5588626	228175	6655114
						47,70	8,59	179032	32241		492971	
9	9	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3753,3	360,87	3,05	1354453	11448	1342104	2392	1465392
						0,24	0,35	901	1314		108548	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22022053	1440877	20005229	1074078	24943822
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				575947	418569	–	1847692	
		Материалы		Тенге				22022053				
		Всего заработная плата		Тенге				20005229				
			Накладные расходы	Тенге					994516			
			Сметная прибыль	Тенге				1074078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1847692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24943823				
			Сметная заработная плата	Тенге								599
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					994516			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				24943823				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								599
				Тенге					994516			
			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ (ТИП 1,2,3,4)									
10	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2000	1119,26	266,36	2238520	532720	1621180	286070	2726558
						42,51	90,13	84620	180260		201967	
11	14	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	2000	2223,33	185,43	4446660	370860	4200	3730267	8831081
						2035,80	83,67	4071600	167340		654154	
12	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	110	1218,00	–	133980	–	133980	–	144698
						–	–	–	–		10718	
13	16	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	1959,59	3923,00	–	7687472	–	7687472	–	8302470
						–	–	–	–		614998	
14	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1500	1271,03	34,62	1906545	51930	418125	1576066	3761219
						957,66	15,22	1436490	22830		278609	
15	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	24	40291,00	–	966984	–	966984	–	1044343
						–	–	–	–		77359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17380161	955510	10831941	5592403	24810369
								5592710	370430	–	1837805	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17380161				
			Материалы	Тенге				2043505				
			Всего заработная плата	Тенге					5963140			
			Местные материалы	Тенге				8788436				
			Накладные расходы	Тенге				5592403				
			Сметная прибыль	Тенге				1837805				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				24810369				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4000
			Сметная заработная плата	Тенге					5963140			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24810369				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4000
			Сметная заработная плата	Тенге					5963140			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие беговой дорожки (асфальт тип 5)									
16	43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	137,34	2617,93	1098,50	359547	150868	184215	69201	463047
						178,13	288,41	24464	39610		34300	
17	44	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1373,4	1060,33	155,44	1456257	213481	784884	573136	2191745
						333,40	53,00	457892	72790		162351	
18	45	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201/до 15см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1373,4	184,51	14,64	253406	20107	202768	40404	317315
						22,23	5,01	30531	6881		23505	
19	46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1373,4	1282,11	3,17	1760850	4354	1442042	341553	2270595
						228,96	1,31	314454	1799		168192	
20	47	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1373,4	397,07	–	545336	–	444007	109436	707154
						73,78	–	101329	–		52382	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4375396	388810	3057916	1133730	5949856
								928670	121080	–	440730	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4375396				
			Материалы	Тенге				3057916				
			Всего заработная плата	Тенге					1049750			
			Накладные расходы	Тенге				1133730				
			Сметная прибыль	Тенге				440730				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				5949856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
			Сметная заработная плата	Тенге					1049750			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5949856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
			Сметная заработная плата	Тенге					1049750			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55704047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7097327				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2785157			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					910079			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33895086		
			- Накладные расходы	Тенге							7890211	
			- Сметная прибыль	Тенге							4126227	
			ИТОГО:									
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								55 704 047
				в т.ч. Оборудование								55 704 047
				Временные здания и сооружения (1,5%)								0
				Итого с временными зданиями и сооружениями								835 561
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								56 539 608
				Итого с затратами в зимнее время								1 243 871
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								57 783 479
				Итого с непредвиденными работами и затратами								1 155 670
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. Кт=1,050036								58 939 149
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								61 888 228
				НДС (12 %)								61 888 228
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								7 426 587
												69 314 815

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майсанов А.Е**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №42

за октябрь 2021 (месяц, год) на 4-1-1 Электроснабжение 0,4 кВ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31	248,00	248,00	7688	7688	–	1602	10034
						–	71,79	–	2225		743	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22,1	1084,75	–	23973	–	–	17261	44532
						1084,75	–	23973	–		3299	
3	3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			СП - 8%	м3	24,31	1218,00	–	29610	–	29610	–	31979
						–	–	–	–		2369	
4	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
			НР - 76%; СП - 8%	канале-километр трубопровода	0,306	184180,40	–	56359	–	521	42437	106699
						182476,00	–	55838	–		7904	
5	5	2301-0510-0505 РСНБ РК 2015	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 750 Н, по степени сопротивления удару нормальная, по степени сопротивлению изгибу жесткая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014									
			СП - 8%	м	306	1072,00	–	328032	–	328032	–	354275
						–	–	–	–		26243	
			Прокладка кабеля									
6	6	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	190	1442,43	895,39	274062	170124	24613	105363	409779
						417,50	352,70	79325	67013		30354	
7	7	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	34	854,92	408,76	29067	13898	1542	13627	46110
						400,80	155,86	13627	5299		3416	
8	8	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине									
				м кабеля	36	1051,40	464,32	37850	16716	2497	17846	68152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			517,70	178,50	18637	6149		4456	
9	9	2306-0603-2937 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4х185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,276	3978237,00 –	– –	1097993 –	– –	1097993	– 87839	1185832
10	10	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	380	1141,48 334,00	677,94 266,25	433762 126920	257617 101175	49225	164228 47839	645830
11	11	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	68	685,21 317,30	322,55 121,70	46594 21576	21934 8276	3084	21493 5447	73534
12	12	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	72	741,40 367,40	304,68 109,89	53385 26453	21937 7912	4995	24743 6250	84378
13	13	2306-0603-2936 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4х150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,55198	3300428,00 –	– –	1821770 –	– –	1821770	– 145742	1967512
14	14	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	190	289,86 116,90	125,65 48,32	55873 22211	23881 9181	8981	22602 6714	83889
15	15	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	34	520,62 250,50	224,76 82,27	17701 8517	7642 2797	1542	8146 2868	27915
16	16	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	36	619,68 300,60	246,43 88,32	22308 10822	8872 3180	2614	10081 2591	34980
17	17	2306-0603-2935 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4х120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,276	2754980,00 –	– –	760242 –	– –	760242	– 60819	821061
18	18	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	293	721,95 200,40	392,01 151,00	211531 58717	114859 44243	37955	74131 22853	308515
19	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	159	370,26 167,00	157,90 57,76	58871 26553	25106 9184	7212	25731 6768	91370
20	20	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	51	517,01 250,50	193,86 68,58	26368 12776	9887 3498	3705	11737 3047	41131
21	21	2306-0603-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 СП - 8%	км	0,012	517050,00 –	– –	6205 –	– –	6205	– 496	6701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	2306-0603-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,242	535168,00	–	129511	–	129511	–	139872
			СП - 8%			–	–	–	–		19361	
23	23	2306-0145-1834 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,138	10247708,00	–	1414184	–	1414184	–	1527319
			СП - 8%			–	–	–	–		113135	
24	24	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,109636	355070,00	–	38928	–	38928	–	42042
			СП - 8%			–	–	–	–		3114	
25	25	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	605039,00	–	4840	–	4840	–	5227
			СП - 8%			–	–	–	–		387	
26	26	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	50429,79	37013,86	605157	444166	671	245461	918667
			НР - 72%; СП - 8%			13360,00	15049,84	160320	180598		68049	
27	27	2306-1703-2108 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0063-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	20123,00	–	241476	–	241476	–	260794
			СП - 8%			–	–	–	–		19318	
28	28	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	36289,99	26214,06	217740	157285	335	89332	331637
			НР - 72%; СП - 8%			10020,00	10658,64	60120	63952		24566	
29	29	2306-1703-2107 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0047-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	15043,00	–	90258	–	90258	–	97479
			СП - 8%			–	–	–	–		7221	
30	30	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	24948,32	18212,39	99793	72850	223	40565	151587
			НР - 72%; СП - 8%			6680,00	7405,16	26720	29621		11229	
31	31	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	5498,00	–	21992	–	21992	–	23751
			СП - 8%			–	–	–	–		1759	
			Кабельные колодцы /3 шт/									
32	32	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36	248,00	248,00	8928	8928	–	1861	11652
			НР - 72%; СП - 8%			–	71,79	–	2584		863	
33	33	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14,4	54,72	54,72	788	787	–	238	1108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			–	22,95	–	330		82	
34	34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,13982	7590,86 1089,70	1924,26 927,88	8652 1242	2194 1058	5216	2139 865	11654
35	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3	1,5	20011,85 1579,50	1153,47 302,77	30018 2369	1738 454	25919	2569 2097	35194
36	36	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	11,3982	2230,56 281,00	46,53 11,69	25424 3203	530 133	21691	3103 2282	30809
37	37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,02	48720,63 22101,00	10323,19 4728,17	342019 155149	72469 33192	114401	186457 42278	570754
38	38	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	4075,00 –	– –	12225 –	– –	12225	– 978	13203
39	39	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	6	30041,00 –	– –	180246 –	– –	180246	– 14420	194666
40	40	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	40308,00 –	– –	120924 –	– –	120924	– 9674	130598
41	41	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	35151,00 –	– –	105453 –	– –	105453	– 8436	113889
42	42	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	3	67016,00 –	– –	201048 –	– –	201048	– 16084	217132
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	43,417722	943,74 348,74	20,47 3,34	40975 15141	889 145	24945	14216 4435	59607
44	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Дополнительно в 1 слой/Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	28,731	656,48 348,74	20,47 3,34	18861 10020	588 96	8253	9408 2262	30530
45	45	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	15	595,00 –	– –	8925 –	– –	8925	– 714	9639
46	46	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без балок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	501,99 400,80	72,39 16,63	6024 4810	869 200	345	3607 770	10401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3 СП - 8%	шт.	12	800,00 –	– –	9600 –	– –	9600	– 768	10368
48	48	2306-1710-2574 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм СП - 8%	шт.	24	197,00 –	– –	4728 –	– –	4728	– 378	5106
49	49	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР - 72%; СП - 8%	шт.	60	45,70 33,40	9,80 4,46	2742 2004	588 268	150	1636 360	4728
50	50	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3 СП - 8%	шт.	60	675,00 –	– –	40500 –	– –	40500	– 3240	43740
			Строительство кабельного канала									
51	51	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	135,9	248,00 –	248,00 71,79	33703 –	33703 9756	–	7025 3258	43986
52	52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	62,8	1084,75 1084,75	– –	68122 68122	– –	–	49048 9374	126544
53	60	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	228	501,99 400,80	72,39 16,63	114454 91382	16505 3792	6567	68525 14638	197618
54	61	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3 СП - 8%	шт.	228	800,00 –	– –	182400 –	– –	182400	– 14592	196992
55	62	2306-1710-2574 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм СП - 8%	шт.	456	197,00 –	– –	89832 –	– –	89832	– 7187	97019
56	63	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР - 72%; СП - 8%	шт.	684	45,70 33,40	9,80 4,46	31259 22846	6704 3051	1709	18645 3992	53897
57	64	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3 СП - 8%	шт.	684	414,00 –	– –	283176 –	– –	283176	– 22654	305830
58	65	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Скоба металлическая однолапковая К106У2 СП - 8%	100 шт.	20,52	1811,00 –	– –	37162 –	– –	37162	– 2973	40135
59	66	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	190	420,96 274,89	15,28 4,46	79982 52229	2903 847	24850	38215 9456	127653
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12629035
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1181622				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1523849			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					600209			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7645021		
			- Накладные расходы	Тенге							1343058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							935484	
			ИТОГО:									12 629 035
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								12 629 035
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								189 436
				Итого с временными зданиями и сооружениями								12 818 471
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								282 006
				Итого с затратами в зимнее время								13 100 477
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								262 010
				Итого с непредвиденными работами и затратами								13 362 486
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. по СН РК 8.02-05-2003б								14 031 092
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								14 031 092
				НДС (12 %)								1 683 731
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								15 714 823

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майканов А.Е**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Пешков Д.В**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №43

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-01-04в Внутренние инженерные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	2	1114-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	77,82	1598,68	2,53	124409	196	10264	111682	254978
			НР - 90%; СП - 8%			1464,26	0,16	113949	12		18887	
2	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2264,84	109,28	1,06	247502	2401	5345	234961	521060
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	239756	–		38597	
3	14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	160,49	114,74	1,06	18415	170	1256	16650	37870
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	16989	–		2805	
4	16	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4,8	228,23	1,06	1096	5	583	498	1721
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	508	–		127	
5	17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	52	537,00	–	27924	–	27924	–	30158
			СП - 8%			–	–	–	–		2234	
6	20	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, винтовой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	45864,83	909,56	45865	910	1296	28706	78377
			НР - 61%; СП - 8%			43659,00	121,68	43659	122		5806	
7	23	1116-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	4	2931,73	152,92	11727	612	983	5995	23460
			НР - 98%; СП - 8%			2533,10	16,70	10132	67		1738	
8	24	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	1	3073,16	152,92	3073	153	387	2499	6018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			2533,10	16,70	2533	17		446	
9	25	2304-1012-3406 РСНБ РК 2015 прим.	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) KOMP GUMM, PN 10, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	4	20271,00	–	81084	–	81084	–	87571
			СП - 8%			–	–	–	–		6487	
10	26	2304-1012-3404 РСНБ РК 2015 прим.	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) KOMP GUMM, PN 10, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	1	13494,00	–	13494	–	13494	–	14574
			СП - 8%			–	–	–	–		1080	
11	51	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1426,44	162,87	1426	163	14	1286	2929
			НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,67	1249	63		217	
12	52	2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7096,00	–	7096	–	7096	–	7664
			СП - 8%			–	–	–	–		568	
13	53	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2166,14	325,61	2166	325	23	1909	4401
			НР - 98%; СП - 8%			1817,85	130,24	1818	130		326	
14	54	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28634,00	–	28634	–	28634	–	30925
			СП - 8%			–	–	–	–		2291	
15	55	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2591,14	–	2591	–	2198	385	3214
			НР - 98%; СП - 8%			393,15	–	393	–		238	
16	56	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4795,04	282,24	9590	565	1043	7967	18962
			НР - 98%; СП - 8%			3991,00	73,96	7982	148		1405	
17	57	2304-1001-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	13441,00	–	26882	–	26882	–	29033
			СП - 8%			–	–	–	–		2151	
18	58	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21736,14	325,61	21736	325	19593	1909	25537
			НР - 98%; СП - 8%			1817,85	130,24	1818	130		1892	
19	59	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 65 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	246185,76	150,99	246186	151	243318	2695	268791
			НР - 98%; СП - 8%			2716,56	33,40	2717	33		19910	
20	60	2303-0502-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	–	40350	–	40350	–	43578
			СП - 8%			–	–	–	–		3228	
21	61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	142144,63	30,67	142145	31	141481	666	154236
			НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	663	17		11425	
22	62	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	3236,59	509,41	6473	1019	115	5543	12977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%									
23	63	ПрайсНП Аквазистим	Фильтр самоочищающий Yamii	шт	2	2669,45	158,51	5339	317		961	
						243964,29	–	487929	–		–	487929
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		–	–	–	–	487929	–	
								1597793	7026	653333	425351	2145963
		Стоимость оборудования		Тенге				449505	1056	487929	122819	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				487929				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				487929				
		Материалы		Тенге				45865				
		Всего заработная плата		Тенге				1296				
			Накладные расходы	Тенге					43781			
			Сметная прибыль	Тенге				26706				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78377				
			Сметная заработная плата	Тенге								27
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					43781			
		Материалы		Тенге				1063999				
		Всего заработная плата		Тенге				426572				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					406780			
		Сдача и испытание		Тенге				225464				
			Накладные расходы	Тенге				361				
			Сметная прибыль	Тенге				398645				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				117013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1579657				
			Сметная заработная плата	Тенге								209
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					406780			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2145963				
			Сметная заработная плата	Тенге								236
									450561			
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
24	74	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	46,18	1624,42	2,53	75016	116	7280	66274	152594
			НР - 98%; СП - 8%			1464,26	0,16	67620	7		11303	
25	80	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2514,25	109,28	1,06	274757	2665	5933	260535	578440
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	266159	–		42847	
26	82	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	82,33	114,74	1,06	9447	87	645	8541	19427
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	8715	–		1439	
27	83	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537,00	–	16110	–	16110	–	17399
			СП - 8%			–	–	–	–		1289	
28	84	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	70	520,99	4,43	36469	310	427	35052	77243
			НР - 98%; СП - 8%			510,46	0,50	35732	35		5722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	85	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12616к PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	8284,00	–	99408	–	99408	–	107361
			СП - 8%			–	–	–	–		7953	
30	86	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12616к PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/спускник/	шт.	42	8284,00	–	347928	–	347928	–	375762
			СП - 8%			–	–	–	–		27834	
31	87	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1877,00	–	30032	–	30032	–	32435
			СП - 8%			–	–	–	–		2403	
32	88	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	734,32	7,83	1469	16	31	1397	3095
			НР - 98%; СП - 8%			711,02	1,50	1422	3		229	
33	89	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6481,00	–	12962	–	12962	–	13999
			СП - 8%			–	–	–	–		1037	
34	90	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 пиен.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений	соединение	108	1767,99	102,39	190943	11059	–	178055	398517
			НР - 98%; СП - 8%			1665,60	16,70	179885	1804		29520	
35	91	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211,00	–	11211	–	11211	–	12108
			СП - 8%			–	–	–	–		897	
36	92	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	100	11212,00	–	1121200	–	1121200	–	1210896
			СП - 8%			–	–	–	–		89696	
37	93	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	13435,00	–	94045	–	94045	–	101569
			СП - 8%			–	–	–	–		7524	
38	94	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5317,00	–	5317	–	5317	–	5742
			СП - 8%			–	–	–	–		425	
39	95	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	6	11368,74	31,15	68212	187	43175	24451	100076
			НР - 98%; СП - 8%			4141,60	16,70	24850	100		7413	
40	96	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1426,44	162,87	2853	325	30	2571	5888
			НР - 98%; СП - 8%			1249,13	62,67	2498	125		434	
41	97	2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	7096,00	–	14192	–	14192	–	15327
			СП - 8%			–	–	–	–		1135	
42	98	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	182363,91	118,39	182364	118	180273	1966	199076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1972,74	33,40	1973	33		14746	
43	99	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	–	40350	–	40350	–	43578
			СП - 8%			–	–	–	–		3228	
44	100	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	142144,63	30,67	142145	31	141451	666	154236
			НР - 98%; СП - 8%			662,97	16,70	663	17		11425	
45	101	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	57,75	3026,35	43,11	174772	2490	117927	54298	247395
			НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	54355	1051		18326	
46	102	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопроводы и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2605	109,28	1,06	284674	2761	6148	270250	599318
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	275765	–		44394	
47	103	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1905	708,78	76,68	1350226	146076	506768	590456	2095937
			НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	697382	79534		155255	
48	104	2111-0403-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1	242,00	–	266	–	266	–	287
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
49	105	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм СТ РК 3364-2019	м	19,8	253,00	–	5009	–	5009	–	5410
			СП - 8%			–	–	–	–		401	
50	106	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	1348,6	292,00	–	393791	–	393791	–	425294
			СП - 8%			–	–	–	–		31503	
51	107	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	321,2	314,00	–	100857	–	100857	–	108926
			СП - 8%			–	–	–	–		8069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	108	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	245,1	361,00	–	87759	–	87759	–	94780
			СТ - 896			–	–	–	–		7021	
53	109	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	78,1	421,00	–	32880	–	32880	–	35510
			СТ - 896			–	–	–	–		2630	
54	110	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	8,8	597,00	–	5254	–	5254	–	5674
			СТ - 896			–	–	–	–		420	
55	111	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019	м	74,8	738,00	–	55202	–	55202	–	59618
			СТ - 896			–	–	–	–		4416	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5267129	166241	3483861	1494812	7302887
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1617019	82709	–	580955	
			Материалы	Тенге				2031244				
			Всего заработная плата	Тенге				506768				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					776916			
			Накладные расходы	Тенге				681018				
			Сметная прибыль	Тенге				590456				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				209736				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2831436				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								450
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					776916			
			Материалы	Тенге				3235876				
			Всего заработная плата	Тенге				503319				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					922812			
			Сдача и испытание	Тенге				1792755				
			Накладные расходы	Тенге				82				
			Сметная прибыль	Тенге				904356				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				331219				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				4471451				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								482
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					922812			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				7302887				
				чел.-ч								932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1699728			
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т4									
56	117	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Прм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,03	1913,39 1746,82	14,27 0,12	57 52	– –	5	51 9	117
57	122	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Прм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	339,16	109,28 105,86	1,06 –	37063 35903	360 –	800	35185 5700	78028
58	123	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Прм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 70%; СП - 8%*	м трубопровода	357	705,78 364,08	76,68 41,75	253034 130691	27375 14905	94968	110652 29095	392781
59	124	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	48,4	292,00 –	– –	14133 –	– –	14133	– 1131	15264
60	125	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	150,7	314,00 –	– –	47320 –	– –	47320	– 3786	51106
61	126	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	149,6	370,00 –	– –	55352 –	– –	55352	– 4428	59780
62	127	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	44	597,00 –	– –	26268 –	– –	26268	– 2101	28369
63	128	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	52	537,00 –	– –	27924 –	– –	27924	– 2234	30158
64	129	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Прм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	6235,70 2575,41	333,92 169,56	49886 20603	2671 1356	26612	21521 5712	77119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	130	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР - 98%; СП - 8%	шт.	17	520,99 510,46	4,43 0,50	8857 8678	75 8	104	8513 1399	18759
66	131	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 126Б6к PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/спускник/ СП - 8%	шт.	7	8284,00 –	– –	57988 –	– –	57988	– 4639	62627
67	132	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	10	2066,00 –	– –	20660 –	– –	20660	– 1653	22313
68	133	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	608,86 590,68	6,13 1,00	1218 1181	12 2	25	1160 190	2568
69	134	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	4697,00 –	– –	9394 –	– –	9394	– 752	10146
70	135	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР - 98%; СП - 8%	шт.	5	520,99 510,46	4,43 0,50	2605 2552	22 2	31	2504 409	5517
71	136	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015 СП - 8%	шт.	5	4053,00 –	– –	20265 –	– –	20265	– 1621	21886
72	137	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 изм.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений НР - 98%; СП - 8%	соединение	10	1767,99 1665,60	102,39 16,70	17680 16656	1024 167	–	16487 2733	36900
73	138	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые KP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	10	11212,00 –	– –	112120 –	– –	112120	– 8970	121090
74	139	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	520,99 510,46	4,43 0,50	2084 2042	18 2	24	2003 327	4414
75	140	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015 СП - 8%	шт.	3	10090,00 –	– –	30270 –	– –	30270	– 2422	32692
76	141	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 СП - 8%	шт.	3	3104,00 –	– –	9312 –	– –	9312	– 745	10057
77	142	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	747,00 –	– –	747 –	– –	747	– 60	807
78	143	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 17	Счетчики (полимеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (полимер)	1	76805,63 662,97	30,67 16,70	76806 663	31 17	76112	666 6198	83670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				881043	31588	630434	198742	1166168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				219023	16459	–	86385	
			Материалы	Тенге				396107				
			Всего заработная плата	Тенге				94969				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					145596			
			Накладные расходы	Тенге				143073				
			Сметная прибыль	Тенге				110652				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				40541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				547300				
			Сметная заработная плата	Тенге								84
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					145596			
			Материалы	Тенге				484936				
			Всего заработная плата	Тенге				103710				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					89884			
			Сдача и испытание	Тенге				288680				
			Накладные расходы	Тенге				678				
			Сметная прибыль	Тенге				88090				
			ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге				45844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				618870				
			Сметная заработная плата	Тенге								51
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					89884			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1366170				
			Сметная заработная плата	Тенге								135
									235480			
			РАЗДЕЛ 4.Канализация К1									
79	147	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 80%*	м трубопровода	57,92	109,28 105,86	1,06 –	6329 6131	61 –	137	6089 987	13325
80	148	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 80%*	м трубопровода	22,23	1532,19 971,60	3,61 1,31	34061 21599	80 29	12382	21195 4420	59677
81	149	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 80%*	шт.	4514	39,00 –	– –	176046 –	– –	176046	– 14084	190130
82	150	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 80%*	кг	20	537,00 –	– –	10740 –	– –	10740	– 859	11599
83	151	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 80%*	комплект	8	2161,28 1653,50	246,66 135,69	17290 13226	1974 1086	2090	14026 2505	33821
84	154	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка** *НР - 98%; СП - 80%*	шт.	8	1201,40 1169,00	0,12 –	9611 9352	1 –	258	9165 1502	20278
85	156	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка** *НР - 98%; СП - 80%*	комплект	157	3008,07 2605,20	75,12 41,55	472267 409016	11793 6523	51458	407229 70360	949856
86	158	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	157	1201,40	0,12	188620	19	5068	179862	397961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 85%			1169,00	–	183533	–		29479	
87	160	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писуары настенные. Установка	комплект	15	1805,37	70,82	27081	1062	3462	22680	53742
			НР - 90%; СП - 85%			1503,81	39,05	22557	585		3981	
88	162	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фаянсовые питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	27	3703,36	88,07	99991	2378	6982	89911	205894
			НР - 90%; СП - 85%			3356,70	41,28	90631	1115		15192	
89	164	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21	2161,28	246,66	45387	5179	5489	36817	88781
			НР - 90%; СП - 85%			1653,30	155,69	34719	2849		6576	
90	167	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	267	3573,64	99,66	954162	26609	58067	866464	1966276
			НР - 90%; СП - 85%			3256,50	54,91	869486	14661		145650	
91	170	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	128	4357,82	198,48	557699	25408	64851	471876	1111941
			НР - 90%; СП - 85%			3851,90	109,87	467443	14063		82366	
92	173	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,5	228,23	1,06	3766	17	2002	1712	5916
			НР - 90%; СП - 85%			105,86	–	1747	–		438	
93	174	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	106	552,00	–	58512	–	58512	–	63193
			СП - 85%			–	–	–	–		4681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2661562	74578	457544	2126946	5171588
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2129440	40911	–	383080	
			Материалы	Тенге				2661562				
			Всего заработная плата	Тенге				212243				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2170351			
			Накладные расходы	Тенге				245298				
			Сметная прибыль	Тенге				2126946				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				383080				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				5171588				
			Сметная заработная плата	Тенге								1305
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2170351			
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				5171588				
			Сметная заработная плата	Тенге								1305
									2170351			
			РАЗДЕЛ 5.Канализация К1Н									
94	179	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	862,51	2,34	4313	12	533	3696	8650
			НР - 90%; СП - 85%			753,60	0,73	3768	4		641	
95	180	2304-1001-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 40, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	5	4961,00	–	24805	–	24805	–	26789
			СП - 85%			–	–	–	–		1984	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29118	12	25338	3696	35439
								3768	4	–	2625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				29118				
			Материалы	Тенге				533				
			Всего заработная плата	Тенге					3772			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24805				
			Накладные расходы	Тенге				3696				
			Сметная прибыль	Тенге				2625				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				35439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3772			
			РАЗДЕЛ 6.Внутренний водосток К2									
96	185	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	643,86	114,74	1,86	73876	682	5035	66796	151926
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	68159	–		11254	
97	186	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	47,15	139,11	1,86	6559	90	1518	4891	12367
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	4991	–		916	
98	188	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	230	537,00	–	123510	–	123510	–	133391
			СП - 8%			–	–	–	–		9881	
99	194	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	12	707,00	–	8484	–	8484	–	9163
			СП - 8%			–	–	–	–		679	
100	197	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	38,5	3073,16	152,92	118317	5887	14906	96204	231683
			НР - 98%; СП - 8%			2533,10	16,70	97524	643		17162	
101	199	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	3	5060,38	292,80	15181	878	1551	12595	29999
			НР - 98%; СП - 8%			4250,75	33,40	12752	100		2222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				345927	7497	155004	180486	568529
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				183426	743	–	42114	
			Материалы	Тенге				345927				
			Всего заработная плата	Тенге				23008				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					184169			
			Накладные расходы	Тенге				131994				
			Сметная прибыль	Тенге				180486				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				568527				
			Сметная заработная плата	Тенге								97
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					184169			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				568527				
			Сметная заработная плата	Тенге								97
									184169			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 7.Канализация К3									
102	204	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	313,35	114,74	1,06	35954	332	2451	32508	73939
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	33171	–		5477	
103	205	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	228,23	1,06	685	3	364	311	1976
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	318	–		80	
104	209	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	552,00	–	1656	–	1656	–	1788
			СП - 8%			–	–	–	–		132	
105	210	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	625	39,00	–	24492	–	24492	–	26451
			СП - 8%			–	–	–	–		1959	
106	211	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537,00	–	26850	–	26850	–	28998
			СП - 8%			–	–	–	–		2148	
107	212	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойка на одно отделение. Установка	комплект	29	3008,07	75,12	87234	2179	9504	75221	175451
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	75551	1205		12996	
108	214	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смеситель. Установка	шт.	29	1201,40	0,12	34841	3	937	33223	73509
			НР - 98%; СП - 8%			1169,00	–	33901	–		5445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				211712	2517	66254	141263	381212
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				142941	1205	–	28237	
		Материалы		Тенге				211712				
		Всего заработная плата		Тенге				13255				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					144146			
			Накладные расходы	Тенге				52998				
			Сметная прибыль	Тенге				141263				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28237				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				381212				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								82
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					144146			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				381212				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								82
				Тенге					144146			
			РАЗДЕЛ 8.Противопожарный водопровод В2									
109	219	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	866,78	109,28	1,06	94722	919	2046	89922	199416
			НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	91757	–		14772	
110	221	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	281	537,00	–	150897	–	150897	–	162969
			СП - 8%			–	–	–	–		12072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	222	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР - 98%; СП - 8%	шт.	12	734,32 711,02	7,83 1,50	8812 8532	94 18	186	8379 1375	18567
112	223	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	12	6954,00 –	– –	83448 –	– –	83448	– 6676	90124
113	224	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	86421,04 3991,00	282,24 73,96	86421 3991	282 74	82148	3984 7232	97637
114	225	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, средах: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmaex ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	44191,00 –	– –	44191 –	– –	44191	– 3535	47726
115	226	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 пом.	Краны шаровые под приварку диаметром до 50 мм. Установка соединений НР - 98%; СП - 8%	соединение	1	1767,99 1665,60	102,39 16,70	1768 1666	103 17	–	1649 273	3690
116	227	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	13435,00 –	– –	13435 –	– –	13435	– 1075	14510
117	228	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	60	18496,10 1503,00	127,20 50,10	1109766 90180	7632 3006	1011954	91322 96087	1297175
118	229	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.	50	2322,35 2272,64	31,13 14,70	116118 113632	1557 735	929	112080 18256	246453
119	230	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/01Б СП - 8%	шт.	50	21131,00 –	– –	1056550 –	– –	1056550	– 84524	1141074
120	231	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	120	8835,00 –	– –	1060200 –	– –	1060200	– 84816	1145016
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3826328	10587	3505984	307336	4464357
			Стоимость монтажных работ	Тенге				309758	3850	–	350693	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2116750				
			Сметная прибыль	Тенге				2116750				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				169340				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2286090				
			Материалы	Тенге				1709578				
			Всего заработная плата	Тенге				1097263				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					313608			
			Накладные расходы	Тенге				291971				
			Сметная прибыль	Тенге				307336				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				161353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2178267				
			Сметная заработная плата	Тенге								187
									313608			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4464357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								187
			Сметная заработная плата	Тенге					313608			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21236145**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5054878				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300046			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					146937			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8977752		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						487929		
			- Накладные расходы	Тенге							4878632	
			- Сметная прибыль	Тенге							1536908	
			ИТОГО:									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	21 236 145
в т.ч. Оборудование	21 236 145
Временные здания и сооружения (1,5%)	487 929
Итого с временными зданиями и сооружениями	311 223
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	21 547 368
Итого с затратами в зимнее время	463 308
Непредвиденные работы и затраты - 2%	22 010 676
Итого с непредвиденными работами и затратами	430 455
Сметная стоимость в текущих ценах 02.2024 г. К=1,050036	22 441 131
Итого сметная стоимость в текущих ценах	23 563 995
НДС (12 %)	23 563 995
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2 827 679
	26 391 675

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Майканов А.Е

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Кашкимбаев Ж.М

Принял (Заказчик)

ТОО "BIYOM EDUCATION"

Ергожанбетов С.Н

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

Пешков Д.В

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №44

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-01-05и Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	11	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	574	91,00	–	52234	–	52234	–	56413
			СП - 8%			–	–	–	–		4179	
2	18	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	580,26	0,61	580	–	18	551	1221
			НР - 98%; СП - 8%			561,66	0,33	562	–		90	
3	19	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный RLV-П, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	8423,00	–	8423	–	8423	–	9097
			СП - 8%			–	–	–	–		674	
4	22	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установки на резьбовом соединении	шт.	11	580,26	0,61	6383	7	198	6058	13437
			НР - 98%; СП - 8%			561,66	0,33	6178	4		995	
5	23	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	7417,00	–	7417	–	7417	–	8010
			СП - 8%			–	–	–	–		593	
6	24	2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10	6353,00	–	63530	–	63530	–	68612
			СП - 8%			–	–	–	–		5082	
7	32	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	570	5521,00	–	3146970	–	3146970	–	3398728
			СП - 8%			–	–	–	–		251758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	33	ТТОО "Данфос"	Шаровый кран BVR DN 15	шт	90	2584,22	–	232580	–	232580	–	251186
			СП - 8%			–	–	–	–		18606	
9	34	ТТОО "Данфос"	Шаровый кран BVR DN 25	шт	60	5401,02	–	324061	–	324061	–	349986
			СП - 8%			–	–	–	–		25925	
10	55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	270,4	109,28	1,06	29549	287	637	28052	62209
			НР - 100%, СП - 8%			105,86	–	28625	–		4608	
11	57	2302-0502-0105 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1356,00	–	24408	–	24408	–	26361
			СП - 8%			–	–	–	–		1953	
12	58	2302-0301-0903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16	шт.	2437	196,00	–	477652	–	477652	–	515864
			СП - 8%			–	–	–	–		38212	
13	59	2302-0502-1622 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20x20 СТ РК 1893-2009	шт.	132	1250,00	–	165000	–	165000	–	178200
			СП - 8%			–	–	–	–		13200	
14	60	2302-0502-1624 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 25x20 СТ РК 1893-2009	шт.	452	2033,00	–	918916	–	918916	–	992429
			СП - 8%			–	–	–	–		73513	
15	61	2302-0502-1626 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 32x20 СТ РК 1893-2009	шт.	18	3266,00	–	58788	–	58788	–	63491
			СП - 8%			–	–	–	–		4703	
16	62	2302-0502-1627 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 32x25 СТ РК 1893-2009	шт.	12	3921,00	–	47052	–	47052	–	50816
			СП - 8%			–	–	–	–		3764	
17	63	2302-0502-1011 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	849	1957,00	–	1661493	–	1661493	–	1794412
			СП - 8%			–	–	–	–		132919	
18	64	2302-0502-1016 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25x25x25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	314	2411,00	–	757054	–	757054	–	817618
			СП - 8%			–	–	–	–		60564	
19	65	2302-0502-1029 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x32x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	4030,00	–	72540	–	72540	–	78343
			СП - 8%			–	–	–	–		5803	
			Отопление.Лестничные клетки									
20	84	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	26	91,00	–	2366	–	2366	–	2555
			СП - 8%			–	–	–	–		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	88	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 пним.	Краны шаровые приварные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	7	1767,99	102,39	12376	717	–	11541	25830
			НР - 90%, СП - 8%			1665,60	16,70	11659	117		1913	
22	89	2304-0902-2501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	18590,00	–	130130	–	130130	–	140540
			СП - 8%			–	–	–	–		10410	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8198502	1011	8151467	46202	8905358
								47024	121	–	659653	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8199502				
		Материалы		Тенге				854				
		Всего заработная плата		Тенге					47145			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8150614				
			Накладные расходы	Тенге				46202				
			Сметная прибыль	Тенге				659653				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				8905357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					47145			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8905357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					47145			
				РАЗДЕЛ 2.ИТП								
23	106	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	7719,95	490,72	15440	981	2835	9119	26523
			НР - 75%, СП - 8%			5812,00	267,20	11624	534		1965	
24	107	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установок приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1470,78	175,46	5883	702	2275	2480	9032
			НР - 75%, СП - 8%			726,50	100,20	2906	401		669	
25	108	2305-1501-0912 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Senior 30, фланцевый, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss	шт.	2	392725,00	–	785450	–	785450	–	848286
			СП - 8%			–	–	–	–		62836	
26	109	2307-0213-0304 РСНБ РК 2015	Термопреобразователь Pt 500	шт.	2	21992,00	–	43984	–	43984	–	47503
			СП - 8%			–	–	–	–		3519	
27	110	2307-0502-0241 РСНБ РК 2015 пним.	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	406560,00	–	406560	–	406560	–	439085
			СП - 8%			–	–	–	–		32525	
28	111	2305-1401-0502 РСНБ РК 2015 пним.	Блок дистанционного управления ECA 30, типа Danfoss/УПСД/	шт.	1	51630,00	–	51630	–	51630	–	55760
			СП - 8%			–	–	–	–		4130	
29	112	1312-1305-0303 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7467,30	567,48	14935	1135	440	8446	25252
			НР - 61%, СП - 8%			6680,00	243,36	13360	487		1870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	113	2304-1010-1203 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода VFG фланцевый, диапазон настройки расхода от 0,8 м3/ч до 12 м3/ч, пропускной способностью 20 м3/ч. Tмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	903172,00	–	1806344	–	1806344	–	1950852
			СП - 8%			–	–	–	–		144508	
31	114	2304-1010-1601 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	385961,00	–	771922	–	771922	–	833676
			СП - 8%			–	–	–	–		61754	
32	115	2304-1010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная типа Danfoss	шт.	4	17332,00	–	69328	–	69328	–	74874
			СП - 8%			–	–	–	–		5546	
33	118	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352,00	–	200352	–	200352	–	216380
			СП - 8%			–	–	–	–		16028	
34	121	2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255648,00	–	255648	–	255648	–	276100
			СП - 8%			–	–	–	–		20452	
35	124	2305-1207-2123 РСНБ РК 2015	Привод электрический AME 655, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	504968,00	–	504968	–	504968	–	545365
			СП - 8%			–	–	–	–		40397	
36	125	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы,датчики на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1731,46	89,55	3463	179	1347	1182	5016
			НР - 61%, СП - 8%			968,60	0,17	1937	–		372	
37	127	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	71603,00	–	71603	–	71603	–	77331
			СП - 8%			–	–	–	–		5728	
38	128	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	–	19597	–	19597	–	21165
			СП - 8%			–	–	–	–		1568	
39	131	2305-1401-0109 РСНБ РК 2015	Гильза защитная латунная, для датчика ESMU , типа Danfoss	шт.	6	7229,00	–	43374	–	43374	–	46844
			СП - 8%			–	–	–	–		3470	
40	132	1507-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	5	45864,83	909,56	229324	4547	6482	133531	391883
			НР - 61%, СП - 8%			43659,00	121,68	218295	608		29028	
41	142	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	5	5115,54	89,05	25578	445	10346	14655	43482
			НР - 98%, СП - 8%			2957,40	33,40	14787	167		3219	
42	143	2304-1004-1704 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа Rasetti ГОСТ 31294-2005	шт.	5	26379,00	–	131895	–	131895	–	142447
			СП - 8%			–	–	–	–		10552	
43	161	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2	9128,84	1103,40	18258	2207	198	16317	37341
			НР - 98%, СП - 8%			7926,47	398,35	15853	797		2766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	162	2304-1013-0425 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	136894,00	–	273788	–	273788	–	295691
			СП - 8%			–	–	–	–		21903	
45	163	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	4	7301,30	811,41	29205	3246	280	26296	59941
			НР - 98%; СП - 8%			6419,78	288,26	25679	1153		4440	
46	164	2304-1013-0424 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	97609,00	–	390436	–	390436	–	421671
			СП - 8%			–	–	–	–		31235	
47	165	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	3236,59	569,41	3237	510	58	2771	6489
			НР - 98%; СП - 8%			2669,45	158,51	2669	159		481	
48	166	2304-1013-0423 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	61643,00	–	61643	–	61643	–	66574
			СП - 8%			–	–	–	–		4931	
49	167	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	4	2166,14	325,61	8665	1302	92	7637	17606
			НР - 98%; СП - 8%			1817,85	130,24	7271	521		1304	
50	168	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	40675,00	–	162700	–	162700	–	175716
			СП - 8%			–	–	–	–		13016	
51	169	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1747,43	236,50	1747	237	20	1548	3559
			НР - 98%; СП - 8%			1490,31	89,69	1490	90		264	
52	170	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	31042,00	–	31042	–	31042	–	33525
			СП - 8%			–	–	–	–		2483	
53	171	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	11080,29	529,95	22161	1060	2527	18525	43941
			НР - 98%; СП - 8%			9286,75	164,62	18574	329		3255	
54	172	2304-1001-3311 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 512 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	616417,00	–	1232834	–	1232834	–	1331461
			СП - 8%			–	–	–	–		98627	
55	173	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2	11004,07	529,95	22008	1060	2374	18525	43775
			НР - 98%; СП - 8%			9286,75	164,62	18574	329		3243	
56	174	2304-1001-3310 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	400361,00	–	800722	–	800722	–	864780
			СП - 8%			–	–	–	–		64058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	175	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
				шт.	5	4795,04	282,24	23975	1411	2609	19918	47405
			НР - 98%; СП - 85%			3981,00	73,96	19955	370		3511	
58	176	2304-1001-3307 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали. Тмакс 350°С, PN 40, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91									
				шт.	4	82934,00	–	331736	–	331736	–	358275
			СП - 85%			–	–	–	–		26539	
59	177	2304-1001-3306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали. Тмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015									
				шт.	1	53386,00	–	53386	–	53386	–	57657
			СП - 85%			–	–	–	–		4271	
60	180	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
				комплект	12	579,15	–	6950	–	754	6072	14064
			НР - 98%; СП - 85%			516,31	–	6196	–		1042	
61	181	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе									
				шт.	12	1450,00	–	17400	–	17400	–	18792
			СП - 85%			–	–	–	–		1392	
62	188	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
				м трубопровода	28	109,28	1,06	3060	30	66	2905	6442
			НР - 98%; СП - 85%			105,86	–	2964	–		477	
63	189	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое									
				м трубопровода	72	114,74	1,06	8261	76	563	7469	16989
			НР - 98%; СП - 85%			105,86	–	7622	–		1258	
64	190	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое									
				м трубопровода	12	139,11	1,06	1669	13	386	1245	3147
			НР - 98%; СП - 85%			105,86	–	1270	–		233	
65	191	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex									
				м трубопровода	96	708,78	76,68	68043	7361	25538	29755	105612
			НР - 76%; СП - 85%			366,08	41,75	35144	4008		7824	
66	194	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019									
				м	24,24	1319,00	–	31973	–	31973	–	34531
			СП - 85%			–	–	–	–		2558	
67	195	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019									
				м	20,6	811,00	–	16707	–	16707	–	18044
			СП - 85%			–	–	–	–		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	196	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	24,24	651,00	–	15780	–	15780	–	17042
			СП - 8%			–	–	–	–		1262	
69	197	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	28,28	483,00	–	13659	–	13659	–	14752
			СП - 8%			–	–	–	–		1093	
70	201	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж обор.оборудования	шт.	2	45864,83	909,56	91730	1819	2593	53412	156754
			МР - 6,1%, СП - 8%			43659,00	121,68	87318	243		11611	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9200053	28321	8658244	381808	10348412
								513488	10196	–	766550	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				811319				
			Материалы	Тенге				15970				
			Всего заработная плата	Тенге					337713			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				450544				
			Накладные расходы	Тенге				208170				
			Сметная прибыль	Тенге				81559				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1101048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					337713			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				146162				
			Материалы	Тенге				25538				
			Всего заработная плата	Тенге					39152			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78119				
			Накладные расходы	Тенге				29755				
			Сметная прибыль	Тенге				14074				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				189991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					39152			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				8242572				
			Материалы	Тенге				20273				
			Всего заработная плата	Тенге					146819			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8067798				
			Сдача и испытание	Тенге				1941				
			Накладные расходы	Тенге				143883				
			Сметная прибыль	Тенге				670917				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9057372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					146819			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10348411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					523684			
			РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение приточного оборудования									
71	215	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	3	2166,14	325,61	6498	977	67	5727	13203
			НР - 98%; СП - 8%			1817,85	130,24	5454	391		978	
72	216	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный. Tмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	3	40675,00	–	122025	–	122025	–	131787
			СП - 8%			–	–	–	–		9762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				128523	977	122092	5727	144990
								5454	391	–	10740	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				128523				
		Материалы		Тенге				68				
		Всего заработная плата		Тенге					5845			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122025				
		Сдача и испытание		Тенге				187				
			Накладные расходы	Тенге				5727				
			Сметная прибыль	Тенге				10740				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				144990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5845			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19398760
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				565966				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30389			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10708			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16931803		
			- Накладные расходы	Тенге							433737	
			- Сметная прибыль	Тенге							1436943	
			ИТОГО:									19 398 760
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								19 398 760
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								290 981
				Итого с временными зданиями и сооружениями								19 689 741
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								433 174
				Итого с затратами в зимнее время								20 122 916
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								402 458
				Итого с непредвиденными работами и затратами								20 525 374
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								21 552 382
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								21 552 382
				НДС (12 %)								2 586 286
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								24 138 667

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Майсанов А.Е

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Кашкимбаев Ж.М

Трошанбетов С.Н

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

Пешков Д.В

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е20,Е33,Е17(проектное наименование).

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЖАГ/27 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Жагалау) 02.09.2020 г.)

Акт выполненных работ №45

за октябрь 2021 (месяц, год) на 6-2-1и Наружные сети водопровода и канализации

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1									
			Земляные работы									
1	54	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	154,92	165,60	155,21	25655	24045	–	6295	34506
			НР - 72%; СП - 8%			10,39	46,05	1610	7134		2556	
2	55	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2,19	-2551,50	–	-5588	–	–	-4823	-10380
			НР - 72%; СП - 8%			-2551,50	–	-5588	–		-769	
3	56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,3	1084,75	–	17681	–	–	12731	32845
			НР - 72%; СП - 8%			1084,75	–	17681	–		2433	
4	57	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,05	-20,24	-20,24	-163	-163	–	-53	-233
			НР - 72%; СП - 8%			–	-9,07	–	-73		-17	
5	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками**	м3	91,95	190,54	84,81	17520	7798	–	9902	29616
			НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	9722	4031		2194	
			Трубопровод									
6	59	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	11,4	2818,28	170,84	32128	1947	15274	15418	51349
			НР - 99%; СП - 8%			1307,64	58,45	14907	666		3804	
7	60	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 11пр. в зон. вып. 18	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	224,4	2629,52	19,71	590064	4423	568923	18459	657205
			НР - 99%; СП - 8%			74,50	8,59	16718	1928		48682	
8	61	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 11пр. в зон. вып. 18	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	м трубопровода	14	3471,03	27,92	48594	390	46927	1433	56029
			НР - 99%; СП - 8%			91,23	12,17	1277	170		4002	
9	62	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,307	47166,60	–	14480	–	3879	10495	26973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			34550,60	–	10601	–		1998	
10	63	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,014	56565,60	–	792	–	389	479	1372
			НР - 99%; СП - 8%			34550,60	–	483	–		102	
Труба в перепадном колодце												
11	65	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,728	2367,00	–	1723	–	1723	–	1861
			СП - 8%			–	–	–	–		138	
12	66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1621,39	985,90	1621	986	–	943	2769
			НР - 99%; СП - 8%			635,49	316,82	635	317		205	
13	67	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 10	шт.	1	4986,00	–	4986	–	4986	–	5385
			СП - 8%			–	–	–	–		399	
14	68	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2389,65	1451,77	2390	1452	–	1391	4083
			НР - 99%; СП - 8%			937,88	466,68	938	467		302	
15	69	2302-0303-2409 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 10	шт.	1	2692,00	–	2692	–	2692	–	2907
			СП - 8%			–	–	–	–		215	
			Колодцы									
16	70	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,55	59626,39	12264,50	271300	55804	104670	134405	458161
			НР - 99%; СП - 8%			24357,38	5480,55	110826	24937		32456	
17	71	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12703,00	–	50812	–	50812	–	54877
			СП - 8%			–	–	–	–		4065	
18	72	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10159,00	–	40636	–	40636	–	43887
			СП - 8%			–	–	–	–		3251	
19	73	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	7832,00	–	46992	–	46992	–	50751
			СП - 8%			–	–	–	–		3759	
20	74	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4969,00	–	19876	–	19876	–	21466
			СП - 8%			–	–	–	–		1590	
21	75	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4075,00	–	24450	–	24450	–	26406
			СП - 8%			–	–	–	–		1956	
22	76	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	18,889	48329,20	8310,76	912720	156982	432158	391722	1408798
			НР - 99%; СП - 8%			17130,60	3816,99	323580	72099		104355	
23	77	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	24234,00	–	169638	–	169638	–	183209
			СП - 8%			–	–	–	–		13571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	78	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	7	16492,00 –	– –	115444 –	– –	115444	– 9236	124680
25	79	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	7	17675,00 –	– –	123725 –	– –	123725	– 9898	133623
26	80	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	15	21539,00 –	– –	323085 –	– –	323085	– 25847	348932
27	81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	21	4075,00 –	– –	85575 –	– –	85575	– 6846	92421
28	82	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	12	4969,00 –	– –	59628 –	– –	59628	– 4770	64398
29	83	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	18	17243,00 –	– –	310374 –	– –	310374	– 24830	335204
30	86	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93% СП - 8%	м3 кладки	0,32	33149,44 7895,65	2284,56 601,20	10608 2527	731 192	7380	2529 1051	14188
31	87	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты щебеночные. Устройство/отчистка/ НР - 93% СП - 8%	м3 основания	5,4	7590,86 1089,70	1924,26 927,88	40991 5884	10391 5011	24716	10132 4090	55213
32	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм (В15)/отчистка/ НР - 93% СП - 8%	м3	3,6	21817,25 1579,90	1153,47 302,77	78542 5686	4153 1090	68783	6166 6777	91485
33	89	1337-0102-0168 РСНБ РК 2015 Р. 1337 ТЧ п.5 Кзтр=1,3, Кзм=1,3 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке. Выполнение на монтажной площадке работ по контролю и восстановлению геометрической формы оборудования по причине недостаточной его жесткости, применены коэффициенты к затратам труда - 1,3, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,3. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25 НР - 61% СП - 8%	шт.	2	404351,20 317942,63	67473,33 25438,14	808702 635885	134946 50876	37871	418925 98210	1325837
34	90	Прайс листТОО "CST - KazSvyazComtelect"	Жироуловитель GG1000,V-1000л,с датчиком ДУМ-1	комплект	2	427118,21 –	– –	854236 –	– –	854236	– –	854236
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5101909 1153372	403885 168845	2690416 854236	1037349 422802	6662059
			Стоимость оборудования	Тенге				854236				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				854236				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				808702				
			Материалы	Тенге				37870				
			Всего заработная плата	Тенге					686761			
			Накладные расходы	Тенге				418925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				98210				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1326837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
			Сметная заработная плата	Тенге					686761			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3119196				
		Материалы		Тенге				1272908				
		Всего заработная плата		Тенге					635456			
		Местные материалы		Тенге				1059861				
			Накладные расходы	Тенге				618424				
			Сметная прибыль	Тенге				299010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4036630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
			Сметная заработная плата	Тенге					635456			
		Стоимость санитехнических работ		Тенге				319775				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319775				
			Сметная прибыль	Тенге				25582				
		ВСЕГО, Стоимость санитехнических работ		Тенге				345357				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6562060				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
			Сметная заработная плата	Тенге					1322217			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация ливневая К2									
			Земляные работы									
35	91	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	418,41	165,60	155,21	69289	64942	–	17003	93195
			НР - 72%, СП - 85%			10,39	46,05	4347	19268		6903	
36	92	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	5,68	2551,50	–	14493	–	–	10435	26922
			НР - 72%, СП - 85%			2551,50	–	14493	–		1994	
37	93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	131,8	1084,75	–	142970	–	–	102938	265581
			НР - 72%, СП - 85%			1084,75	–	142970	–		19673	
38	94	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(обратная засыпка)**	м3	274,2	20,24	20,24	5550	5550	–	1791	7928
			НР - 72%, СП - 85%			–	9,07	–	2487		587	
39	95	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Послойное уплотнение местным пневматическими трамбовками**	м3	274,2	190,54	84,81	52246	23255	–	29829	88317
			НР - 72%, СП - 85%			105,73	43,84	28991	12021		6542	
			Трубопровод									
40	96	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	23,8	2818,28	170,84	67075	4066	31887	32188	107204
			НР - 99%, СП - 85%			1307,64	58,45	31122	1391		7941	
41	97	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	м трубопровода	24	3471,03	27,92	83305	670	80445	2457	92623
			НР - 99%, СП - 85%			91,23	12,17	2190	292		6861	
42	98	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка**	м трубопровода	120,2	5975,02	32,30	718197	3882	780375	15476	792367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			115,97	14,08	13940	1692		58694	
43	99	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 315 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	24,7	8329,44 154,87	37,23 16,22	205737 3825	920 401	200992	4184 16794	226714
44	100	1123-1401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	2	12459,01 186,84	43,25 18,85	24918 374	87 38	24457	407 2026	27351
45	101	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,02	56565,60 34530,60	– –	1131 691	– –	440	684 145	1960
46	102	1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,125	74972,40 40262,40	– –	9372 5033	– –	4339	4982 1148	15503
47	103	1122-0701-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,22	90182,40 40262,40	– –	19840 8858	– –	10982	8769 2289	30898
48	104	1122-0701-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,05	134664,00 46134,00	– –	6733 2307	– –	4426	2284 721	9738
			Колодцы									
49	105	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,02	-59626,39 -24357,38	-12264,50 -5480,55	-60819 -24845	-12510 -5590	-23464	-30130 -7276	-98225
50	106	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	-12703,00 –	– –	-38109 –	– –	-38109	– -3049	-41158
51	107	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	3	-9215,00 –	– –	-27645 –	– –	-27645	– -2212	-29857
52	110	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	9,5	-48320,20 -17150,60	-8310,76 -3816,99	-489042 -162741	-78952 -36261	-217349	-197012 -52484	-708538
53	111	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	11	-24234,00 –	– –	-266574 –	– –	-266574	– -21326	-287900
54	112	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	8	-16492,00 –	– –	-131936 –	– –	-131936	– -10555	-142491
55	113	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	8	-17675,00 –	– –	-141400 –	– –	-141400	– -11312	-152712
			Колодец дождеприемный									
56	118	1123-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,214	96667,59 46333,26	24966,29 11021,31	214022 102582	55275 24401	56165	125713 27179	366914
57	119	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	6403,00	–	57627	–	57627	–	62237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		4610	
58	120	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,044	70577,00	–	73682	–	73682	–	79877
			СП - 8%			–	–	–	–		5895	
59	121	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Диафрагмы большой для прогонной части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	9	36857,00	–	331713	–	331713	–	358250
			СП - 8%			–	–	–	–		26537	
60	122	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0041	266174,00	–	1091	–	1091	–	1178
			СП - 8%			–	–	–	–		87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				973466	67185	732144	131698	1193576
								174137	20140	–	88412	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				641753				
		Материалы		Тенге				873696				
		Всего заработная плата		Тенге					194277			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1091				
		Местные материалы		Тенге				-474355				
			Накладные расходы	Тенге				131698				
			Сметная прибыль	Тенге				61875				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				835326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
			Сметная заработная плата	Тенге					194277			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				331713				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				331713				
			Сметная прибыль	Тенге				26537				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				358250				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1193576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
			Сметная заработная плата	Тенге					194277			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7755635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1327509				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					471070			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188985			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3422560		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						854236		
			- Накладные расходы	Тенге							1149047	
			- Сметная прибыль	Тенге							511214	
			ИТОГО:									7 755 635

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	7 755 635
в т.ч. Оборудование	854 236
Временные здания и сооружения (1,5%)	103 521
Итого с временными зданиями и сооружениями	7 859 156
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	154 108
Итого с затратами в зимнее время	8 013 264
Непредвиденные работы и затраты - 2%	143 181
Итого с непредвиденными работами и затратами	8 156 445
Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036	8 564 561
Итого сметная стоимость в текущих ценах	8 564 561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				НДС (12 %)								1 027 747
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**9 592 308**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Майсанов А.Е**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Кашкимбаев Ж.М**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Петров А.В**