Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Я. Гашека в границах улицы В.Чкалова –Котельная №3 г.Костанай». Корректировка сметной документации

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		380	09.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Я. Гашека в границах улицы В.Чкалова –Котельная №3 г.Костанай». Корректировка сметной документации	116 860 105,00	53 631 876							6 435 825	60 067 701,00

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

БИН 010140002665

Исполнительный директор _____ **Ныышанов К.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991

Эксперт _____ **Шукенов Р.Д.**
ИИН 861111350308
Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.

Заказчик:
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
БИН 991240001001

Директор _____ **Шакабаев К.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопровода Д-400 мм по ул.Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай. Корректировка сметной документвции**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№380 от 09.03.2023 года.**

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **2-01-01-01 Наружные сети водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (снятие ПСП)	$м^3$	598,55	96,00 0,00	96,00 24,00	57460,80 0,00	57460,80 14365,20			57460,80	
2	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	5817	375,00 0,00	375,00 77,00	2181375,00 0,00	2181375,00 447909,00			2181375,00	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. (Доработка коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.)	$м^3$	220,26	9300,00 9300,00	0,00 0,00	2048418,00 2048418,00	0,00 0,00			2048418,00	
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	709,55	460,00 0,00	460,00 94,00	326393,00 0,00	326393,00 66697,70			326393,00	
5	5	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	5853,8	93,00		544403,40				544403,40	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	4584,2	66,00 0,00	66,00 16,00	302557,20 0,00	302557,20 73347,20			302557,20	
7	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	4584,2	29,00 0,00	29,00 7,00	132941,80 0,00	132941,80 32089,40			132941,80	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1453,1	4045,00 4045,00	0,00 0,00	5877789,50 5877789,50	0,00 0,00			5877789,50	
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	694,31	2733,00		1897549,23		1897549,23		1897549,23	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	5215,4	642,00 394,00	248,00 79,00	3348286,80 2054867,60	1293419,20 412016,60			3348286,80	
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	5215,4	217,00 45,00	170,00 37,00	1131741,80 234693,00	886618,00 192969,80	10431,00		1131741,80	
12	12	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (возврат ПСП)	$м^3$	598,55	96,00 0,00	96,00 24,00	57460,80 0,00	57460,80 14365,20			57460,80	
13	20	6121-0105-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 1100 мм (д-450мм)	км	0,4414	5552027,00 3354464,00	1911428,00 477307,00	2450664,72 1480660,41	843704,32 210683,31	126301,00		2450664,72	
14	21	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	441,471	42007,00		18544872,30		18544872,30		18544872,30	
15	33	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм (футляр)	км	0,018	11698341,00 6735572,00	4351403,00 1148992,00	210570,14 121240,30	78325,26 20681,86	11005,00		210570,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	34	241-102-0263 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм (футляр)	м	18	118476,00		2132568,00		2132568,00		2132568,00	
17	35	6121-0201-0850 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,018	14485504,00 867427,00	4412629,00 1185538,00	260739,07 15613,69	79427,32 21339,68	165697,00		260739,07	
18	36	6121-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 450 мм	м	18	9188,00 6899,00	44,00 12,00	165384,00 124182,00	792,00 216,00	40410,00		165384,00	
19	37	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	56691,00 34997,00	5526,00 118,00	56691,00 34997,00	5526,00 118,00	16168,00		56691,00	
20	38	6121-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т	0,32	200755,00 160917,00	33633,00 9190,00	64241,60 51493,44	10762,56 2940,80	1986,00		64241,60	
21	40	241-505-0307 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм (ТФ 400х150 Б)	шт.	2	332640,00		665280,00		665280,00		665280,00	
22	74	241-116-1117 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм (с ПП покрытием)	шт.	2	186618,00		373236,00		373236,00		373236,00	
23	78	241-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	2	32201,00		64402,00		64402,00		64402,00	
24	105	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.*	км	0,4414	80799,00 35386,00	45413,00 9566,00	35664,68 15619,38	20045,30 4222,43			35664,68	
25	106	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	441,4	81,00		35753,40		35753,40		35753,40	
26	121	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,9743	79484,00 47483,00	27793,00 8452,00	474861,26 283677,69	166043,72 50494,78	25139,00		474861,26	
27	122	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,98	2733,00		2678,34		2678,34		2678,34	
28	123	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	36435,00		72870,00		72870,00		72870,00	
29	125	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	40953,00		245718,00		245718,00		245718,00	
30	126	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	9376,00		18752,00		18752,00		18752,00	
31	127	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	2	40292,00		80584,00		80584,00		80584,00	
32	128	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	8188,00		32752,00		32752,00		32752,00	
33	129	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13099,00		26198,00		26198,00		26198,00	
34	130	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	69640,00		139280,00		139280,00		139280,00	
35	132	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0534	1133576,00		60532,96		60532,96		60532,96	
36	133	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,9	4813,00 1258,00	44,00 6,00	139095,70 36356,20	1271,60 173,40	101469,00		139095,70	
			ИТОГО по акту					44259766,50 12379608,21	6444123,88 1564630,36	24891632,23 0,00	0,00 0,00	44259766,50	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6,50%								2 876 885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-монтажей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-монтажей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справа приложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	133	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен. фундаментов обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,9	4813,00 1258,00	44,00 6,00	139095,70 36356,20	1271,60 173,40	101469,00		139095,70	
			ИТОГО по акту					44259766,50 12379608,21	6444123,88 1564630,36	24891632,23 0,00	0,00 0,00	44259766,50	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6,50%								2 876 885	
			Итого с затратами на организацию и управлению СМР									47 136 651	
			Сметная прибыль 5%	5,00%								2 356 833	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%								1 414 100	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50 907 583	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50%, К=1	1								25 453 792	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 50%, К=1,075	1,075								27 362 826	
			Итого в текущих ценах									52 816 618	
			НДС 12%	12%								6 337 994	
			Итого с НДС									59 154 612	

Сдал (Подрядчик)

ИП "TOLAGAI-2050"
БИН 970140000[illegible]

Руководитель проекта Шаймаданов Ж.С.

Принял (Заказчик)

КГП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
БИН 991240001001

Директор Шалабаев К.В.

Разработчик проекта (строительства или технического надзора) авторского надзора:
ТОО "ПИ "Кустанайдорпроект"
БИН 920540000[illegible]

Инженер группы авторского надзора Деревянкин Е.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991

Эксперт Шукенов Р.Д.
ИИН 8[illegible]11350308
Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемных показателей стоимости.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопровода Д-400 мм по ул.Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай. Корректировка сметной документвции**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№380 от 09.03.2023 года.**

Акт выполненных работ №5

за **Декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-01-02 Электрохимзащита водопроводных сетей работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	$м^3$	5	5938,00 5938,00	0,00 0,00	29690,00 29690,00	0,00 0,00			29690,00	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	5	3683,00 3683,00	0,00 0,00	18415,00 18415,00	0,00 0,00			18415,00	
3	3	1125-0129-0401 *РСНБ РК 2022*	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	5	98093,00 58387,00	34339,00 8699,00	490465,00 291935,00	171695,00 43495,00	26835,00		490465,00	
4	4	261-404-0616 *РСНБ РК 2022*	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	15661,00		78305,00		78305,00		78305,00	
5	5	243-110-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,05	161989,00		8099,45		8099,45		8099,45	
6	6	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки (ковер)	шт.	2	24950,00 16341,00	6384,00 1761,00	49900,00 32682,00	12768,00 3522,00	4450,00		49900,00	
7	7	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,1	65338,00		6533,80		6533,80		6533,80	
8	8	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	2	512,00		1024,00		1024,00		1024,00	
9	9	261-302-0262 *РСНБ РК 2022*	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	745,00		745,00		745,00		745,00	
			ИТОГО по акту					683177,25 372722,00	184463,00 47017,00	125992,25 0,00	0,00 0,00	683177,25	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6,50%								44 407	
			Итого с затратами на организацию и управлению СМР									727 584	
			Сметная прибыль 5%	5,00%								36 379	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%								21 828	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									785 790	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50%, К=1	1								392 895	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 50%, К=1,075	1,075								422 362	
			Итого в текущих ценах									815 258	
			НДС 12%	12%								97 831	
			Итого с НДС									913 089	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполненные работы, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

БИН 141000

Руководитель проекта _____ **Ибрагимжанов Ж.С.**

Разработчик проектной документации и/или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Проектный институт «Кустанайдорпроект»
БИН 920

Инженер группы авторского надзора _____ **Деревяшкин Е.М.**

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости.

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТС, АД акимата города Костаная"

БИН 09124000106

Директор _____ **Шалабаев К.В.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991

Эксперт _____ **Шукенов Р.Д.**

ИИН 861

Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.