1409 679.86

Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Я. Гашека в границах улицы В.Чкалова –Котельная №3 г.Костанай». Корректировка сметной документации

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		380	09.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Я. Гашека в границах улицы В.Чкалова –Котельная №3 г.Костанай». Корректировка сметной документации	148 657 606,00	74 791 476							8 974 977	83 766 453,00

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

БИН 010140002665

Заместитель директора по общестроительным работам с материальной и финансовой ответственностью_____ Сердалин А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991

Эксперт _____ Шукенов Р.Д.
ИИН 861111350308
Аттестат №KZ73VTE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VTE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VTE00024763 от 07.04.2017 г.

Заказчик:

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

БИН 991240001001

Директор_____ Шалабаев К.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопровода Д-400 мм по ул.Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай. Корректировка сметной документвции**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 380 от 09.03.2023 года.**

Акт выполненных работ №8

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Наружные сети водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0104-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (снятие ПСП)	$м^3$	66,6231	96,00	96,00	6395,82	6395,81			6395,82	
						0,00	24,00	0,00	1598,95				
2	2	6101-0102-0114 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	639,18	375,00	375,00	239692,50	239692,50			239692,50	
						0,00	77,00	0,00	49216,86				
3	3	6101-0201-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. (Доработка коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.)	$м^3$	24,427	9300,00	0,00	227171,10	0,00			227171,10	
						9300,00	0,00	227171,10	0,00				
4	4	6101-0102-0214 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	78,812	460,00	460,00	36253,52	36253,52			36253,52	
						0,00	94,00	0,00	7408,33				
5	5	412-102-0105 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	643,44	93,00		59839,92				59839,92	
6	6	6101-0106-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	504,19	66,00	66,00	33276,54	33276,54			33276,54	
						0,00	16,00	0,00	8067,04				
7	7	6101-0106-0111 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	504,19	29,00	29,00	14621,51	14621,51			14621,51	
						0,00	7,00	0,00	3529,33				
8	8	6101-0206-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	160,37	4045,00	0,00	648696,65	0,00			648696,65	
						4045,00	0,00	648696,65	0,00				
9	9	211-401-0101 ***РСНБ РК 2022***	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	77,833	2733,00		212717,59		212717,59		212717,59	
10	10	6101-0107-0501 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	572,94	642,00	248,00	367827,48	142089,12			367827,48	
						394,00	79,00	225738,36	45262,26				
11	11	6101-0107-0601 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	572,94	217,00	170,00	124327,98	97399,80	1146,00		124327,98	
						45,00	37,00	25782,30	21198,78				
12	12	6101-0104-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (возврат ПСП)	$м^3$	66,642	96,00	96,00	6397,63	6397,63			6397,63	
						0,00	24,00	0,00	1599,41				
13	13	6101-0101-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	246	509,00	509,00	125214,00	125214,00			125214,00	
						0,00	108,00	0,00	26568,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6101-0106-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 2	$м^3$	246	66,00	66,00	16236,00	16236,00			16236,00	
						0,00	16,00	0,00	3936,00				
15	15	6101-0107-0501 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	246	642,00	248,00	157932,00	61008,00			157932,00	
						394,00	79,00	96924,00	19434,00				
16	16	6121-0802-0401 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	34563,00	27794,00	34563,00	27794,00			34563,00	
						6769,00	2667,00	6769,00	2667,00				
17	17	6121-0802-0515 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 500 мм, в грунтах 1-3 групп	м	241,6	82519,00	34171,00	19936590,40	8255713,60	9323343,00		19936590,40	
						9758,00	5598,00	2357532,80	1352476,80				
18	18	6121-0105-0117 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 1100 мм (д-450мм)	км	0,0367	5552027,00	1911428,00	203759,39	70149,41	10501,00		203759,39	
						3354464,00	477307,00	123108,83	17517,17				
19	19	6121-0105-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,002	1203970,00	187737,00	2407,94	375,47	3,00		2407,94	
						1014721,00	47456,00	2029,44	94,91				
20	20	241-201-0604 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	2,02	241,00		486,82		486,82		486,82	
21	21	6121-0401-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,37753	3769732,00	1317869,00	1423186,92	497535,08	56437,00		1423186,92	
						2302373,00	336794,00	869214,88	127149,84				
22	22	241-102-0254 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	1,8	57272,00		103089,60		103089,60		103089,60	
23	23	241-102-0218 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5	6472,00		3236,00		3236,00		3236,00	
24	24	241-102-0139 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,7	1983,00		1388,10		1388,10		1388,10	
25	25	241-102-0117 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,6	926,00		555,60		555,60		555,60	
26	26	241-102-0255 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	2,6	52713,00		137053,80		137053,80		137053,80	
27	27	241-102-0226 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	9900,00		5940,00		5940,00		5940,00	
28	28	6121-0801-0401 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	56691,00	5526,00	113382,00	11052,00	32336,00		113382,00	
						34997,00	118,00	69994,00	236,00				
29	29	6121-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т	0,774	200755,00	33633,00	155384,37	26031,94	4802,00		155384,37	
						160917,00	9190,00	124549,76	7113,06				
30	30	241-505-0307 ***РСНБ РК 2022***	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм (ТФ 400х300 Б)	шт.	1	332640,00		332640,00		332640,00		332640,00	
31	31	241-505-0310 ***РСНБ РК 2022***	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм (ТФ 400х400 Б)	шт.	1	343506,00		343506,00		343506,00		343506,00	
32	32	241-509-0227 ***РСНБ РК 2022***	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм (КФ 400х400 Б)	шт.	1	517449,80		517449,80		517449,80		517449,80	
33	33	6121-0403-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2642,00	58,00	7926,00	174,00	684,00		7926,00	
						2356,00	0,00	7068,00	0,00				
34	34	241-116-0307 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2612,00		7836,00		7836,00		7836,00	
35	35	6121-0403-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	1	3976,00	87,00	3976,00	87,00	502,00		3976,00	
						3387,00	0,00	3387,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	4006,00		4006,00		4006,00		4006,00	
37	37	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	5	5196,00 4418,00	116,00 0,00	25980,00 22090,00	580,00 0,00	3310,00		25980,00	
38	38	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4899,00		24495,00		24495,00		24495,00	
39	39	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	1	7890,00 6627,00	258,00 30,00	7890,00 6627,00	258,00 30,00	1005,00		7890,00	
40	40	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	8726,00		8726,00		8726,00		8726,00	
41	41	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	1	21875,00 18039,00	730,00 60,00	21875,00 18039,00	730,00 60,00	3106,00		21875,00	
42	42	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	24116,00		24116,00		24116,00		24116,00	
43	43	6121-0403-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 400 мм	шт.	8	26271,00 21279,00	881,00 90,00	210168,00 170232,00	7048,00 720,00	32888,00		210168,00	
44	44	241-116-0317 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	8	41869,00		334952,00		334952,00		334952,00	
45	45	241-116-1109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм (с ПП покрытием)	шт.	1	29430,00		29430,00		29430,00		29430,00	
46	46	241-116-1110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (с ПП покрытием)	шт.	3	34494,00		103482,00		103482,00		103482,00	
47	47	241-116-1112 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм (с ПП покрытием)	шт.	3	62007,00		186021,00		186021,00		186021,00	
48	48	241-116-1117 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм (с ПП покрытием)	шт.	6	186618,00		1119708,00		1119708,00		1119708,00	
49	49	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1101,00		1101,00		1101,00		1101,00	
50	50	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1578,00		4734,00		4734,00		4734,00	
51	51	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	3398,00		10194,00		10194,00		10194,00	
52	52	241-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	6	32201,00		193206,00		193206,00		193206,00	
53	53	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2642,00 2356,00	58,00 0,00	2642,00 2356,00	58,00 0,00	228,00		2642,00	
54	54	241-116-0607 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	4103,00		4103,00		4103,00		4103,00	
55	55	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	7	4638,00 2344,00	2294,00 569,00	32466,00 16408,00	16058,00 3983,00			32466,00	
56	56	241-208-1218 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	6	76988,00		461928,00		461928,00		461928,00	
57	57	241-208-0913 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	1	47409,00		47409,00		47409,00		47409,00	
58	58	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т (УГ-1)	шт.	11	6468,00 5706,00	151,00 29,00	71148,00 62766,00	1661,00 319,00	6721,00		71148,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (УГ-1)	м^3	1,232	65338,00		80496,42		80496,42		80496,42	
60	60	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0009	3769732,00 2302373,00	1317869,00 336794,00	3392,76 2072,14	1186,08 303,11	135,00		3392,76	
61	61	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1079,00		1079,00		1079,00		1079,00	
62	62	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	13112,00 9387,00	566,00 176,00	26224,00 18774,00	1132,00 352,00	6318,00		26224,00	
63	63	244-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	882782,00		1765564,00		1765564,00		1765564,00	
64	64	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм(подставка пож.гидрант.)	т	0,0306	4219437,00 2302373,00	1317869,00 336794,00	129114,77 70452,61	40326,80 10305,90	18335,00		129114,77	
65	65	6121-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб, диаметр до 300 мм	км	0,012	2444444,00 1705296,00	739148,00 189097,00	29333,33 20463,55	8869,77 2269,16			29333,33	
66	66	241-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013 PN 22 (Футляр для защиты газопровода в комплекте с ковером ЗФГ 200-6/250-6)	м	12	20412,00		244944,00		244944,00		244944,00	
67	67	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	2	532,00		1064,00		1064,00		1064,00	
68	68	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм/200мм	шт.	2	17997,00 11110,00	1755,00 38,00	35994,00 22220,00	3510,00 76,00	10264,00		35994,00	
69	69	6104-0801-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дополнительных бетонных столбов	шт.	3	36213,00 22270,00	13694,00 4054,00	108639,00 66810,00	41082,00 12162,00	747,00		108639,00	
70	70	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7002,00		21006,00		21006,00		21006,00	
71	71	6121-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 450 мм	км	1,3316	898753,00 584356,00	0,00 0,00	1196779,49 778128,45	0,00 0,00	418651,00		1196779,49	
72	72	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,002	269505,00 265616,00	0,00 0,00	539,01 531,23	0,00 0,00	8,00		539,01	
73	73	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5866,00 4806,00	93,00 30,00	11732,00 9612,00	186,00 60,00	1934,00		11732,00	
74	74	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (VALTEC-СТАНДАРТ VT.120)	шт.	2	5588,00		11176,00		11176,00		11176,00	
75	75	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5866,00 4806,00	93,00 30,00	11732,00 9612,00	186,00 60,00	1934,00		11732,00	
76	76	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	59546,00		119092,00		119092,00		119092,00	
77	77	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	9531,00 7427,00	278,00 90,00	9531,00 7427,00	278,00 90,00	1826,00		9531,00	
78	78	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	84721,00		84721,00		84721,00		84721,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.								
79	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	5	9750,00	278,00	48750,00	1390,00	9130,00		48750,00	
					7646,00	90,00	38230,00	450,00				
80	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	103014,00		515070,00		515070,00		515070,00	
81	6121-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	3	14163,00	648,00	42489,00	1944,00	7758,00		42489,00	
					10929,00	210,00	32787,00	630,00				
82	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	171058,00		513174,00		513174,00		513174,00	
83	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	1	52200,00	17533,00	52200,00	17533,00	4172,00		52200,00	
					30495,00	4764,00	30495,00	4764,00				
84	519-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	1195530,00		1195530,00				1195530,00	
									1195530,00			
85	6121-0402-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 400 мм	шт.	4	80471,00	26062,00	321884,00	104248,00	30860,00		321884,00	
					46694,00	7073,00	186776,00	28292,00				
86	519-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	4	2706032,00		10824128,00				10824128,00	
									10824128,00			
87	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15693,00	6241,00	15693,00	6241,00	359,00		15693,00	
					9093,00	1656,00	9093,00	1656,00				
88	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	1983,00		793,20		793,20		793,20	
89	6121-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 80 мм	шт.	1	22438,00	8870,00	22438,00	8870,00	558,00		22438,00	
					13010,00	2350,00	13010,00	2350,00				
90	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,4	3518,00		1407,20		1407,20		1407,20	
91	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	3	26183,00	11314,00	78549,00	33942,00	2430,00		78549,00	
					14059,00	3020,00	42177,00	9060,00				
92	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,2	4688,00		5625,60		5625,60		5625,60	
93	6121-0601-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	3	40676,00	19052,00	122028,00	57156,00	4917,00		122028,00	
					19985,00	5005,00	59955,00	15015,00				
94	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1,2	8010,00		9612,00		9612,00		9612,00	
95	6121-0601-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 400 мм	шт.	3	114443,00	58389,00	343329,00	175167,00	17595,00		343329,00	
					50189,00	15064,00	150567,00	45192,00				
96	241-102-0251 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	1,2	40716,00		48859,20		48859,20		48859,20	
97	6121-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников, диаметр труб 300 мм	шт.	1	179473,00	59271,00	179473,00	59271,00	50122,00		179473,00	
					70080,00	15187,00	70080,00	15187,00				
98	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,11972	2301958,00	1114701,00	275578,44	133452,01	11931,00		275578,44	
					1087497,00	276152,00	130195,14	33060,92				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	241-117-0211 ***РСНБ РК 2022***	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 400 мм	шт.	2	56656,00		113312,00		113312,00		113312,00	
100	100	6121-0501-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка вантузов двойных	шт.	1	16151,00	802,00	16151,00	802,00	1471,00		16151,00	
						13878,00	249,00	13878,00	249,00				
101	101	245-405-0802 ***РСНБ РК 2022***	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43459,00		43459,00		43459,00		43459,00	
102	102	6116-0605-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	5830,00	599,00	5830,00	599,00	27,00		5830,00	
						5204,00	152,00	5204,00	152,00				
103	103	242-404-0106 ***РСНБ РК 2022***	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (ФМФ-50)	шт.	1	34316,00		34316,00		34316,00		34316,00	
104	104	6125-0704-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.***	км	0,4805	80799,00	45413,00	38823,92	21820,94			38823,92	
						35386,00	9566,00	17002,97	4596,46				
105	105	249-101-0601 ***РСНБ РК 2022***	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	480,5	81,00		38920,50		38920,50		38920,50	
106	106	222-506-0401 ***РСНБ РК 2022***	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0337	1133576,00		38201,51		38201,51		38201,51	
107	107	6109-0307-0501 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных/крышка	м^2	8,50155	15497,00	72,00	131748,52	612,11	104407,00		131748,52	
						3144,00	25,00	26728,87	212,54				
108	108	6107-0115-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,504	15422,00	183,00	7772,69	92,23	5657,90		7772,69	
						4012,00	57,00	2022,05	28,73				
109	109	6112-0302-0313 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покраска простая масляным составом по дереву, крышка	м^2	17,0031	1280,00	5,00	21763,97	85,01	3452,41		21763,97	
						1072,00	1,00	18227,32	17,00				
110	110	6113-0301-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	м^2	22,56	1631,00	408,00	36795,36	9204,48			36795,36	
						1223,00	95,00	27590,88	2143,20				
111	111	6113-0301-0302 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	м^2	22,56	121,00	40,00	2729,76	902,40			2729,76	
						81,00	9,00	1827,36	203,04				
112	112	211-201-0401 ***РСНБ РК 2022***	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	4,94064	5841,00		28858,28		28858,28		28858,28	
113	113	6113-0301-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м^2	22,56	989,00	10,00	22311,84	225,60	3136,00		22311,84	
						840,00	3,00	18950,40	67,68				
114	114	212-501-0304 ***РСНБ РК 2022***	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки Н	т	1,610784	28144,00		45333,90		45333,90		45333,90	
115	115	6124-0103-2703 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж металлических конструкций	т	0,31	1532982,00	44783,00	475224,42	13882,73	364702,00		475224,42	
						311740,00	12333,00	96639,40	3823,23				
116	116	214-203-0102 ***РСНБ РК 2022***	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,31	503436,00		156065,16		156065,16		156065,16	
117	117	6121-0901-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м^2	м	100	22322,00	3243,00	2232200,00	324300,00	1304500,00		2232200,00	
						6034,00	921,00	603400,00	92100,00				
118	118	6121-0701-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	2,9871	7948,00	2779,00	237426,66	83020,47	12570,00		237426,66	
						47483,00	8452,00	141836,47	25246,97				
119	119	211-401-0101 ***РСНБ РК 2022***	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,49	2733,00		1339,17		1339,17		1339,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	36435,00		36435,00		36435,00		36435,00	
121	121	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	31361,00		62722,00		62722,00		62722,00	
122	122	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	40953,00		40953,00		40953,00		40953,00	
123	123	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9376,00		9376,00		9376,00		9376,00	
124	124	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	40292,00		40292,00		40292,00		40292,00	
125	125	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8188,00		24564,00		24564,00		24564,00	
126	126	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13099,00		13099,00		13099,00		13099,00	
127	127	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	69640,00		69640,00		69640,00		69640,00	
128	128	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,5	4813,00 1258,00	44,00 6,00	69788,50 18241,00	638,00 87,00	50910,00		69788,50	
			Итого вне раздела					51144955,56	10846045,56	20371909,76	0,00	51144955,56	
								7847500,96	2010447,68	12019658,00	0,00		
			Раздел 1: Включить										
129	129	1122-1401-1106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м (футляр)	53,28	129537,00 12597,00	47543,00 7730,00	6901731,36 671168,16	2533091,04 411854,40	3697472,00		6901731,36	
130	130	241-201-0628 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м (футляр)	53,8128	82041,00		4414855,92		4414855,92		4414855,92	
131	131	6121-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 450 мм	м	53,28	9188,00 6899,00	44,00 12,00	489536,64 367578,72	2344,32 639,36	119614,00		489536,64	
132	132	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	12,073	81130,00 10107,00	31606,00 5785,00	979482,49 122021,81	381579,24 69842,31	475881,00		979482,49	
			Итого по разделу 1: Включить					12785606,41	2917014,60	8707822,92	0,00	12785606,41	
								1160768,69	482336,07	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					63930561,97	13763060,16	29079732,68	0,00	63930561,97	
								9008269,65	2492783,75	12019658,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12019658,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6,50%								**3 374 209**	
			Итого с затратами на организацию и управлению СМР									**67 304 771**	
			Сметная прибыль 5%	5,00%								**2 764 256**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%								**2 019 143**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**72 088 169**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50%, К=1	1								**36 044 085**	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 50%, К=1,075	1,075								**38 747 391**	
			Итого в текущих ценах									**74 791 476**	
			НДС 12%	12%								**8 974 977**	
			Итого с НДС									**83 766 453**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Заместитель директора по общестроительным работам с материальной и финансовой ответственностью Сердалин А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИ "Кустанайдорпроект"
БИН 920540000623

Инженер группы авторского надзора Семенов В.В

Расценки соответствуют нормативной базе
28.06.2024г.

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
БИН 991240001001

Директор Шалабаев К.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991
Эксперт Шукенов Р.Д.
ИИН 861111350308

Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.