Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Я. Гашека в границах улицы В.Чкалова –Котельная №3 г.Костанай». Корректировка сметной документации

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		350	09.03.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода Д-400 мм по улице Я. Гашека в границах улицы В.Чкалова –Котельная №3 г.Костанай». Корректировка сметной	154 936 013,72	5 605 721							672 687	6 278 407,72

Подрядчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

БИН 010140002665

Заместитель директора по капитальным работам с материальной и финансовой ответственностью _____ **Серпалин А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991

Эксперт _____ **Шуканов Р.Д.**
ИИН 861111350308
Аттестат №KZ73VTE00025266 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VTE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VTE00074763 от 07.04.2017 г.

Заказчик:

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
БИН 991240001001

Директор _____ **Шалабаев К.В.**

Форма (по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **949 Реконструкция водопровода Д-400 мм по ул.Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай. Корректировка сметной документвции**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01-01 Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№380 от 09.03.2023 года.**

Акт выполненных работ №9

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **1-01-01-01 Восстановление изакрепление трассы водопровода** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Сборник *цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04-2019 т.1601-0204-32 п.2*	Восстановление трассы водопровода	км	0,5386	28827,00 / 0,00	0,00 / 0,00	15526,22 / 0,00	0,00 / 0,00			15526,22	
2	2	Сборник *цен на инженерные изыскания СЦИ РК 8.03-04-2019 т.1601-0204-32 п.5*	Закрепление трассы водопровода	км	0,5386	21372,00 / 0,00	0,00 / 0,00	11510,96 / 0,00	0,00 / 0,00			11510,96	
			ИТОГО по акту					27037,18 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	27037,18	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6,50%								0	
			Итого с затратами на организацию и управлению СМР									27 037	
			Сметная прибыль 5%	5,00%								0	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%								811	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27 848	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50%, К=1	1								13 924	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 50%, К=1,075	1,075								14 968	
			Итого в текущих ценах									28 893	
			НДС 12%	12%								3 467	
			Итого с НДС									32 360,72	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Заместитель директора по общестроительным работам с материальной и финансовой ответственностью Сердалин А.К.

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
БИН 991240001001

Директор **Шалабаев К.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИ "Кустанайдорпроект"
БИН 920540000623

Инженер группы авторского надзора **Семенов В.В.**

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG GROUP"
БИН 150240013991
Эксперт **Шукенов Р.Д.**
ИИН 861111350308
Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **949 Реконструкция водопровода Д-400 мм по ул.Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай. Корректировка сметной документвции**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01-01 Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№380 от 09.03.2023 года.**

Акт выполненных работ №10

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **1-01-01-02 Подготовительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	7101-0801-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждений пешеходные металлические (монтаж из разборки)	м	50	16987,00 2632,00	108,00 35,00	849350,00 131600,00	5400,00 1750,00	712350,00		849350,00	
2	2	212-103-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04	24025,00		49011,00		49011,00		49011,00	
3	3	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см (материал от разборки)	$м^2$	41	849,00 155,00	693,00 162,00	34809,00 6355,00	28413,00 6642,00	41,00		34809,00	
4	4	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ (плот. м/з тип Б марки I Н-6см)	$м^2$	41	496,00 103,00	391,00 53,00	20336,00 4223,00	16031,00 2173,00	82,00		20336,00	
5	5	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	41	37,00 36,00	0,00 0,00	1517,00 1476,00	0,00 0,00	41,00		1517,00	
6	6	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 1	т	5,986	26671,00		159652,61		159652,61		159652,61	
7	7	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (а/бетон)	т·км	28,29	93,00		2630,97				2630,97	
8	8	6101-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ствола более 32 см	шт.	1	1250,00 1236,00	14,00 0,00	1250,00 1236,00	14,00 0,00			1250,00	
9	9	6101-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ствола до 16 см	шт.	142	318,00 314,00	4,00 0,00	45156,00 44588,00	568,00 0,00			45156,00	
10	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2968	254,00		75,39				75,39	
11	11	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1,484	93,00		138,01				138,01	
			ИТОГО по акту					**1163925,98** **189478,00**	**50426,00** **10565,00**	**921177,61** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1163925,98**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6,50%								**75 655**	
			Итого с затратами на организацию и управлению СМР									**1 239 581**	
			Сметная прибыль 5%	5,00%								**61 979**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%								**37 187**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 338 748**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50%, К=1	1								**669 374**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 50%, К=1,075	1,075								719 577	
			Итого в текущих ценах									1 388 951	
			НДС 12%	12%								166 674	
			Итого с НДС									1 555 625	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Заместитель директора по общестроительным работам с материальной и финансовой ответственностью Сердалин А.К.

Принял (Заказчик)

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
БИН 991240001001

Директор **Шалабаев К.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИ "Кустанайдорпроект"
БИН 920540000623

Инженер группы авторского надзора **Семенов В.В.**

Завизировано на соответствие выполненных видов работ ПСД без рассмотрения объёмов и показателей стоимости.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991
Эксперт **Шукенов Р.Д.**

ИИН 861111350308

Аттестат №KZ73VIE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VIE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VIE00024763 от 07.04.2017 г.

Форма по приложению 1-4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **949 Реконструкция водопровода Д-400 мм по ул.Я.Гашека в границах улицы В.Чкалова - Котельная №3 г.Костанай. Корректировка сметной документвции**

(наименование, адрес)

Объект : **3-01-01 Дополнительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№380 от 09.03.2023 года.**

Акт выполненных работ №11

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 1-01-01-02 Подготовительные работы работы

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	601,72	509,00 0,00	509,00 108,00	306275,48 0,00	306275,48 64985,76			306275,48	
2	2	6101-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, группа грунта 2	м³	12,28	5678,00 5266,00	412,00 114,00	69725,84 64666,48	5059,36 1399,92			69725,84	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	12,28	4045,00 4045,00	0,00 0,00	49672,60 49672,60	0,00 0,00			49672,60	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	601,72	97,00 0,00	97,00 24,00	58366,84 0,00	58366,84 14441,28			58366,84	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	614	642,00 394,00	248,00 79,00	394188,00 241916,00	152272,00 48506,00			394188,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					878228,76 356255,08	521973,68 129332,96	0,00 0,00	0,00 0,00	878228,76	
			Раздел 2: Монтаж камеры										
6	6	6121-0701-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного же/бетона, в грунтах сухих	м³	6,04	64814,00 48588,00	9419,00 3180,00	391476,56 293471,52	56890,76 19207,20	41114,00		391476,56	
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0512	345774,00		17703,63		17703,63		17703,63	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0754	318374,00		24005,40		24005,40		24005,40	
9	9	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,755767	26474,00		20008,18		20008,18		20008,18	
10	10	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	1,48	91211,00		134992,28		134992,28		134992,28	
11	11	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	21,689595	4813,00 1258,00	44,00 6,00	104392,02 27285,51	954,34 130,14	76152,00		104392,02	
			Итого по разделу 2: Монтаж камеры					692578,07 320757,03	57845,10 19337,34	313975,49 0,00	0,00 0,00	692578,07	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Водопровод методом ГНБ Земляные работы										
12	12	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	725	509.00 0.00	509.00 108.00	369025.00 0.00	369025.00 78300.00			369025.00	
13	13	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 2	м³	725	66.00 0.00	66.00 16.00	47850.00 0.00	47850.00 11600.00			47850.00	
14	14	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	725	642.00 394.00	248.00 79.00	465450.00 285650.00	179800.00 57275.00			465450.00	
15	15	6121-0802-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	34563.00 6769.00	27794.00 2667.00	69126.00 13538.00	55588.00 5334.00			69126.00	
			Итого по разделу 3: Водопровод методом ГНБ Земляные работы					**951451.00** 299188.00	**652263.00** 152509.00	**0.00** 0.00	**0.00** 0.00	**951451.00**	
			Раздел 4: Разборка существующей дорожной одежды с последующим восстановлением										
16	16	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м²	164	517.00 46.00	471.00 65.00	84788.00 7544.00	77244.00 10660.00			84788.00	
17	17	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	м³	24.6	1080.00 485.00	595.00 121.00	26568.00 11931.00	14637.00 2976.60			26568.00	
18	18	7101-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см (материал от разборки)	м²	164	849.00 155.00	693.00 162.00	139236.00 25420.00	113652.00 26568.00	164.00		139236.00	
19	19	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (плот. м/з) тип Б марки I Н-6см)	м²	164	496.00 103.00	391.00 53.00	81344.00 16892.00	64124.00 8692.00	328.00		81344.00	
20	20	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	164	37.00 36.00	0.00 0.00	6068.00 5904.00	0.00 0.00	164.00		6068.00	
21	21	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	23.944	26671.00		638610.42		638610.42		638610.42	
22	22	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (а/бетон)	т·км	113.16	93.00		10523.88				10523.88	
			Итого по разделу 4: Разборка существующей дорожной одежды с последующим восстановлением					**987138.30** 67691.00	**269657.00** 48896.60	**639266.42** 0.00	**0.00** 0.00	**987138.30**	
			ИТОГО по акту					**3509396.13** 1043891.11	**1501738.78** 350075.90	**953241.91** 0.00	**0.00** 0.00	**3509396.13**	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	6.50%								228 111	
			Итого с затратами на организацию и управлению СМР									3 737 507	
			Сметная прибыль 5%	5.00%								186 875	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%								112 125	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 036 507	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50%, К=1	1								2 018 254	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 50%, К=1,075	1.075								2 169 623	
			Итого в текущих ценах									4 187 876	
			НДС 12%	12%								502 545	
			Итого с НДС									4 690 422	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665

Заместитель директора по общестроительным работам и материальной и финансовой ответственности

Сердалин А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИ "Кустанайдорпроект"
БИН 920540000623

Инженер группы авторского надзора Семенов В.В.

Ревизировано на предмет соответствия расценок нормативной базе

25.09.2024г.

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
БИН 991240001001

Директор Шалабаев К.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КВС Сервис"
БИН 150240003901
Эксперт Шукенов Р.Д.
ИИН 861111350308
Аттестат №KZ73VJE00025267 от 31.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 24.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.