Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «AKBARS STROY Ltd.»**

Договор: **Дополнительное соглашение № 1 от 21 января 2016 года к договору № 39 от 09 июня 2015 года**

Наименование строительства и его адрес: **«Электроснабжение и газоснабжение массива "Кайнар" в г.Тараз».**

Наименование объекта: **«Электроснабжение и газоснабжение массива "Кайнар" в г.Тараз».**

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 7 июня 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трансформаторная подстанция № 1, мощностью 160 кВа(02-02)								
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	34,00	389,25	--	13234	--	2,48	84
					389,25	--	13234	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	34,00	167,18	--	5684	--	1,21	41
					167,18	--	5684	--	--	--
3.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
4.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	48,00	51,70	2,80	2482	134	0,16	8
					27,50	0,30	1320	14	0,00	0
5.	ТПрайс	Стойки УСО -5А	шт	4,00	3561,65	--	14247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	м3	0,56	6305,00	98,32	3531	55	4,41	2
					695,25	37,15	389	21	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	1067,70	97,07	1068	97	0,78	1
					112,50	36,00	112	36	0,18	0
8.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки УСО	м3	0,20	1223,87	100,89	245	20	0,85	0
					123,75	38,25	25	8	0,18	0
9.	С12021-41	Металлоконструкции	т	0,08	147100,00	--	12150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция № 1, мощностью 160 кВа(02-02)								55942
		Раздел: Демонтаж трансформаторной подстанции(02-03)								
10.	Е0133-117-1	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	1119,05	871,55	1119	872	3,00	3
					247,50	227,20	248	227	1,81	2
11.	Е0133-117-2	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	1825,78	730,03	1826	730	12,10	12
					1095,75	220,84	1096	221	1,90	2
12.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,50	247,10	247,10	124	124	--	--
					--	172,97	--	86	3,63	2
13.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,50	234,30	234,30	117	117	--	--
					--	164,01	--	82	3,44	2
14.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	0,50	108,20	108,20	54	54	--	--
					--	21,64	--	11	0,45	0
		Итого по разделу: Демонтаж трансформаторной подстанции(02-03)								3240
		Раздел: Демонтаж ВЛ-0,4 кВ(02-05)								
15.	Е0133-101-8	Демонтаж деревянных опор и ж/б приставок	опора	85,00	865,88	424,87	73599	36114	5,42	461
					441,00	117,59	37485	9995	0,98	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е01031-А1 9-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	5,08	148,60	--	755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е01031-А1 9-2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	5,08	141,40	--	719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	26,52	152,80	--	4052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	26,52	140,00	--	3713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	25,36	108,90	--	2744	2744	--	--
					21,64	--	--	--	--	--
21.	Е0133-108 -2	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	2,28	2446,41	376,40	5566	856	24,40	56
					2070,00	138,38	4709	315	1,35	3
22.	Е01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	0,44	122,80	122,80	54	54	--	--
					--	85,96	--	38	1,81	1
23.	Е01031-А3 7-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	0,44	102,80	102,80	46	46	--	--
					--	71,96	--	32	1,51	1
24.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	0,44	108,90	108,90	48	48	--	--
					--	21,78	--	10	0,46	0
		Итого по разделу: Демонтаж ВЛ-0,4 кВ(02-05)								91314
		Раздел: Трансформаторная подстанция № 2, мощностью 400 кВа (02-06)								
25.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для	м3	34,00	389,25	--	13234	--	2,48	84
					389,25	--	13234	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заземления								
26.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	34,00	167,18	--	5684	--	1,21	41
					167,18	--	5684	--	--	--
27.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
28.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	48,00	51,70	2,80	2482	134	0,16	8
					27,50	0,30	1320	14	0,00	0
29.	ТПрайс	Стойки УСО -5А	шт	4,00	3561,65	--	14247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	м3	0,56	6305,00	98,32	3531	55	4,41	2
					695,25	37,15	389	21	0,18	0
31.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	1067,70	97,07	1068	97	0,78	1
					112,50	36,00	112	36	0,18	0
32.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки УСО	м3	0,20	1223,87	100,89	245	20	0,85	0
					123,75	38,25	25	8	0,18	0
33.	С12021-41	Металлоконструкции	т	0,08	147100,00	--	12150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	-1,00	501,20	13,20	-501	-13	1,00	-1
					227,00	2,30	-227	-2	0,01	-0
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция № 2, мощностью 400 кВа (02-06)								55440
		Раздел: Трансформаторная подстанция № 3, мощностью 250 кВа (02-08)								
35.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	34,00	389,25	--	13234	--	2,48	84
					389,25	--	13234	--	--	--
36.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	34,00	167,18	--	5684	--	1,21	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					167,18	--	5684	--	--	--
37.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
38.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	48,00	51,70	2,80	2482	134	0,16	8
					27,50	0,30	1320	14	0,00	0
39.	ТПрайс	Стойки УСО -5А	шт	6,00	3561,65	--	21370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	м3	0,84	6305,00	98,32	5296	83	4,41	4
					695,25	37,15	584	31	0,18	0
41.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,00	1067,70	97,07	1068	97	0,78	1
					112,50	36,00	112	36	0,18	0
42.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки УСО	м3	0,30	1223,87	100,89	367	30	0,85	0
					123,75	38,25	37	11	0,18	0
43.	С12021-41	Металлоконструкции	т	0,12	147100,00	--	18226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция № 3, мощностью 250 кВа (02-08)								71028
		Раздел: Наружное газоснабжение (02-10)								
44.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 32 мм	м	96,00	244,98	0,28	23518	27	0,84	81
					146,93	0,11	14105	11	0,00	0
45.	Е0122-32-1	Промывка трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,52	3253,00	--	1682	--	20,60	11
					3217,50	--	1663	--	--	--
46.	Е0122-32-6	Промывка трубопроводов диам. 200 мм	км	0,12	4435,00	--	532	--	24,70	3
					3870,00	--	464	--	--	--
47.	Е0122-32-7	Промывка трубопроводов диам. 250 мм	км	0,08	5390,00	--	442	--	28,80	2
					4500,00	--	369	--	--	--
48.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,10	51162,26	20326,01	4963	1972	179,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
					30825,00	5353,43	2990	519	20,64	2
49.	С130804-1 224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	96,00	231,00	--	22176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	4,62	92630,43	67711,68	427953	312828	43,50	201
					9000,00	11625,86	41580	53711	43,04	199
51.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	4,62	214942,93	180223,18	993036	832631	172,00	795
					32175,00	32204,48	148648	148785	121,11	560
52.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм подземных переходов через а/дороги	км	0,09	92630,43	67711,68	8522	6229	43,50	4
					9000,00	11625,86	828	1070	43,04	4
53.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,09	214942,93	180223,18	19775	16581	172,00	16
					32175,00	32204,48	2960	2963	121,11	11
54.	Е0124-103-4	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 125 мм	врезка	1,00	7526,80	3745,46	7527	3745	7,20	7
					1984,50	1415,25	1984	1415	6,91	7
55.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	11,75	408,11	169,61	4795	1993	1,55	18
					238,50	4,07	2802	48	0,01	0
56.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	346,32	66,75	51,25	23118	17750	0,12	41
					15,50	9,62	5368	3332	0,04	12
57.	Е0101-17-14	Погрузка асфальтобетона на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	358,07	39,75	37,82	14232	13541	0,01	5
					1,87	11,00	670	3938	0,04	13
58.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими* вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	582,31	45,00	--	26204	--	0,19	110
					9,00	--	5241	--	--	--
59.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	23,50	942,26	68,13	22143	1601	0,14	3
					21,38	12,76	502	300	0,04	1
60.	Е0127-21-	Устройство однослойных оснований и	м2	235,00	151,98	17,83	35715	4189	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см			6,41	5,07	1506	1191	0,02	4
61.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	235,00	354,80 7,02	5,88 1,65	83378 1650	1383 388	0,05 0,01	11 1
62.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВ	м2	235,00	375,15 5,94	15,35 5,06	88160 1396	3608 1189	0,03 0,02	8 4
63.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2886,00	151,98 6,41	17,83 5,07	438616 18499	51443 14625	0,04 0,02	120 53
64.	Е0119-4-1	Монтаж пункта газорегуляторного шкафного	установк	25,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	141376 47925	7163 2700	11,20 0,52	280 13
65.	ТПрайс	Стоимость ГРПШ с G-4 на одного абонента	шт	25,00	51469,36 --	-- --	1286734 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,44	21,80 5,81	0,05 0,02	642 171	1 1	0,03 0,00	1 0
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	29,44	40,72 8,32	0,04 --	1199 245	1 --	0,04 --	1 --
68.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,88	21,80 5,81	0,05 0,02	63 17	-- --	0,03 0,00	0 0
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,88	40,72 8,32	0,04 --	117 24	-- --	0,04 --	0 --
70.	Е0119-4-1	Монтаж пункта газорегуляторного шкафного	установк	115,00	5655,02 1917,00	286,52 108,00	650327 220455	32950 12420	11,20 0,52	1288 60
71.	ТПрайс	Стоимость ГРПШ с G-4 на 2 абонента	шт	115,00	82883,47 --	-- --	9531599 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	229,66	21,80 5,81	0,05 0,02	5006 1334	11 5	0,03 0,00	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	229,66	40,72	0,04	9351	9	0,04	10
					8,32	--	1911	--	--	--
74.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,43	21,80	0,05	489	1	0,03	1
					5,81	0,02	130	--	0,00	0
75.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,43	40,72	0,04	913	1	0,04	1
					8,32	--	187	--	--	--
76.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	220,00	300,57	225,64	66125	49640	0,41	91
					69,53	58,98	15297	12976	0,23	50
77.	ТПрайс	Переходник полиэтилен-сталь ПЭ100 SDR17 ду 32 мм	шт.	220,00	1644,30	--	361746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-20-1	Засыпка пазух песком	м3	68,20	1328,37	273,87	90595	18678	1,77	121
					240,75	103,46	16419	7056	0,51	34
79.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	30,58	60,75	--	1858	--	0,34	10
					60,75	--	1858	--	--	--
80.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	30,58	24,95	0,11	763	3	0,09	3
					14,65	0,05	448	2	0,00	0
81.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,58	43,60	0,10	1333	3	0,06	2
					11,62	0,04	355	1	0,00	0
82.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	30,58	40,72	0,04	1245	1	0,04	1
					8,32	--	254	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное газоснабжение (02-10)								14397967
	ИТОГО:						14674933	1430672		4241
							669545	287006		1274

Накладные расходы :

На монтажные работы	14119
На общестроительные работы	782246
На сантехнические работы	362880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1159244		
		Итого с накладными						15834178		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						300951		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16135129		
		Итого с временными					- 1,2 %	16198931		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,07 %	16256503		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	16878025		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	16851726		
		Пересчет в текущих ценах						42967637		
							К=2,549747			
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	859353		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						43826989		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	5259239		
		Итого с НДС						**49086228**		

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства города Тараз»

ТЕХНАДЗОР:

ИП «Ашимов»

Ашимов Е.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

Джубукусов Е.У.