Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«16» июня 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «AKBARS STROY Ltd.»

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Джубунусова Ерлана Уткелбаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Электроснабжение и газоснабжение массива «Кайнар» в г.Тараз**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», и.о.руководителя Калдыбаев Нурбол Бекежанович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТаразТауЖоба» г.Тараз № 0413**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» март 2014 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Протяженность: подземного газопровода	м	7 450		9 550	
Рабочее давление	Кгс/см2	6,0		6,0	
Линия электропередач					
ВЛ-10 кВ	км	3,05		3,05	
ВЛ – 0,4 кВ	км	9,39		9,39	
КТПН №1 160 кВ	шт.	1		1	
КТПН №2 400 кВ	шт.	1		1	
КТПН №3 250 кВ	шт.	1		1	
Уличное освещение	светильник	223		223	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : *Электроснабжение жилого массива предусмотрено от запроектированных комплектно трансформаторных подстанций*

наружной установки типа КТПН-10/0,4 кВ(3 комплекта) с силовыми трансформаторами мощностью 160 кВа, 250 кВа. 400 кВа. Проектом предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,922 км, с подвеской проводов марки СИП 3 сечением 3(1х70)мм2 с установкой железобетонных опор со стойками СВ 105-5,0, СВ 110-5. выполнена установка разъединительных пунктов на отпаечной опоре и на концевой опоре возле КТПН. Проектом предусмотрено строительство ВЛ-0,4 кВ и уличного освещения с подвеской проводов марки СИП-4 расчетного сечения общей протяженностью 8,694 км с установкой ж/б опор СВ95-2а, СВ 105-3,6 и СВ110-3,5. Ввод в жилые дома предусмотрен проводом марки СИП-4 сечением 2х16 мм2 общей протяженностью 6,208 км.

Проектом предусмотрено строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб марки HDPE100 SDR 11 диам. 125х11,4……32х3,08 м, с подключением к газопроводу среднего давления и установка шкафных газорегуляторных пунктов для одного и на двух абонентов в комплекте со счетчиками. В точке врезки на существующем газопроводе предусмотрена установка шарового крана под ковер. Сварка полиэтиленовых газопроводов осуществляется муфтами с закладными деталями.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12 июня 2015 года;
месяц, год
окончание работ 30 июня 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТРЭС ТОО „ЖРЭС" Даирхалиев

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
дата М.П.

Турбек С С

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Электроснабжение и газоснабжение массива «Кайнар» в г.Тараз
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор

ТОО «AKBARS STROY Ltd.» **Джубунусов Ерлан Уткелбаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.