Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №43 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №43 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	62 230,11	55 562,60							6 667,51	62 230,11
Всего по стройке	62 230,11	55 562,60							6 667,51	62 230,11

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
"ТОО" RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

Зиятдин И.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №43 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46013**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10006
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5163*
		машины и механизмы	тенге			5723
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1432*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30284
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**42329**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8469
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4318*
		машины и механизмы	тенге			3970
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*991*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29890
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2).0,001	**км**	**0,002**	**3 432 778**	**6866**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	м	2,04	1 986	4051
3	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	1	16 899	16899
4	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	2	2 421	4842
		Металлопрокат				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2	1 243	2486
6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**3684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1).0,001	км	0,001	3 432 778	3433

1	2	3	4	5	6	7
8	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	**м**	**1,02**	**246**	**251**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46013**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10006
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5163*
		машины и механизмы	тенге			5723
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1432*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30284
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**46 013,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 174,90**
		Итого				**49 187,90**
		Сметная прибыль - 5%				**2 459,39**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**983,76**
		Итого				**52 631,05**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**55 562,60**
		НДС- 12%				**6 667,51**
		Стоимость строительства				**62 230,11**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Руководитель ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**