Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области
ДОГОВОР: № 183-1 от 08.09.2024

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 325 563,00	1 183 538,39							142 024,61	1 325 563,00
Всего по стройке	**1 325 563,00**	**1 183 538,39**							**142 024,61**	**1 325 563,00**

Генподрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Директор_____ Кабылбеков Н.А.

Субподрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Директор_____ Илесбеков А.Д.

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области
ДОГОВОР: № 183-1 от 08.09.2024

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ									
		Подраздел 1. АтБ10-1.2с -4кт.									
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	52 020 28 527	22 568 7 211	104040 57054	45136 14422	1850	-- --	104040
		Кр10-1.2с -2кт.									
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	52 020 28 527	22 568 7 211	104040 57054	45136 14422	1850	-- --	104040
3	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 496 43 060	11 225 3 441	108992 86120	22450 6882	422	-- --	108992
		УАтБ10-1.2с -3кт.									
4	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	2	80 203	36 344	160406	72688	1850	--	160406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								477478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ									
5	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0213334	525 914 275 923	245 140 61 037	11220 5886	5230 1302	104	-- --	11220
		КТПГ 100/6(10)-0,4кВ									
6	Е11-330107-0105 1133-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,4	33 696 19 361	14 335 4 273	13478 7744	5734 1709	--	-- --	13478
7	Е11-330109-0111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка	т	0,0136	177 625 95 607	82 018 24 471	2416 1300	1116 333	--	-- --	2416
8	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01208	680 097 647 338	26 021 5 517	8216 7820	315 67	81	-- --	8216
9	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	2	107 048 67 652	23 877 6 517	214096 135304	47754 13034	31038	-- --	214096
10	У6124-0103-1501 6124-0103-1501 ЕСП РСНБ РК	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	14 477 10 924	3 553 1 098	28954 21848	7106 2196	--	-- --	28954
11	У6124-0201-0709 6124-0201-0709 ЕСП РСНБ РК	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ,крепление по всей длине,масса 1 м до 2 кг	м	2	1 628 983	547 140	3256 1966	1094 280	196	-- --	3256
		Внешний контур заземления									
12	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСП РСНБ РК	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,5	6 940 6 940	-- --	31230 31230	-- --	--	-- --	31230
13	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4	3 623 3 623	-- --	14492 14492	-- --	--	-- --	14492
14	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСП РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	6 872	370	41232	2220	16800	--	41232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 702	90	22212	540		--	
15	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 ЕСП РСНБ РК	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	30	1 346	56	40380	1680	16500	--	40380
					740	14	22200	420		--	
		КТПГ 160/6(10)-0,4кВ									
16	Е11-330107-0105 1133-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,2	33 696	14 335	6739	2867	--	--	6739
					19 361	4 273	3872	855		--	
17	Е11-330109-0111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка	т	0,0034	177 625	82 018	604	279	--	--	604
					95 607	24 471	325	83		--	
18	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00302	680 097	26 021	2054	79	20	--	2054
					647 338	5 517	1955	17		--	
19	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	107 048	23 877	107048	23877	15519	--	107048
					67 652	6 517	67652	6517		--	
20	У6124-0103-1501 6124-0103-1501 ЕСП РСНБ РК	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	14 477	3 553	14477	3553	--	--	14477
					10 924	1 098	10924	1098		--	
21	У6124-0201-0709 6124-0201-0709 ЕСП РСНБ РК	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ,крепление по всей длине,масса 1 м до 2 кг	м	3	1 628	547	4884	1641	294	--	4884
					983	140	2949	420		--	
		Внешний контур заземления									
22	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСП РСНБ РК	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,5	6 940	--	38170	--	--	--	38170
					6 940	--	38170	--		--	
23	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6	3 623	--	21738	--	--	--	21738
					3 623	--	21738	--		--	
24	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСП РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	6 872	370	20616	1110	8400	--	20616
					3 702	90	11106	270		--	
25	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 ЕСП РСНБ РК	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	60	1 346	56	80760	3360	33000	--	80760
					740	14	44400	840		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								706060
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1183538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								142025
		ИТОГО по АКТУ	**тенге**								**1325563**

Генподрядчик: ТОО «ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ»

Директор_____Кабылбеков Н.А.

Субподрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Директор_____Илесбеков А.Д.