Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Риголит"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор подряда **№90 от 13.08. 2020**

Стройка **Завершение строительства психоневрологического интерната на 360 мест, расположенный на закрепленном земельном участке севернее ул. 2-я Остроумова, РВ-90 в Турксибском районе, г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Лечебно-административный крпус с приемно-карантинным отделением**

А К Т №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за авгууст месяц 2020 года
НА Озеленение и МАФы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8м	26	190,24	0	4946	0	6317	1,04	27
				шт	188,33	0	4897	0	129	0	0
2	2	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцыбыстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	26	2030		52780				
				шт							
3	3	Е0147-15-5	Подготовка стандартных посадочных местдля посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	26	356,44	12,39	9267	322	3795	0,76	20
				яма	108,45	4,7	2820	122	129	0,02	0
4	4	Е0147-27-1	Устройство механизированным способомкорыта под цветники глубиной 40 см	20	57,86	9,48	1157	190	1342	0,36	7
				м2	48,38	3,64	968	73	129	0,01	0
5	5	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	20	316,04	0	6321	0	1755	0,47	9
				м2	68,04	0	1361	0	129	0	0
6	6	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	20	213,08	0	4262	0	5408	1,35	27
				м2	209,63	0	4193	0	129	0	0

9	9	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	1600,141	69,97	0	111962	0	16452	0,05	88
				м2	7,97	0	12753	0	129	0	0
10	10	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1600,141	19,01	0	30419	0	16947	0,05	84
				м2	8,21	0	13137	0	129	0	0
11	11	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	18	2720,42	80,96	48968	1457	19137	6	108
				урна	990	22,56	17820	406	105	0,11	2
12	12	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	18	9155,54	432,17	164800	7779	27198	7,9	142
				скамья	1295,25	143,82	23315	2589	105	0,7	13
13	13	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	2	37206,96	957,42	74414	1915	26039	64	128
				беседка	10593	256,62	21186	513	120	1,3	3
14	14	С12022-20	Металический мусоросборник с тележкой	3	18800		56400				
				компл							
			ИТОГО:				938 002	12 214			1 069
							165 239	3 912			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				205 659				
			Всего накладных расходов:				205 659				
			Итого с накладными				1 143 661				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				68 620				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 212 281				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				1 230 829				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 247 445				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 252 368				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 264 676				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 461 133				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				69 223				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 530 356				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				423 643				
			Итого с НДС				3 954 000				
			Всего:				3 954 000				

Заказчик:

Руководитель
отдела капитального строительства
социальных объектов КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"
_____Елеманов Д.Б.

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"
(рассценки соответствуют)

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"
_____

Авторский надзор:

ТОО "Энергохолдинг ЛТД"
_____ Ахметов М.Е

Подрядчик:

Директор
ТОО "Риголит"
_____Сарсеков С.К.

Начальник участка
ТОО "Риголит"
_____Ундигенов А.