Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **«ТӘШІМБЕТОВА ЖАНАТ ӨТЕБАЙҚЫЗЫ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "2-А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство здания общепита "Кымызхана" по трассе Шымкент-Созак-Уланбел, село Шаян, с/о Шаян, Байдибекский район, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство здания общепита "Кымызхана" по трассе Шымкент-Созак-Уланбел, село Шаян, с/о Шаян, Байдибекский район, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		250,3	529,21	529,21	132462	132462	0	15283	159565
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	84,8	0	21226		11820	
2	2	E11-010101-0319 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		125,15	204,61	196,85	25607	24636	0	3697	31648
				м3 грунта		7,76	33,27	971	4164		2344	
3	3	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		106,5	126,75	126,75	13498	13498	0	2159	16910
				м3		0	28,16	0	2999		1253	
4	4	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		106,5	517,08	295,25	55069	31444	0	24042	85440
				м3		221,83	91,7	23625	9766		6329	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									293563
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		7	34252,78	3834,01	239769	26838	189745	25134	286095
				м3		3312,35	633,32	23186	4433		21192	
6	6	E11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		35	50856,23	5985,49	1779968	209492	1287893	287771	2233158
				м3		8073,78	961,41	282582	33649		165419	
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,975	408502		1215293		1215293		1312516
				т							97223	
8	8	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		35	2201,27	59,62	77044	2087	49354	24039	109170
				м2 поверхности		731,52	6,99	25603	245		8087	
9	9	E11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		87,5	33944,66	10008,21	2970158	875718	616127	1527195	4857141
				м3 кладки		16895	1872,37	1478313	163832		359788	
10	10	E11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		7	133059,75	6406,63	931418	44846	559970	304233	1334503
				м3		46657,47	1102,89	326602	7720		98852	
11	11	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,595	408502		243059		243059		262504
				т							19445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,68	75903,66	16026,08	582940	123080	341681	126014	765670
						15387,91	2642,95	118179	20298		56716	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6528	408502		266670		266670		288004
											21334	
14	14	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,2	90480,67	18261,99	1013384	204534	421000	384603	1509826
						34629,37	3106,38	387849	34791		111839	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,952	408502		388894		388894		420006
											31112	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									13378593
			ИТОГО:									13672156
			НДС			12 %		1640659				
			Итого с НДС									15312815

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "2-А" Орынбасаров Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Тәшімбетова Жанат

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жанымхан Азамат

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Әбдіқәрім Т.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №