Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	102 687,19	91 684,99							11 002,20	102 687,19
Всего по стройке	102 687,19	91 684,99							11 002,20	102 687,19

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"
_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75927**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32296
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16679*
		машины и механизмы	тенге			21285
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5493*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22345
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**10310**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5806
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2828*
		машины и механизмы	тенге			464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,2**	**2 144**	**429**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,2**	**1 050**	**210**

1	2	3	4	5	6	7
		Металлопрокат				
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**65617**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26490
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13851*
		машины и механизмы	тенге			20821
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5385*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18306
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00985**	**3 432 778**	**33813**
		Формула объема = (1,85+8).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,85).1,02	**м**	**1,887**	**246**	**464**
7	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (8).1,02	**м**	**8,16**	**1 986**	**16206**

1	2	3	4	5	6	7
		Узел электроэнергии				
8	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75927**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32296
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16679*
		машины и механизмы	тенге			21285
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5493*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22345
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
		Всего прямые затраты				**75 927,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**5 238,96**
		Итого				**81 165,96**
		Сметная прибыль - 5%				**4 058,30**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 623,32**
		Итого				**86 847,58**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**91 684,99**
		НДС- 12%				**11 002,20**
		Стоимость строительства				**102 687,19**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.