Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	11 485,13	10 254,58							1 230,55	11 485,13
Всего по стройке	11 485,13	10 254,58							1 230,55	11 485,13

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №49 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8113**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3321
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1826*
		машины и механизмы	тенге			3787
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*954*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1005
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**8113**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3321
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1826*
		машины и механизмы	тенге			3787
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*954*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1005
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00216**	**3 432 778**	**7415**
		Формула объема = (2,16).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,16.1,02	м	2,2032	246	542
		Линейная арматура				
3	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	0,12	1 299	156
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8113**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3321
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1826*
		машины и механизмы	тенге			3787
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*954*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1005
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**8 113,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**559,80**
		Итого				**8 672,80**
		Сметная прибыль - 5%				**433,64**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**607,10**
		Итого				**9 713,53**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**10 254,58**
		НДС- 12%				**1 230,55**
		Стоимость строительства				**11 485,13**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Руководитель ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**