Заказчик : **Акционерное общество "АЛЕЛЬ АГРО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕС-Арна»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газификация Алексеевской бройлерной птицефабрики, расположенной в п. Байтерек Енбекшиказахского района, Алматинской области», , Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байтерекский с.о.,с. Байтерек».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Газификация Алексеевской бройлерной птицефабрики, расположенной в п. Байтерек Енбекшиказахского района, Алматинской области», , Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байтерекский с.о.,с. Байтерек».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за <u>август 2020</u> (месяц, год) на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления Г3										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	$м^3$ грунта	475.02		15,952 15,952	– –	484542 484542	– –	–	– –	7577519
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	475.02		5,219 5,219	– –	155004 155004	– –	–	– –	2479129
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	124.2		4,180 –	– –	25394 –	– –	25394	– –	519156
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	245.2		817 509	308 102	24265 15117	9147 3029	–	– –	200328
		Газопровод										
5	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	4		41,489 8,730	32,759 3,440	165956 34920	131036 13760	–	– –	165956
6	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	26		17,822 4,704	9,305 1,973	1336650 352800	697875 147975	285975	– –	463372
7	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр / применительно	м трубы, уложенной в футляре	18		7,069 6,707	26 7	530175 503025	1950 525	25200	– –	127242

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1122-1401-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 К=0,1	Концы футляра диаметром до 160 мм. Заделка битумом и прядью										
			футляр		2	10,355 6,564	906 23	20710 13128	1812 46	5770	– –	20710
9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею										
			км трубопровода		0.26	1,851,068 1,242,167	608,901 159,652	18511 12422	6089 1597	–	– –	481278
10	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.										
			м кабеля		1,479	30 28	2 1	2250 2100	150 75	–	– –	44370
11	243-102-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х1,0-0,66 / применительно										
			км		1.479	343,798 –	– –	26043 –	– –	26043	– –	508477
12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной										
			м кабеля		1.479	30 28	2 1	2070 1932	138 69	–	– –	44
13	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная										
			м		1,479.0	34 –	– –	2393 –	– –	2393	– –	50286
14	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110-160 мм. Установка на сварном соединении										
			шт.		34	6,011 5,790	221 1	36066 34740	1326 6	–	– –	204374
15	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 160° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм										
			шт.		4	1,452 –	– –	1117 –	– –	1117	– –	5808
16	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм										
			шт.		48	2,142 –	– –	6570 –	– –	6570	– –	102816
						Контрольная трубка						
17	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием										
			км трубопровода		0.003	3,836,741 2,927,676	843,433 271,140	5755 4392	1265 407	98	– –	11510
18	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм										
			м		3.0	764 –	– –	1146 –	– –	1146	– –	2292
19	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ										
			т		0.00012	1,086,502 –	– –	130 –	– –	130	– –	130
20	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х32 мм										
			шт.		1	319 –	– –	319 –	– –	319	– –	319

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**3565432**	**861020**	**1974414**	--	**12965117**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**12965117**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**3565432**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**861020**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**688816**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**1974414**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							**1579531**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									**12,965,117**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге									**1,579,531**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге									**11,385,586**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге							7.50%		853,918.96
		Итого										12,239,505.10
		Сметная прибыль 5%	Тенге							5%		611,975.25
		Непредвиденные работы и затраты-5%								5%		**690,951.81**
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН										**15,121,963.36**
		НДС, 12%	Тенге							12%		**1,814,635.60**
		ИТОГО с НДС										**16,936,598.97**

Заказчик:
Акционерное общество "АЛЕЛЬ АГРО"

М.П.
Директор _____ Жатакпаева Р.Б.

Подрядчик:
ТОО «Е-Арна»

Директор _____ Таутабай К.К.

Технический надзор: ТОО «ШАМАЛГАН-XXI»,

Директор _____ Ашкалов А.О.