Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **«Сайдуллаева Юлдуз Розметовна»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **«ТОО "2-А" »**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магазина по адресу: проспект Д. Конаева №43 А, г.Кентау, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство магазина по адресу: проспект Д. Конаева №43 А, г.Кентау, Туркестанской области"область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	70,56	181,21	181,21	12786	12786	0	2323	16318
						0	45,72	0	3226		1209	
2	2	E11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	35,28	127,26	123,1	4490	4343	0	561	5455
						4,16	17,94	147	633		404	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	22,5	44,35	44,35	998	998	0	294	1395
						0	18,13	0	408		103	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,5	217,22	97,99	4888	2205	0	2732	8230
						119,23	49,43	2683	1112		610	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									31398
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,4	18514,28	1398,65	62949	4756	52140	6565	75075
						1780,38	341,35	6053	1161		5561	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	17	26385,49	2337,64	448553	39739	335088	75107	565553
						4336,8	518,2	73726	8809		41893	
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,445	277977		401677		401677		433811
											32134	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	463,82	24,37	7885	414	789	6274	15292
						393,05	3,77	6682	64		1133	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42,5	15613,86	2017,3	663589	85735	192163	379299	1126319
						9075,08	521,35	385691	22157		83431	
10	10	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14	60795,41	2335,85	851136	32702	467509	326915	1272295
						25066,08	594,44	350925	8322		94244	
11	11	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,19	277977		330793		330793		357256
											26463	
12	12	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		7,68	37792,28	6000,98	290245	46087	180629	67766	386652

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		8271,9	1424,52	63528	10940		28641	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6528	277977		181463		181463	14517	195980
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,44	45051,36 18601,04	6669,74 1674,31	245079 101190	36283 9108	107606	100371 27636	373086
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4624	277977		128537		128537	10283	138820
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									4940139
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	70	2069,08 1868,36	200,71 98,21	144835 130785	14050 6875	0	110128 20397	275360
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1894,63 1348,87	112,58 87,29	663121 472105	39405 30551	151612	402125 85220	1150466
18	18	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	350	1261,46 638,76	12,5 4,16	441512 223566	4376 1457	213570	180019 49722	671253
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	350	837,56 662,69	6,38 3,14	293147 231941	2234 1100	58972	186433 38366	517946
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									2615025
			Раздел: 4. Полы									
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	70	989,38 487,44	40,34 20,02	69256 34121	2824 1401	32311	33391 8212	110859
21	21	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	70	1025 48,19	54,79 26,47	71750 3373	3835 1853	64541	4913 6133	82796
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	70	602,03 571,62	29,87 14,93	42142 40013	2091 1045	38	38595 6459	87196
23	23	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	70	3174,91		222244		222244	17779	240023
24	24	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	130	431,66 120,53	3,08 1,51	56116 15669	401 197	40047	14913 5682	76711
			Итого по разделу: 4. Полы									597585
			Раздел: 5. Окна									
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	17,92	3377,09 1676,33	242,14 117,79	60517 30040	4339 2111	26139	28936 7156	96609
26	26	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	17,92	22203		397878		397878	31830	429708
			Итого по разделу: 5. Окна									526317
			Раздел: 6. Двери									
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	2316,76 1597,54	107,77 48,64	23353 16103	1086 490	6163	14934 3063	41350

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	17,92	7622		136586		136586		147513
											10927	
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	1974,86	149,36	5806	439	1365	3787	10360
						1361,12	70,16	4002	206		767	
30	30	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2,94	51750,5		152146		152146		164318
											12172	
			Итого по разделу: 6. Двери									363541
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
31	31	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102	6625,24	149,51	675774	15249	372590	271511	1023068
						2822,88	39,35	287934	4013		75783	
32	32	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	2927,93	1159,58	29279	11596	0	19689	52885
						1768,34	575,57	17683	5756		3917	
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									1075953
			Раздел: 8. Кровля									
33	33	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	70	90,18	2,82	6313	198	1494	4240	11397
						66,01	1,3	4621	91		844	
34	34	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	70	3982,14	128,84	278750	9019	77397	179462	494869
						2747,63	39,05	192334	2733		36657	
35	35	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	216,6	15,92	15162	1115	6090	7601	24584
						113,68	4,36	7957	305		1821	
			Итого по разделу: 8. Кровля									530850
			Раздел: 9. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	170	1015,54	57,08	172641	9704	44386	114657	310282
						697,36	27,86	118551	4737		22984	
37	37	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	170	2875,81	47,99	488888	8158	136337	278659	828951
						2025,84	23,12	344393	3931		61404	
38	38	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	170	277,49	2	47173	341	20031	21569	74241
						157,66	0,94	26802	159		5499	
			Итого по разделу: 9. Фасад									1213474
			Раздел: 10. Система отопления									
39	39	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	15,36	1520,48	21,77	23355	334	8243	14601	40992
						962,08	7,89	14778	121		3036	
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	96	2182		209472		209472		226230
											16758	
41	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	18	382,11	0	6878	0	2366	4422	12204
						250,66	0	4512	0		904	
42	42	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	2790,01	135,59	100440	4881	3986	90406	206114
						2543,69	18,83	91573	678		15268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	164,7	1414,28	2,63	232933	433	2190	225770	495399
						1398,36	0,41	230310	67		36696	
44	44	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	1381,28	5,15	74589	278	986	71892	158200
						1357,87	0,64	73325	34		11719	
45	45	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,9	2076,85	29,4	66252	938	646	63392	140015
						2027,21	0,55	64668	18		10371	
46	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	250,6	906,46	96,42	227158	24163	99632	87520	339852
						412,46	47,06	103363	11794		25174	
			Итого по разделу: 10. Система отопления									1619006
			Раздел: 11. Вентиляция									
47	47	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	5	15112,71	562,53	75564	2813	4425	67859	154897
						13665,18	183,56	68326	918		11474	
48	48	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	1	0		0				0
49	49	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	2905,07	71,95	52291	1295	3321	47253	107508
						2648,65	30,1	47676	542		7964	
50	50	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	2666,63	57,2	77332	1658	5347	69592	158678
						2425,06	23,64	70327	685		11754	
51	51	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	47	2722,48	165,84	127956	7794	65037	44787	186562
						1172,88	80,96	55125	3805		13819	
52	52	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	3663,96	81,21	18320	406	8368	9451	29993
						1909,05	19,77	9545	99		2222	
53	53	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	3485		17425		17425		18819
											1394	
54	54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	2362,25	46,28	11811	232	2035	9451	22963
						1909,05	19,77	9545	99		1701	
55	55	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2696		13480		13480		14558
											1078	
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									693978
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
56	56	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	67	1143,4	1,79	76608	119	0	75001	163738
						1141,61	0,65	76488	43		12129	
57	57	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48	1099,04	4,36	52754	209	0	51564	112663
						1094,69	1,48	52545	71		8345	
58	58	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	326	3495,2	28,06	1139437	9146	923443	206440	1453547
						634,5	11,68	206847	3806		107670	
59	59	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2165,02	25,97	147221	1766	896	141683	312016
						2125,87	0,23	144559	16		23112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2004,04 1969,4	21,55 0,13	84170 82715	906 6	549	81066 13219	178455
61	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	110	906,46 412,46	96,42 47,06	99710 45371	10606 5177	43733	38417 11050	149177
62	62	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	2790,01 2543,69	135,59 18,83	117181 106835	5695 791	4651	105473 17812	240466
63	63	С1242-207-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	4217		177114		177114	14169	191283
64	64	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	31547,66 3670,92	193,36 97,49	63095 7342	387 195	55367	7386 5639	76120
65	65	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758	1421	19179
66	66	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372		2744		2744	220	2964
67	67	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	1946,51 1525,07	75,56 37,39	3893 3050	151 75	692	3062 556	7511
68	68	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10521		21042		21042	1683	22725
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение									**2929844**
			Раздел: 13. Электрооборудование									
69	69	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7138,86 4763,7	149,86 62,18	7139 4764	150 62	2225	3475 849	11463
70	70	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633
71	71	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2920,61 1545	30,71 0	35047 18540	369 0	16139	13349 3872	52268
72	72	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1691		20292		20292	1623	21915
73	73	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6258,13 4219,24	149,86 62,18	6258 4219	150 62	1889	3083 747	10088
74	74	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2920,61 1545	30,71 0	43809 23175	461 0	20174	16686 4840	65335
76	76	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	15	1691		25365		25365	2029	27394
77	77	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	15	767,76 680,51	5,11 2,28	11516 10208	76 34	1232	7374 1511	20401
78	78	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	15	16437		246555		246555	19724	266279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	23	311,56	0,26	7166	6	934	4485	12583
						270,68	0,13	6226	3		932	
80	80	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	345		2760		2760		2981
											221	
81	81	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	358		5370		5370		5800
											430	
82	82	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1290	309,46	2,68	399198	3452	78329	228619	678042
						246,06	0,08	317417	108		50225	
83	83	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,75	222611		166958		166958		180315
											13357	
84	84	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,54	346715		187226		187226		202204
											14978	
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование									1572334
			Раздел: 14. Покрытия									
85	85	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	10,44	2517,7	215,92	26285	2254	82	21941	52084
						2293,92	94,32	23949	985		3858	
86	86	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	10,44	1541		16088		16088		17375
											1287	
87	87	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28	2248,24	40,45	62951	1132	31587	33168	103808
						1079,66	17,16	30231	480		7689	
88	88	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,448	35732		16008		16008		17289
											1281	
			Итого по разделу: 14. Покрытия									190556
			ИТОГО:									18900000
			НДС			12 %		2268000				
			Итого с НДС									21168000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "2-А"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Сайдуллаева Ю.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Жанымхан А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Молдабекова Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)