Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕС-Арна», Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана ул. Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Переулок ШАТТЫК д. 16***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Таутабай Қайыржан Қараболатұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Газификация Алексеевской бройлерной птицефабрики, расположенной в п. Байтерек Енбекшиказахского района, Алматинской области», , Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байтерекский с.о.,с. Байтерек».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Акционерное общество "АЛЕЛЬ АГРО"", БИН 980340000191, Жатакпаева Р.Б,, Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байтерекский С.О., С.Байтерек, Учетный квартал 018, Строение 1***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

утвержден(а) ***Директором ТОО «DeltaМунайГаз» Курманалиной Г.Б.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общий часовой расход газа	м.куб/час	1600		1600	
Протяженность подземного газопровода среднего давления	м	1084,5		1084,5	
Протяженность надземного	м	3903,0		3903,0	

газопровода низкого давления					
Газорегуляторный пункт ГРПШ с регуляторами давления РДГ 50-2Н	компл	4		4	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020года	млн. тенге	389,123		389,123	
Продолжительность строительства	мес.	3,0		3,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Общий часовой расход газа – 1600 м.куб/час, Протяженность Подземного газопровода среднего давления – 1084,5 м; Протяженность надземного газопровода низкого давления – 3903,0 м., газорегуляторный пункт ГРПШ- ГРПШ с регуляторами давления РДГ 50-2Н – 4 комплект.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «20» августа 2020 год;

окончание работ «20» ноября 2020 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0 мес;**

фактически, месяц: **3,0 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Шаутабай К.Ж.		20 ноября 2020 года
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата

ЕС-Арна