Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Умяминов Зафар Яхяевич, 820215300238**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жедел құбылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **август 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	312	240,7 0	240,7 54,3	75099 0	75100 16942	0	12198 6984	94281
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	312	234,96 11,39	223,57 50,46	73308 3553	69755 15744	0	13893 6976	94177
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	251	58,26 0	58,26 21,55	14622 0	14623 5409	0	3894 1481	19997
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	251	267,73 141,57	126,16 58,69	67200 35534	31666 14730	0	36190 8271	111661
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									320116
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	64,272	26678,6 2115,83	1839,58 405,38	1714687 135989	118233 26054	1460464	147459 148972	2011118
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	72,4	38717,02 5154,99	3031,25 615,38	2803112 373222	219462 44553	2210428	380175 254663	3437950
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,154	228894		1408614		1408614	112689	1521303
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	321,36	1449,04 466,99	32,69 4,47	465662 150072	10504 1436	305086	140903 48525	655090
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	54,3	19373,61 10787,22	2639,28 619,12	1051987 585746	143313 33618	322928	576009 130240	1758236
10	10	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	128,544	79515,6 29768,15	3063,5 705,94	10221253 3826518	393795 90744	6000941	3564708 1102877	14888838
11	11	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,92624	228894		2500951		2500951		2701027
12	12	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		17,28	52546,33	7846,5	908001	135587	602573	200076 181156	1176290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		9828,71	1691,69	169840	29232		87133	
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4688	228894		336200		336200		363096
											26896	
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	23,168	64531,45	9516,96	1495065	220489	699010	569329	2229545
						24843,11	2161,23	575565	50071		165151	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96928	228894		450756		450756		486817
											36061	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									31229310
			ИТОГО:									31549426
			НДС			12 %		3785931				
			Итого с НДС									35335357

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Жедел кубыдыс» Патинова А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Умяминов З.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Абдисамат Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №