Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Умяминов Зафар Яхяевич, 820215300238**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жедел құбылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	642,72	2458,19	237,64	1579927	152737	0	1201719	3004178
						2220,55	116,63	1427190	74959		222532	
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	785	2404,91	134,57	1887857	105636	523762	1071892	3196529
						1603,13	103,7	1258459	81406		236780	
18	18	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	785	1632,94	15,79	1281857	12395	674012	479468	1902231
						758,54	4,95	595451	3885		140906	
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	785	1018,34	7,56	799395	5937	175311	496856	1399951
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка			787,45	3,72	618147	2923		103700	
			Раздел: 4. Полы									9502889
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	642,72	1179,47	49,24	758068	31645	354181	364266	1212121
						579,17	23,77	372242	15275		89787	
21	21	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	642,72	1224,82	66,98	787214	43048	707319	53634	908116
						57,33	31,45	36847	20210		67268	
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	642,72	1191,17	35,62	765589	22891	306293	420929	1281439
						679	17,73	436405	11392		94921	
23	23	С122-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	642,72	2578,09		1656990		1656990		1789549
											132559	
24	24	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	510	641,56	3,64	327196	1857	252312	69502	428434
			Итого по разделу: 4. Полы			143,19	1,79	73027	912		31736	
			Раздел: 5. Окна									5619659
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	49,28	4197,46	290,3	206851	14306	94388	94547	325510
						1991,83	139,91	98157	6895		24112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	49,28	22668		1117079		1117079		1206445
			Итого по разделу: 5. Окна								89366	
												1531955
			Раздел: 6. Двери									
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,16	2799,93	129,26	56447	2605	15573	35489	99291
						1898,2	57,76	38268	1164		7355	
28	28	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,16	5643		113763		113763		122864
											9101	
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	2375,5	178,94	13968	1052	3411	8995	24800
						1616,46	83,33	9505	490		1837	
30	30	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	4434,42	85,23	26074	502	4154	14924	44278
						3642,66	35,81	21419	211		3280	
31	31	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5,88	53250		313110		313110		338159
			Итого по разделу: 6. Двери								25049	
												629392
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
32	32	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	434,4	4475,73	195,21	1944258	84798	402336	1374007	3583726
						3354,34	46,74	1457124	20303		265461	
33	33	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	3593,55	1492,51	35936	14925	0	23390	64072
						2101,04	683,51	21010	6835		4746	
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									3647798
			Раздел: 8. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	321,36	111,33	3,48	35778	1117	9456	23129	63620
						78,43	1,54	25204	495		4713	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	321,36	4930,49	166,87	1584463	53626	482224	978434	2767929
						3263,05	46,37	1048613	14902		205032	
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	321,36	3544		1138900		1138900		1230012
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	321,36	268,44	20,84	86266	6696	36166	91112	
						135,06	5,18	43404	1665		41464	137948
			Итого по разделу: 8. Кровля								10218	
												4199509
			Раздел: 9. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	434,4	1254,9	67,34	545130	29253	156123	347936	964511
						828,16	33,08	359754	14371		71445	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	434,4	3540,84	58,36	1538141	25349	467752	845573	2574411
						2405,71	27,46	1045040	11927		190697	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	434,4	351,67	2,37	152766	1028	70376	65480	235706
			Итого по разделу: 9. Фасад			187,3	1,13	81362	489		17460	
			ИТОГО:									3774628
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		3468700				28905830
												32374530

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Жедел кубыдыс» Патяшева А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Умяминов З.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Абдисамат Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата, подпись)

Молдабекова М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №