ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскогоо транспорта и автомобильных дорог района Байтерек" форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Егіндібұлак района Бәйтерек, ЗКО (корректировка)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№57	11.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Егіндібұлак района Бәйтерек, ЗКО (корректировка)	252 485 966,43	72 105 110		72 105 110					8 652 613	80 757 723

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек»

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**
подпись

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Айдана"

Директор _____ **Амирханян А.А.**
подпись

Тех надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Подрядчик : ТОО "Айдана"

Договор : №57 от 2023-09-11
Доп №1 от 2023-11-03
Доп № 2 от 2023-11-09
Доп №3 от 2023-12-26

Акт выполненных работ №4

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Егіндібұлак района Бәйтерек, ЗКО (корректировка) от 25 июня 2024 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляное полотно										
1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА	$м^3$ грунта	2 160,675	80,58 0,0	80,58 27,43	174 107,0 0,0	174 107,0 59 267,0		42 672,0 17 342,0	234 121,0	
2	2	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3 601,125	169,21 0,0	169,21 57,6	609 346,0 0,0	609 347,0 207 425,0		149 346,0 60 695,0	819 387,0	
3	3	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$	$м^3$	3 601,125	1 188,0		4 278 136,0		4 278 136,0	342 251,0	4 620 387,0	
4	4	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	3 601,125	147,94 0,0	147,94 51,97	532 750,0 0,0	532 750,0 187 150,0		134 748,0 53 400,0	720 898,0	
			Раздел 2: Дорожная одежда										
			Подраздел 1: ул.Мектеп										
5	5	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	193,14	6 101,4 300,98	1 972,19 507,56	1 178 424,0 58 131,0	380 909,0 98 030,0	739 384,0	168 654,0 107 766,0	1 454 844,0	
6	6	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	1 105,4	2 713,92 71,51	322,75 106,27	2 999 967,0 79 047,0	356 768,0 117 471,0	2 564 152,0	212 239,0 256 977,0	3 469 183,0	
7	7	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,449	170 007,73 0,0	3 933,62 1 955,22	76 333,0 0,0	1 766,0 878,0	74 567,0	948,0 6 183,0	83 464,0	

8	8	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1 000	3 157,65 47,51	295,34 50,01	3 157 650,0 47 510,0	295 340,0 50 010,0	2 814 800,0	105 322,0 261 038,0	3 524 010,0
9	9	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м^2 покрытия	1 000	1 412,7 16,69	0,11 0,0	1 412 700,0 16 690,0	110,0 0,0	1 395 900,0	18 025,0 114 458,0	1 545 183,0
			Подраздел 2: ул.Бейбитшилик									
10	10	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	41,0481	6 101,4 300,98	1 972,19 507,56	250 451,0 12 355,0	80 954,0 20 834,0	157 142,0	35 844,0 22 904,0	309 199,0
11	11	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м^2 основания	226,8	2 713,92 71,51	322,75 106,27	615 517,0 16 218,0	73 200,0 24 102,0	526 099,0	43 546,0 52 725,0	711 788,0
12	12	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09	170 007,73 0,0	3 933,62 1 955,22	15 301,0 0,0	354,0 176,0	14 947,0	190,0 1 239,0	16 730,0
13	13	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	200	3 157,65 47,51	295,34 50,01	631 530,0 9 502,0	59 068,0 10 002,0	562 960,0	21 064,0 52 208,0	704 802,0
14	14	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м^2 покрытия	200	1 412,7 16,69	0,11 0,0	282 540,0 3 338,0	22,0 0,0	279 180,0	3 605,0 22 892,0	309 037,0
			Подраздел 3: ул.Достык									
15	15	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м^2 основания	5 736,07	2 713,92 71,51	322,75 106,27	15 567 235,0 410 186,0	1 851 316,0 609 572,0	13 305 732,0	1 101 339,0 1 333 486,0	18 002 060,0
16	16	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3	170 007,73 0,0	3 933,62 1 955,22	391 018,0 0,0	9 047,0 4 497,0	381 970,0	4 857,0 31 670,0	427 545,0
17	17	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	5 116,71	3 157,65 47,51	295,34 50,01	16 156 779,0 243 095,0	1 511 169,0 255 887,0	14 402 515,0	538 900,0 1 335 654,0	18 031 333,0

18	18	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	5 116,71	1 412,7 16,69	0,11 0,0	7 228 376,0 85 398,0	563,0 0,0	7 142 415,0	92 230,0 585 648,0	7 906 254,0
			Подраздел 4: Улица 1									
19	19	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,54	170 007,73 0,0	3 933,62 1 955,22	91 804,0 0,0	2 124,0 1 056,0	89 680,0	1 140,0 7 436,0	100 380,0
20	20	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1 204,22	3 157,65 47,51	295,34 50,01	3 802 505,0 57 212,0	355 654,0 60 223,0	3 389 638,0	126 830,0 314 347,0	4 243 682,0
21	21	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	1 204,22	1 412,7 16,69	0,11 0,0	1 701 202,0 20 098,0	132,0 0,0	1 680 971,0	21 706,0 137 833,0	1 860 741,0
			Подраздел 5: Улица 2									
22	22	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,41	170 007,73 0,0	3 933,62 1 955,22	69 703,0 0,0	1 613,0 802,0	68 090,0	866,0 5 646,0	76 215,0
23	23	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	900	3 157,65 47,51	295,34 50,01	2 841 885,0 42 759,0	265 806,0 45 009,0	2 533 320,0	94 789,0 234 934,0	3 171 608,0
24	24	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	900	1 412,7 16,69	0,11 0,0	1 271 430,0 15 021,0	99,0 0,0	1 256 310,0	16 223,0 103 012,0	1 390 665,0
			Раздел 3: Водопропускные трубы д.500									
25	25	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2,76	266,92 0,0	266,92 72,1	737,0 0,0	737,0 199,0		143,0 70,0	950,0
26	26	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,03	20 902,27 4 311,77	458,16 227,33	627,0 129,0	14,0 7,0	484,0	114,0 59,0	800,0
27	27	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы ПГС. Устройство	$м^3$ основания	2,26	5 972,59 2 210,05	312,94 98,72	13 498,0 4 995,0	707,0 223,0	7 796,0	5 166,0 1 493,0	20 157,0
28	28	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	5 264 250,38 2 651 189,49	2 166 959,25 815 383,62	52 643,0 26 512,0	21 670,0 8 154,0	4 461,0	34 319,0 6 957,0	93 919,0
29	29	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм		10	52 713,0		527 130,0		527 130,0		569 300,0

				м							42 170,0		
30	30	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**		1,26	32 844,03	16 069,98	41 383,0	20 248,0	3 297,0	20 836,0	67 197,0	
				м^3 сборных конструкций		14 157,56	5 528,55	17 839,0	6 966,0		4 978,0		
31	31	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)**	шт.	2	65 423,17		130 846,0		130 846,0		141 314,0	
											10 468,0		
32	32	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	64,4	4 135,41	34,37	266 320,0	2 213,0	226 190,0	35 600,0	326 074,0	
						588,77	5,64	37 917,0	363,0		24 154,0		
33	33	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	70	1 668,03	0,0	116 762,0	0,0		84 069,0	216 897,0	
						1 668,03	0,0	116 762,0	0,0		16 066,0		
34	34	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	70	3 136,0		219 520,0		219 520,0		237 082,0	
											17 562,0		
35	35	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	5	1 668,03	0,0	8 340,0	0,0		6 005,0	15 493,0	
						1 668,03	0,0	8 340,0	0,0		1 148,0		
36	36	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	38,2	169,21	169,21	6 464,0	6 464,0		1 584,0	8 692,0	
						0,0	57,6	0,0	2 200,0		644,0		
			Раздел 4: Дорожная одежда (исключение стоимости материалов)										
37	37	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	193,14	-3 825,92	0,0	-738 938,0	0,0	-738 938,0		-798 053,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0		-59 115,0		
38	38	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м^2 основания	1 105,4	-2 318,67	0,0	-2 563 058,0	0,0	-2 563 058,0		-2 768 103,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0		-205 045,0		
39	39	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	41,0481	-3 825,92	0,0	-157 047,0	0,0	-157 047,0		-169 611,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0		-12 564,0		
40	40	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м^2 основания	226,8	-2 318,67	0,0	-525 874,0	0,0	-525 874,0		-567 944,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0		-42 070,0		

41	41	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	669,525	-2 318,67 0,0	0,0 0,0	-1 552 408,0 0,0	0,0 0,0	-1 552 408,0	-124 193,0	-1 676 601,0	
		Итого по акту										69 451 079	

ИТОГО:	69 451 079
Временные здания и сооружения к=1,04	722 291
ИТОГО:	70 173 370
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 403 467
ИТОГО сметная стоимость:	71 576 838
в том числе на 2023 год 35%	25 051 893
в том числе на 2024 год 65%	46 524 944
в том числе в текущих ценах на 2023 год 35% к=1	25 051 893
НДС на 2023 год 12%	3 006 227
ИТОГО в текущих ценах на 2023 год	28 058 120
в том числе в текущих ценах на 2024 год 65% к=1,075	50 014 315
НДС на 2024 год 12%	6 001 718
ИТОГО в текущих ценах на 2024 год	56 016 033
НДС 12%	9 007 945
ВСЕГО по акту	84 074 153
С учетом скидки:	80 757 723,00

Всего к оплате: Восемьдесят миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать три тенге.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек»
Руководитель: Даубаев А.А.

Тех надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана»

Амирханян А.А.

Авторский надзор
ТОО "MIRAS 2019"