ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскогоо транспорта и автомобильных дорог района Байтерек" форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Егіндібұлақ района Бәйтерек, ЗКО (корректировка)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№57	11.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Егіндібұлақ района Бәйтерек, ЗКО (корректировка)	276 164 423,92	21 141 479,90		21 141 479,90					2 536 977,59	23 678 457,49

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек»

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**
подпись

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Айдана"

Директор _____ **Амирханян А.А.**
подпись

Тех надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» _____

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Подрядчик : ТОО "Айдана"

Договор : №57 от 2023-09-11
Доп №1 от 2023-11-03
Доп № 2 от 2023-11-09
Доп №3 от 2023-12-26

Акт выполненных работ №5

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Егіндібұлақ района Бәйтерек, ЗКО (корректировка) от 26 августа 2024 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Дорожная одежда										
			Подраздел 1: ул.Курылсшы										
1	1	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	**Обочины. Укрепление**	$м^2$ покрытия обочин	952,12	372,17	303,25	354 351,0	288 730,0	219,0	167 570,0	563 675,0	
						68,69	94,27	65 401,0	89 756,0		41 754,0		
			Подраздел 2: ул.Мектеп										
2	2	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	195,6315	6 101,4	1 972,19	1 193 626,0	385 823,0	748 922,0	170 830,0	1 473 612,0	
						300,98	507,56	58 881,0	99 295,0		109 156,0		
3	3	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	$м^2$ основания	1 154,05	2 713,92	322,75	3 131 999,0	372 470,0	2 677 004,0	221 580,0	3 621 865,0	
						71,51	106,27	82 526,0	122 641,0		268 286,0		
4	4	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,477	170 007,73	3 933,62	81 094,0	1 877,0	79 217,0	1 007,0	88 669,0	
						0,0	1 955,22	0,0	933,0		6 568,0		
5	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	1 060	3 157,65	295,34	3 347 109,0	313 061,0	2 983 688,0	111 641,0	3 735 450,0	
						47,51	50,01	50 361,0	53 011,0		276 700,0		
6	6	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	$м^2$ покрытия	1 060	1 412,7	0,11	1 497 462,0	117,0	1 479 654,0	19 107,0	1 637 894,0	
						16,69	0,0	17 691,0	0,0		121 325,0		

7	7	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины. Укрепление	$м^2$ покрытия обочин	751,05	372,17 68,69	303,25 94,27	279 518,0 51 590,0	227 755,0 70 801,0	173,0	132 182,0 32 936,0	444 636,0	
			Подраздел 3: ул.Бейбитшилик										
8	8	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,001	170 007,73 0,0	3 933,62 1 955,22	170,0 0,0	4,0 2,0	166,0	2,0 14,0	186,0	
9	9	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины. Укрепление	$м^2$ покрытия обочин	211,56	372,17 68,69	303,25 94,27	78 736,0 14 532,0	64 156,0 19 944,0	49,0	37 234,0 9 278,0	125 248,0	
			Подраздел 4: ул.Достык										
10	10	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины. Укрепление	$м^2$ покрытия обочин	1 678,44	372,17 68,69	303,25 94,27	624 665,0 115 292,0	508 987,0 158 227,0	386,0	295 400,0 73 605,0	993 670,0	
			Подраздел 5: Улица 1										
11	11	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины. Укрепление	$м^2$ покрытия обочин	401,04	372,17 68,69	303,25 94,27	149 255,0 27 547,0	121 615,0 37 806,0	92,0	70 582,0 17 587,0	237 424,0	
			Подраздел 6: Улица 2										
12	12	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	119,0391	6 101,4 300,98	1 972,19 507,56	726 305,0 35 828,0	234 767,0 60 419,0	455 709,0	103 948,0 66 420,0	896 673,0	
13	13	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	668,92	2 713,92 71,51	322,75 106,27	1 815 395,0 47 834,0	215 894,0 71 086,0	1 551 667,0	128 434,0 155 506,0	2 099 335,0	
14	14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,27	170 007,73 0,0	3 933,62 1 955,22	45 902,0 0,0	1 062,0 528,0	44 840,0	570,0 3 718,0	50 190,0	
15	15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	600,6	3 157,65 47,51	295,34 50,01	1 896 485,0 28 535,0	177 381,0 30 036,0	1 690 569,0	63 256,0 156 779,0	2 116 520,0	
16	16	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	600,6	1 412,7 16,69	0,11 0,0	848 468,0 10 024,0	66,0 0,0	838 378,0	10 826,0 68 743,0	928 037,0	
17	17	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины. Укрепление		482,2	372,17	303,25	179 460,0	146 227,0	111,0	84 866,0	285 472,0	

				м² покрытия обочин		68,69	94,27	33 122,0	45 457,0		21 146,0		
			Подраздел 7: Бортовой камень БР 100.30.15										
18	18	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	46	1 873,43	57,21	86 178,0	2 631,0	9 130,0	81 646,0	181 250,0	
						1 617,74	25,7	74 416,0	1 182,0		13 426,0		
19	19	212-101-0319 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	2,704	29 913,0		80 885,0		80 885,0		87 356,0	
											6 471,0		
			Раздел 2: Тротуары										
20	20	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	44	13,95	13,95	614,0	614,0		126,0	799,0	
						0,0	3,99	0,0	176,0		59,0		
21	21	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	4,42	147,94	147,94	654,0	654,0		165,0	885,0	
						0,0	51,97	0,0	230,0		66,0		
22	22	1147-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня. М300 20-40	м³	2,816	21 517,44	1 139,49	60 593,0	3 208,0	41 310,0	15 158,0	81 811,0	
						5 708,05	408,91	16 074,0	1 151,0		6 060,0		
23	23	1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из ПГС.	м³	4,224	8 458,91	970,16	35 730,0	4 098,0	14 571,0	16 317,0	56 211,0	
						4 039,15	350,59	17 061,0	1 481,0		4 164,0		
24	24	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м²	35,2	1 881,98	188,61	66 246,0	6 639,0		54 381,0	130 277,0	
						1 693,37	62,21	59 607,0	2 190,0		9 650,0		
25	25	1106-1501-0406 *РСНБ РК 2022*	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м³	2,464	16 200,98	2 149,5	39 919,0	5 297,0	24 837,0	11 518,0	55 552,0	
						3 971,36	1 165,41	9 785,0	2 872,0		4 115,0		
26	26	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	34,6368	5 195,0		179 938,0		179 938,0		194 333,0	
											14 395,0		
			Подраздел 1: Бортовой камень БР 100.20.8										
27	27	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	89,9	1 873,43	57,21	168 421,0	5 143,0	17 843,0	159 565,0	354 225,0	
						1 617,74	25,7	145 435,0	2 310,0		26 239,0		
28	28	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	1,44	70 099,0		100 943,0		100 943,0		109 018,0	
											8 075,0		
29	29	212-101-0319 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	3,16	29 913,0		94 525,0		94 525,0		102 087,0	
											7 562,0		
			Раздел 3: Прочие										
30	30	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы		3,6	3 405,9	2 943,97	12 261,0	10 598,0	8,0	4 717,0	18 336,0	

				$м^3$ материала основания в плотном теле		459,62	753,66	1 655,0	2 713,0		1 358,0		
31	31	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,14	11 240,0		46 534,0		46 534,0		50 257,0	
											3 723,0		
32	32	1107-0111-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	80	6 454,88	1 994,7	516 390,0	159 576,0	56 874,0	433 602,0	1 025 991,0	
						3 749,25	843,99	299 940,0	67 519,0		75 999,0		
33	33	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,323	32 772,0		43 357,0		43 357,0		46 826,0	
											3 469,0		
34	34	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,084	1 356 837,33	32 629,65	113 974,0	2 741,0	101 164,0	10 269,0	134 182,0	
						119 871,68	14 467,27	10 069,0	1 215,0		9 939,0		
35	35	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,50631	418 152,0		211 715,0		211 715,0		228 652,0	
											16 937,0		
36	36	222-509-0805 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т	т	0,6964	1 084 724,0		755 402,0		755 402,0		815 834,0	
											60 432,0		
37	37	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	259	166,97	3,44	43 245,0	891,0	19 207,0	16 066,0	64 056,0	
						89,37	0,53	23 147,0	137,0		4 745,0		
38	38	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	259	291,81	5,14	75 579,0	1 331,0	47 182,0	18 866,0	102 001,0	
						104,5	1,07	27 066,0	277,0		7 556,0		
			Раздел 4: Водопропускная труба (2х1,5)										
39	39	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4 800	169,21	169,21	812 208,0	812 208,0		199 066,0	1 092 176,0	
						0,0	57,6	0,0	276 480,0		80 902,0		
40	40	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$	$м^3$	4 800	1 188,0		5 702 400,0		5 702 400,0		6 158 592,0	
											456 192,0		
41	41	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	$м^3$ грунта	360	118,33	118,33	42 599,0	42 599,0		10 441,0	57 283,0	
						0,0	40,28	0,0	14 501,0		4 243,0		
42	42	1101-0204-0803 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	40	4 743,54	902,98	189 742,0	36 119,0	51 353,0	85 110,0	296 840,0	
						2 556,73	398,47	102 269,0	15 939,0		21 988,0		
43	43	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство В20	$м^3$	46,31	42 445,93	1 961,62	1 965 671,0	90 843,0	1 751 304,0	133 957,0	2 267 598,0	
						2 667,33	511,36	123 524,0	23 681,0		167 970,0		

44	44	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14208	31 811,73 28 996,75	2 656,5 1 265,02	4 520,0 4 120,0	378,0 180,0	23,0	3 913,0 675,0	9 108,0	
45	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14208	348 106,0		49 459,0		49 459,0	3 957,0	53 416,0	
46	46	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	48	8 054,35 4 203,44	401,31 199,13	386 609,0 201 765,0	19 263,0 9 558,0	165 581,0	177 512,0 45 130,0	609 251,0	
			Раздел 5: Водопропускные трубы д.500										
47	47	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	-65 423,17		-130 846,0		-130 846,0	-10 468,0	-141 314,0	
			Раздел 6: ОДД										
48	48	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	15	50 152,01 11 568,75	2 065,9 564,58	752 280,0 173 531,0	30 989,0 8 469,0	547 760,0	165 620,0 73 432,0	991 332,0	
49	49	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	75	10 018,35 7 555,1	1 477,99 561,02	751 376,0 566 632,0	110 850,0 42 077,0	73 894,0	657 406,0 112 703,0	1 521 485,0	
50	50	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	1,2828	1 113 438,0		1 428 318,0		1 428 318,0	114 265,0	1 542 583,0	
51	51	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	13	1 928,87 1 629,07	0,0 0,0	25 075,0 21 178,0	0,0 0,0	3 897,0	22 872,0 3 836,0	51 783,0	
52	52	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	15	6 735,0		101 025,0		101 025,0	8 082,0	109 107,0	
53	53	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	43	7 484,0		321 812,0		321 812,0	25 745,0	347 557,0	
54	54	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	30	7 079,0		212 370,0		212 370,0	16 990,0	229 360,0	
55	55	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,61943	55 979,14 6 099,49	16 184,38 5 837,96	34 675,0 3 778,0	10 025,0 3 616,0	20 872,0	7 986,0 3 413,0	46 074,0	
56	56	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,7335	31 188,64 6 099,49	16 184,38 5 837,96	22 877,0 4 474,0	11 871,0 4 282,0	6 532,0	9 457,0 2 587,0	34 921,0	
57	57	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,94507	47 715,64 6 099,49	16 184,38 5 837,96	45 095,0 5 764,0	15 295,0 5 517,0	24 035,0	12 184,0 4 582,0	61 861,0	

58	58	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	55,82	1 431,79 641,17	38,22 0,0	79 923,0 35 790,0	2 133,0 0,0	41 999,0	38 653,0 9 486,0	128 062,0	
			Раздел 7: Дорожная одежда (исключение стоимости материалов)										
59	59	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	195,6315	-3 825,92 0,0	0,0 0,0	-748 470,0 0,0	0,0 0,0	-748 470,0	-59 878,0	-808 348,0	
60	60	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	1 154,05	-2 318,67 0,0	0,0 0,0	-2 675 861,0 0,0	0,0 0,0	-2 675 861,0	-214 069,0	-2 889 930,0	
61	61	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	119,0391	-3 825,92 0,0	0,0 0,0	-455 434,0 0,0	0,0 0,0	-455 434,0	-36 435,0	-491 869,0	
62	62	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	668,92	-2 318,67 0,0	0,0 0,0	-1 551 005,0 0,0	0,0 0,0	-1 551 005,0	-124 080,0	-1 675 085,0	
63	63	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,384	-70 099,0		-517 611,0		-517 611,0	-41 409,0	-559 020,0	
64	64	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	70,79	-12 954,0		-917 014,0		-917 014,0	-73 361,0	-990 375,0	
65	65	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	884,6965	-11 240,0		-9 943 989,0		-9 943 989,0	-795 519,0	-10 739 508,0	
66	66	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26,02	-3 136,0		-81 599,0		-81 599,0	-6 528,0	-88 127,0	
			ИТОГО по акту					14 889 308	4 445 986	7 877 074	3 965 608	20 363 308	

ИТОГО:	20 363 308
Временные здания и сооружения к=1,04	211 778
ИТОГО:	20 575 086
Непредвиденные работы и затраты 2%	411 502

ИТОГО сметная стоимость:	**20 986 588**
в том числе на 2023 год 35%	**7 345 306**
в том числе на 2024 год 65%	**13 641 282**
в том числе в текущих ценах на 2023 год 35% к=1	**7 345 306**
НДС на 2023 год 12%	**881 437**
ИТОГО в текущих ценах на 2023 год	**8 226 743**
в том числе в текущих ценах на 2024 год 65% к=1,075	**14 664 378**
НДС на 2024 год 12%	**1 759 725**
ИТОГО в текущих ценах на 2024 год	**16 424 104**
НДС 12%	**2 641 162**
ВСЕГО по акту	**24 650 846**
С учетом скидки:	**23 678 457,49**

Всего к оплате: Двадцать три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят семь тенге 49 тиын.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-
комунального хозяйства,
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района Бәйтерек»
Руководитель: Даубаев А.А.

Тех надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.А.

Авторский надзор
ТОО "MIRAS 2019"