Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "УниверсалСтройСервис",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, п. Жанатурмыс, ул. Ынталы 26** — **040940024224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Beibarys Building",Республика Казахстан, Алмалинский район, Алматы г., проспект Абая 151 этаж 14** — **111140000286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №1 от 05.09.2018г

Номер документа	Дата составления
13	21.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Магистральные и внутриплощадные сети водопровода и канализации для жилых комплексов, строящихся в рамках программы по сносу ветхих жилых домов на территории города Алматы 2012-2015 гг.расположенных по адресу пр.Райымбека от ул.Сокпакбаева до ул.Текелийская в Алатауском районе города Алматы			Работа	1	2 950 000,00	2 950 000,00	316 071,43
				Итого	1	x	2 950 000,00	316 071,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: "Магистральные и внутриплощадочные сети водопровода и канализации для жилых комплексов, строящихся в рамках программы по сносу ветхих жилых домов на территории города Алматы 2012-2015 гг. расположенных по адресу пр. Райымбека от ул. Сокпакбаева до ул. Текелийская в Алатауском районе города Алматы.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 ноября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 950 000	2 633 929							316 071	2 950 000

Заказчик: Директор ТОО "УниверсалСтройСервис" Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Beibarys Building" Жунисов Ж.А.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2

Заказчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"
Договор: № 25 от 01.07.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: "Магистральные и внутриплощадочные сети водопровода и канализации для жилых комплексов, строящихся в рамках программы по сносу ветхих жилых домов на территории города Алматы 2012-2015 гг. расположенных по адресу пр. Райымбека от ул. Сокпакбаева до ул. Текелийская в Алатауском районе города Алматы.

А К Т №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Замена стальных труб Ду 200 мм на полиэтиленовые трубы									
1	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0505**	**703917,80**	**214539,46**	**35548**	**10834**	**580**	**27707**	**68316**
					477906,00	**76296,51**	**24134**	**3853**		**5060**	
2	**С1241-201-0418 241-201-0418 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**	**м**	**51,005**	**7607,00**	**--**	**387995**	**--**	**387995**	**--**	**419035**
					--	**--**	**--**	**--**		**31040**	
3	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,034**	**672499,72**	**126663,86**	**22865**	**4307**	**574**	**19673**	**45941**
					528930,00	**55531,21**	**17984**	**1888**		**3403**	
4	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,014**	**1645040,38**	**38010,70**	**23031**	**533**	**17533**	**4920**	**30187**
					354650,00	**321,66**	**4965**	**5**		**2236**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	2679,00	--	37656	--	37656	--	40668
					--	--	--	--		3012	
		Сигнальная лента (сметой не предусмотрено)									
6	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	7	7846,63	2264,19	54926	15849	3518	40987	103586
					5079,84	834,57	35559	5842		7673	
7	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2612,31	103,47	5225	207	586	4494	10497
					2216,20	53,61	4432	107		778	
8	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1582,12	34,49	1582	35	154	1397	3217
					1393,04	17,87	1393	18		238	
9	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	20	3382,06	206,51	67641	4130	2450	60804	138721
					3053,05	17,87	61061	357		10276	
10	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1408,13	65,88	5633	264	245	5073	11562
					1281,00	--	5124	--		856	
11	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	737,26	32,94	737	33	21	676	1526
					683,20	--	683	--		113	
12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,60548	1246454,98	560121,20	754704	339142	11335	520411	1377124
					667614,50	200568,38	404227	121440		102009	
13	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	43327,00	--	173308	--	173308	--	187173
					--	--	--	--		13865	
14	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4	142239,00	--	568956	--	568956	--	614472
					--	--	--	--		45516	
15	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	3426,82	216,15	13707	865	1958	11189	26888
					2720,90	104,65	10884	419		1992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	110084,00	--	110084	--	110084	--	118891
					--	--	--	--		8807	
17	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2917,61	68,98	2918	69	189	2669	6034
					2660,04	35,74	2660	36		447	
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, упры. Устройство	м3	0,6	16792,28	1186,72	10075	712	8350	1099	12068
					1688,85	323,98	1013	194		894	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, отмостка вокруг горловин колодцев из бетона класса В7,5. Устройство	м3	2,1	16792,28	1186,72	35264	2492	29225	3847	42239
					1688,85	323,98	3547	680		3129	
20	С1241-102-0251 241-102-0251 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	25946,00	--	233514	--	233514	--	252195
					--	--	--	--		18681	
21	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	6452224,91	900176,50	58070	8102	44334	8138	71505
					625968,00	287403,81	5634	2587		5297	
		ИТОГО ПО АКТу	Тенге								3581845
		ИТОГО с пониж коэффицентом	Тенге								2950000

Заказчик: Директор ТОО "УниверсалСтройСервис" Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Beibarys Building" Жунисов Ж.А.
(должность ф.и.о. подпись)