Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Дошниязов Нурбол Самалыкович**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе"**
Наименование объекта: **Строительство линий электроснабжения**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			7	04.12.2023г				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**1 500 000,00**							
В том числе за отчетный месяц		**1 500 000,00**		**1 339 285,72**			**160 714,29**	**1 500 000,00**
Акт 1		1 500 000,00		1 339 285,72			160 714,29	1 500 000,00

Заказчик
Дошниязов Нурбол Самалыкович

_____ Дошниязов Н.С.

Подрядчик

И.о. директора ТОО "Отес Актобе"

_____ Примбетов М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ОкжетпесТехСтрой"

_____ Калбаев Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Aktobe Project"

_____ Кинеева Л.С.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Дошниязов Нурбол Самалыкович, ИИН 760803301843, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, ул.Ш.Жарылгасулы 38**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899, Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, Тел.: 87132908116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство линий электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 04.12.2023**

Акт выполненных работ №1 за декабрь 2023г.

04-01 электроснабжение

Основание: Составлен(а) в текущих ценах на март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Электрооборудование										
1	1308-0304-0306 РСНБ РК Изм. И	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт	1	6619,97	2982,81	6620	2983	264	3402	10824
		НР - 72 %; СП-8%			3505,20	1219,55	3505	1220		802	
2	ЦП ТОО Корпорация	Шкафы учета электроэнергии ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 КОД ZW81	шт	1	639958,00		639958	0			639958
							0	0	639958		
		Заземление ШУЭ									
3.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	2100,41		8402	0		6049	15607
		НР - 72 %; СП-8%			2100,41		8402	0		1156	
4.	1308-0208-0202 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	903,85	28,88	7231	231	5170	1370	9289
		НР - 72 %; СП-8%			228,78	9,01	1830	72		688	
5.	1308-0208-0104 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	6	4534,53	195,98	27207	1176	19168	5189	34988
		НР - 72 %; СП-8%			1143,91	57,36	6863	344		2592	
6.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	1095,44		4382	0		3155	8139
		НР - 72 %; СП-8%			1095,44		4382	0		603	
7.	1308-0208-0207 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	965,80	32,37	4829	162	3069	1096	6399
		НР - 72 %; СП-8%			294,15	10,24	1471	51		474	
	Раздел 2. опора (существующая)										
8	1308-0305-0605 РСНБ РК Изм. И	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре. Производстве работ на высоте	шт	1	15470,98	8666,64	15471	8667	26699	6126	23326
		НР - 72 %; СП-8%			5590,79	2918,13	5591	2918		1728	

9	247-103-2436	Светильник светодиодный СКУ-17 100 Вт									
	РСНБ РК 2015		шт	1	169990		169990		169990	0	183589
		СП-8%					0			13599	
10	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /кронштейн/	м	3	1353		4059		4059	0	4384
		СП-8%					0			325	
11	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве									
	РСНБ РК Изм. И	работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам	т	0,01	142001,82	20683,46	1420	207	655	746	2339
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	965	71		173	
12	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной									
	РСНБ РК 2015	стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до									
		16 мм	т	0,01	475717		4757		4757	0	5138
		СП-8%					0			381	
13	1308-0206-2301	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2									
	РСНБ РК Изм. И	проводов. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен	м трубок	3	422,06	21,89	1266	66	3371	718	2143
		НР - 72 %; СП-8%			323,56	9,01	971	27		159	
14	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из									
	РСНБ РК 2015	модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ	м	3	190		570		570	0	616
		СП-8%					0			46	
15	243-104-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,									
	РСНБ РК 2015	марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,1	25724		2572		2572	0	2779
		СП-8%					0			206	
		Стальные конструкции									
16	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Производстве									
	РСНБ РК Изм. И	работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам	т	0,01	142001,82	20683,46	1420	206	274	746	2339
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	965	71		173	
17	214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП-6									
	РСНБ РК 2015		т	0,01	349485		3495	0	3495	0	3774
		СП-8%					0	0		280	
		Линейная арматура									
18	1308-0103-3603	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на									
	РСНБ РК Изм. И	высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т	0,01	142001,82	20683,46	1420	206	904	746	2339
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	965	71		173	
19	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36									
	РСНБ РК 2015		шт	4	185		740	0	740	0	799
		СП-8%					0	0		59	
20	252-207-0802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная									
	РСНБ РК 2015		м	3	574		1722	0	1722	0	1860
		СП-8%					0	0		138	
21	252-207-2305	Крюк типа SOT15.9 сквозной									
	РСНБ РК 2015		шт	2	3525		7050	0	7050	0	7614
		СП-8%					0	0		564	
22	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком									
	РСНБ РК 2015		шт	2	4362		8724	0	8724	0	9422
		СП-8%					0	0		698	
23	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный									
	РСНБ РК 2015		шт	2	991		1982	0	1982	0	2141
		СП-8%					0	0		159	
24	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127									
	РСНБ РК 2015		шт	2	2158		4316	0	4316	0	4661
		СП-8%					0	0		345	
25	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные									
	РСНБ РК 2015		шт	4	50		200	0	200	0	216
		СП-8%					0	0		16	
26	1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную									
	РСНБ РК 2015		т	0,01	6668,74		67	0		53	130
		НР - 80%; СП - 8%			6668,74		67	0		10	
		Заземление опор									
27	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м									
	РСНБ РК 2015		1 заземлитель	4	1037,24	84,73	4150	339	355	3028	7752
		НР - 80%; СП - 8%			946,17		3785	0		574	

28	1308-0208-0208 РСНБ РК Изм. И доп. Вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	419,24	18,44	1257	55	27551	609	2015
		СП - 8%			277,81	4,51	832	14		149	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	349485,00		6990	0	6990		7549
		СП - 8%					0	0		559	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,97	2100,41		8339	0		6004	15490
		НР - 72%; СП - 8%			2100,41		8339	0		1147	
31	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	3	323,23	71,06	970	214	353	640	1738
		НР - 80%; СП - 8%			249,64	16,87	749	51		129	
32	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02	343539,00		6871	0	6871		7420
		СП - 8%					0	0		550	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,97	1095,44		4349	0		3131	8079
		НР - 72%; СП - 8%			1095,44		4349	0		598	
34	1308-0208-0210 РСНБ РК Изм. И	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производстве	м	3	729,72	5,05	2189	14	777	1448	3928
		НР - 72 %; СП-8%			669,18	1,23	2008	4		291	
35	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	661811,00		1985	0	1985	0	2143
		СП - 8%						0		159	
	Раздел 3. Подвес провода										
36	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	198068,29	31573,39	4952	789	164448	1325	6780
		НР - 80 %; СП-8%			53705,00	12548,10	1343	314		502	
37	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,025	317171,00		7929	0	7929	0	8564
		СП - 8%						0		634	
	Раздел 4. Линейная арматура										
38	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. 17 Р.	Линейная арматура. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	т	0,01	142001,82	20683,46	1420	207	1349	746	2339
		НР - 72 %; СП-8%			96499,26	7129,56	965	71		173	
39	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	2	2158		4316	0	4316	0	4661
		СП-8%					0	0		345	
40	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт	2	3082		6164	0	6164	0	6657
		СП-8%					0	0		493	
41	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	2	4362		8724	0	8724	0	9422
		СП-8%					0	0		698	
42	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт	2	3460		6920	0	6920	0	7474
		СП-8%					0	0		554	
43	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	2	4214		8428	0	8428	0	9102
		СП-8%					0	0		674	
44	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт	2	1048		2096	0	2096	0	2264
		СП-8%					0	0		168	
45	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	2	2158		4316	0	4316	0	4661
		СП-8%					0	0		345	
46	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт	2	8253		16506	0	16506	0	17826

		СП-8%				0	0		1320	
47	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт	2	3921	7842	0	7842	0	8469
		СП-8%				0	0		627	
48	прайс	фасадное крепление	м	10,5	5000	52500	0	52500	0	56700
		СП-8%				0	0		4200	
49	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,01	6668,74	67			53	130
		НР - 80 %; СП-8%			6668,74	67			10	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**1099148**	**15521**	**606172**	**46382**	**1185976**
						58411	**5299**	**639958**	**40446**	**0**

Временные здания и сооружения 1,3 %	**15 418**
итого	**1 201 394**
Удорожание в зимнее время 1,29 %	**15 498**
итого	**1 216 892**
Непредвиденные расходы 2%	**24 338**
итого	**1 241 229**
В текущих ценах на 2023 г. К=1,079	**1 339 286**
НДС 12 %	**160 714,29**
Итого на выполнение	**1 500 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Примбетов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Дошниязов Нурбол Самалыкович, ИИН 760803301843

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дошниязов Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ОкжетпесТехСтрой"

Эксперт Калбаев Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Aktobe Project"

Кинеева Л.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)