Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Танирбергенов Махамбет Халмурзаевич, 690119302656**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жедел құбылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки к существующему магазину, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау,ул. Ш. Уалиханова, 136Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пристройки к существующему магазину, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау,ул. Ш. Уалиханова, 136Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	107	319,97 0	319,97 72,18	34237 0	34236 7723	0	5561 3184	42982
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	107	312,33 15,14	297,2 67,08	33420 1620	31800 7177	0	6334 3180	42934
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	98	77,44 0	77,44 28,64	7589 0	7589 2807	0	2021 769	10379
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	98	355,89 188,19	167,71 78,01	34878 18442	16435 7645	0	18783 4293	57954
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									154249
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,04	35464 2812,59	2445,37 538,87	143275 11363	9879 2177	122032	12321 12448	168044
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	20,2	51466,73 6852,56	4029,45 818,03	1039628 138422	81395 16524	819811	141001 94450	1275079
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,717	228894		393011		393011		424452
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,76	1926,21 620,77	43,45 5,94	184454 59445	4161 569	120848	55813 19221	259488
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30,3	25753,44 14339,51	3508,41 823	780329 434487	106305 24937	239537	427264 96607	1304200
10	10	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,04	105700,5 39570,96	4072,33 938,41	427030 159867	16452 3791	250711	148929 46077	622036
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3434	228894		78602		78602	6288	84890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,68	69850,11 13065,36	10430,4 2248,77	536449 100342	80106 17271	356001	107027 51478	694954
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6528	228894		149422		149422		161376
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,464	85781,98 33024,07	12650,95 2872,94	554495 213468	81776 18571	259251	211155 61252	826902
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54944	228894		125764		125764		135825
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций								10061	5957246
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	95,76	3267,68 2951,78	315,9 155,03	312913 282663	30250 14846	0	238007 44074	594994
17	17	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	95,76	5150		493164		493164	39453	532617
18	18	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	355	3196,86 2131,05	178,88 137,85	1134887 756523	63503 48937	314860	644369 142340	1921596
19	19	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	355	2170,67 1008,33	20,99 6,58	770589 357956	7451 2335	405183	288233 84706	1143528
20	20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	355	1353,68 1046,76	10,05 4,95	480557 371600	3569 1757	105388	298686 62339	841582
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									5034317
			Раздел: 4. Полы									
21	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	95,76	1567,87 769,89	65,45 31,59	150140 73725	6267 3025	70147	72145 17783	240068
22	22	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	95,76	1628,15 76,21	89,03 41,8	155912 7298	8526 4003	140088	10622 13323	179857
23	23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	95,76	1583,43 902,59	47,34 23,56	151629 86432	4533 2256	60663	83367 18800	253796
24	24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	95,76	11139,61		1066729				1066729
			Отпускная цена			11140		1066729		1066729		
			Сметная стоимость оборудования					*1066729*				
25	25	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	120	852,83 190,34	4,84 2,38	102340 22841	581 285	78918	21739 9926	134005
			Итого по разделу: 4. Полы									1874455
			Раздел: 5. Окна									
26	26	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8,96	5579,71 2647,74	385,9 185,99	49994 23724	3457 1666	22813	22851 5828	78673

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,96	22668		203105		203105		219353
			Итого по разделу: 5. Окна								16248	298026
			Раздел: 6. Двери									
28	28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,04	3721,96 / 2523,29	171,82 / 76,78	18759 / 12717	866 / 387	5175	11794 / 2444	32997
29	29	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	15239		76805		76805	6144	82949
30	30	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	3157,77 / 2148,76	237,86 / 110,77	9284 / 6317	700 / 326	2267	5979 / 1221	16484
31	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,94	5894,7 / 4842,2	113,3 / 47,61	17330 / 14236	333 / 140	2761	9919 / 2180	29429
32	32	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	2,94	52160		153350		153350		165618
			Итого по разделу: 6. Двери								12268	327477
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
33	33	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	242,4	5949,61 / 4458,94	259,49 / 62,13	1442186 / 1080847	62901 / 15060	298439	1019193 / 196910	2658289
34	34	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	4776,93 / 2792,92	1984 / 908,6	19108 / 11172	7936 / 3634	0	12437 / 2524	34069
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									2692358
			ИТОГО:									
			НДС			12 %		1960575				16338128
			Итого с НДС									18298703

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Желел кубылыс» Бейсенова М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Танирбергенов М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) технического надзора:

Оразаев К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Аяшев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №