Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	С СТ СЦИ 1601-0204-20п.7	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий м сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м	1км хода	1,398	79794,00		111552				111552
2	С СТ СЦИ 1601-0204-20п.25	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий м сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м	1км хода	1,398	20919,00		29245				29245
3	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	ПК 7+58 ПК1+98 Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 8 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	448	177,95	173,42	79723	77692	68	10121	97031
					4,38	16,54	1963	7408		7187	

4	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	ПК 7+58 ПК1+98 Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1792	190,02 5,12	184,81 12,72	340517 9176	331179 22792	162	34525 30003	405045
5	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	ПК 0+84 Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 8 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	122	177,95 4,38	173,42 16,54	21710 534	21157 2017	19	2756 1957	26424
6	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4	ПК 7+58 ПК1+98 Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	488	190,02 5,12	184,81 12,72	92730 2499	90187 6207	44	9402 8171	110303
7	С341-010105-2003 4101-0105-2003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км.	т	478,8	245,00		117306			9384	126690
8	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	920	720,63 720,63		662980 662980			716023 110320	1489323
9	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	702,16	70,00		49151			3932	53083
10 12	С341-010105-2003 4101-0105-2003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км.	т	702,16	245,00		172029			13762	185792
		РАЗДЕЛ 6 Дорожная одежда Тип3- на автодороге. Устройство ямочного ремонта									
11	Е11-010104-0202 1101-0302-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт при перемещении грунта до 10 м.(выемка корыта)	м3 конструкции	248	67,99 	67,99 19,70	16861	16861 4886		3518 1630	22009

12	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	426,56	236,00		100668				108722
										8053	
13	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км.	т	426,56	91,00		38817				41922
										3105	
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	93	1379,65	1238,26	128307	115158		38517	180170
					135,30	248,19	12582	23081		13346	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	113,46	1315		149200		149200		161136
										11936	
16	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3	124	2015,91	1803,16	249973	223591		77034	353167
					206,67	368,56	25627	45701		26161	
17	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800	м3	45,384	2346		106471		106471		114989
										8518	
18	С121-010201-0504 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70мм	м3	1240,76	2143		2658958		2658958		2876180
										212717	
19	С121-010201-0504 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20мм	м3	666,376	3356		2236359		2236359		2419772
										178909	
20	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70мм	м3	0,1547	2202		341		341		368
										27	

21	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40мм	м3	746,776	2319		1731774		1731774		1872568
										138542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**Тенге**			**9 094 670**			**891896**	**10785491**

Накладные расходы	891 896
Ненормированные расходы	798 925
Итого:	**10 785 491**
Временные здания и сооружения 1,04%	112 169
Итого:	10 897 660
Затраты на производство работ в зимнее время 1,701%	185 369
Итого:	**11 083 029**
Непредвиденные работы и затраты 2%	221 661
Итого	11 304 690
Итого по расчету в ценах 2019г.	11 868 750
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9992525656	11 859 879
Н ДС 12%	1 423 185
Всего стоимость строительства:	**13 283 064**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Технадзор: ТОО "Кан Али"

Авт.надзор: ТОО Актам-Инжиниринг

Ф-№ КС3

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"
Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за 07 месяц 2019г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№_____					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	**тоимость выполненных работ и затрат**								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	13 283 064	11 859 879							1 423 185	**13 283 064**
В том числе в текущем месяце		11859879							1 423 185	**13 283 064**

К оплате: 13 283 064 (тринадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи шестьдесят четыре) тенге

Заказчик:
ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"