Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Садуов Мурат Нуралиевич, 830610300722**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жедел құбылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область , Кентау Г.А., г.Кентау,ул. Толе би, 90В**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область , Кентау Г.А., г.Кентау,ул. Толе би, 90В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	100,74	329	329	33143	33144			33143
						0	78	0	7858			
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.	$м^3$	50,37	427	427	21508	21508			21508
						0	124	0	6246			
3	3	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	657,3285	46		30237				30237
			Итого по разделу 1: Земляные работы					84888	54652	0	0	84888
								0	14104	0	0	
			Раздел 2: Железобетонные конструкций									
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,36	22846	2286	99609	9967	70100		99609
						4482	428	19542	1866			
5	5	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	10,9	43446	4135	473561	45072	263703		473561
						15118	735	164786	8012			
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9265	363218		336521		336521		336521
7	7	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	21,8	6060	15	132108	327	96661		132108
						1611	3	35120	65			
8	8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	16,35	32368	5979	529217	97756	57896		529217
						22848	1264	373565	20666			
9	9	6105-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	130,8	8724	548	1141099	71678	185998		1141099
						6754	114	883423	14911			
10	10	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек		112,56	5772	228	649696	25664	214764		649696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^2$	28,14	3636	42	409268	4728			
				$м^3$		10542	5967	296652	167912	5374		296652
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9265	4384	1104	123366	31067			
						363218		336521		336521		336521
13	13	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	7,68	21504	12666	165151	97275	8801		
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6528	7692	2349	59075	18040			165151
						363218		237109		237109		237109
			Итого по разделу 2: Железобетонные конструкций					4397244	515651	1813448	0	4397244
								2068145	99355	0	0	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
15	15	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	112,56	4487	19	505057	2138	1352		
16	16	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	118,188	4456	6	501567	675			505057
17	17	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	350	6574		776968		776968		776968
						4054	254	1418900	88900	175700		
18	18	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	350	3298	107	1154300	37450			1418900
						1502	10	525700	3500	147350		
19	19	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	350	1071	3	374850	1050			525700
						1594	10	557900	3500	147350		
20	20	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	350	1163	3	407050	1050			557900
						3871	24	1354850	8400	211400		
21	21	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	7,68	3243	8	1135050	2800			1354850
						2505	8	19238	61	3556		
22	22	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	7,68	2034	2	15621	15			19238
						4752	25	36495	192	5015		
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка			4074	8	31288	61			36495
								5195108	106691	1468691	0	5195108
								3619726	43101	0	0	
			Раздел 4: Полы									
23	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/60/ мм	$м^2$	112,56	1666	72	187525	8104	45249		
24	24	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	112,56	1192	25	134172	2814			187525
						1016	97	114361	10918	90161		
25	25	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	112,56	118	33	13282	3714			114361
						5496	102	618630	11481	506183		
						897	30	100966	3377			618630

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класе 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	117,0624	10746		1257953		1257953		1257953
27	27	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	130,8	533	6	69716	785	30083		69716
			Итого по разделу 4: Полы			297	2	38848	262			
								2248185	31288	1929629	0	2248185
			Раздел 5: Окна					287268	10167	0	0	
28	28	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	17,92	6699	446	120046	7992	51753		120046
29	29	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	17,92	3365 44864	146	60301 803963	2616	803963		803963
			Итого по разделу 5: Окна					924009	7992	855716	0	924009
								60301	2616	0	0	
			Раздел 6: Двери									
30	30	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	6,72	7316	1528	49164	10269	12223		49164
31	31	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	6,72	3969 14911	323	26672 100202	2171	100202		100202
32	32	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,94	9215	123	27092	362	4051		27092
33	33	223-207-0102 *РСНБ РК 2022.*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,94	7714 70933	38	22679 208543	112	208543		208543
			Итого по разделу 6: Двери					385001	10631	325019	0	385001
								49351	2283	0	0	
			Раздел 7: Кровля									
34	34	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	1,45	243936	3281	353707	4757	259614		353707
35	35	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,23	61611 219230	1001 3281	89336 269653	1451 4035	185191		269653
36	36	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	112,56	65388 7384	1001 46	80427 831143	1231 5177	382029		831143
37	37	224-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	124,49136	3944 7549	8	443937 939816	900	939816		939816
			Итого по разделу 7: Кровля					2394319	13969	1766650	0	2394319
								613700	3582	0	0	
			Раздел 8: Фасад									
38	38	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена		130,8	3362	106	439750	13865	57944		439750

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	130,8	2813	46	367940	6017			
						518	4	67754	523	16742		67754
			Итого по разделу 8: Фасад	$м^2$		386	1	50489	131			
								507504	14388	74686	0	507504
								418429	6148	0	0	
			Раздел 9: Система отопления									
40	40	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	51,2	5172	33	264806	1690	142285		264806
						2358	9	120730	461			
41	41	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	320	4005		1281600		1281600		1281600
42	42	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	105	2853	44	299565	4620	146790		299565
43	43	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм			1411	12	148155	1260			
44	44	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	63,86	687		43872		43872		43872
45	45	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	м	23,69	731		17317		17317		17317
				шт.	12	1624	1	19488	12	300		
46	46	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 $м^3$/ч, DN 15			1598	0	19176	0			19488
47	47	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	12	35426		425112		425112		425112
				шт.	12	493		5916		5916		5916
			Итого по разделу 9: Система отопления									
								2357676	6322	2063192	0	2357676
			Раздел 10: Вентиляция					288061	1721	0	0	
48	48	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	200168	6496	200168	6496	15421		200168
49	49	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.			178251	1490	178251	1490			
50	50	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5145	115	15435	345	1320		15435
51	51	6118-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	шт.	3	4590	23	13770	69			
52	52	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$	35,2	9445		28335		28335		28335
						35577	96	1252310	3380	1021960		1252310
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции	35,2	6448	28	226970	986			
						1693	35	59594	1232	16052		59594
						1202	10	42310	352			
53	53	234-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	40,48	9498		384479		384479		384479

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 10: Вентиляция					1940321	11453	1467567	0	1940321
								461301	2897	0	0	
			Раздел 11: Канализация бытовая К1									
54	54	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	59625	323	59625	323	51696		59625
						7606	106	7606	106			
55	55	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	1	21720		21720		21720		21720
56	56	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7891		7891		7891		7891
57	57	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	25101	147	25101	147	17653		25101
						7301	47	7301	47			
58	58	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52145		52145		52145		52145
59	59	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	20	2803	8	56060	160	620		56060
						2764	2	55280	40			
60	60	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	30	2899	3	86970	90	390		86970
						2883	1	86490	30			
61	61	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм	м	19,96	1576		31457		31457		31457
62	62	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм	м	29,94	558		16707		16707		16707
			Итого по разделу 11: Канализация бытовая К1					357676	720	200279	0	357676
								156677	223	0	0	
			Раздел 12: Холодное водоснабжение									
63	63	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	53	4160	4	220480	212	689		220480
						4143	1	219579	53			
64	64	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	53	239		12667		12667		12667
65	65	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	53	1677	186	88881	9858	24486		88881
						1029	59	54537	3127			
66	66	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм	м	58,3	354		20638		20638		20638
			Итого по разделу 12: Холодное водоснабжение					342666	10070	58480	0	342666
								274116	3180	0	0	
			Раздел 13: Горячее водоснабжение									
67	67	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	45	4160	4	187200	180	585		187200
						4143	1	186435	45			
68	68	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	45	239		10755		10755		10755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	45	1677	186	75465	8370	20790		75465
						1029	59	46305	2655			
70	70	234-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	49,5	166		8217		8217		8217
			Итого по разделу 13: Горячее водоснабжение					281637	8550	40347	0	281637
								232740	2700	0	0	
			Раздел 14: Электрооборудование									
71	71	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	16253	268	16253	268	3727		16253
						12258	78	12258	78			
72	72	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489		11489		11489		11489
73	73	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	7555	41	67995	369	25092		67995
						4726	0	42534	0			
74	74	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913		1913		1913		1913
75	75	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	616		4928		4928		4928
76	76	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	938	854	326	801052	305788	45024		801052
						480	81	450240	75978			
77	77	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,47226	600378		283535		283535		283535
78	78	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,4845	377891		183088		183088		183088
79	79	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	971	1	5826	6	282		5826
						923	0	5538	0			
80	80	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	20	490		9800		9800		9800
81	81	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	6	383		2298		2298		2298
82	82	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	20	1832	10	36640	200	1420		36640
						1751	3	35020	60			
83	83	247-102-2124 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	20	27251		545020		545020		545020
			Итого по разделу 14: Электрооборудование					1969837	306631	1117616	0	1969837
								545590	76116	0	0	
			ИТОГО по акту					23386071	1099008	13181320	0	23386071
			НДС	12%				9075405	268193	0		2806329
			ИТОГО с НДС									26192400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Жедел құбылыс» Конарбаев Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Садуов М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Оразаев К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Байзаков Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)