Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда Тип 2- на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК1+63-ПК2+96										
1	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	26,3528	2346,00	--	61829		1209		66771
					--	--				4946	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,5114	65967,12	2033,99	33741	1039		527	37005
					--	955,55		489		2741	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	748	164,19	113,48	122819	84882		60102	197551
					42,62	31,78	31880	23771		14634	
4	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	78,18	17594,00	--	1375504				1485540
					--	--				110040	
5	Е11-270602-0401 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	748	1,37	0,16	1030	119		548	1700
					0,68		509			126	

6	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	35,8	17594,00 --	-- --	629870		1209	50390		680256
		РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип I - на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК0-ПК1+63.										
7	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	763	1,20	1,20 0,45	921 0	921 349		253 94		1267
8	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,8	2015,91 206,67	1803,16 368,56	166922 17112	149301 30517	1209	51438 17469		235826
9	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	27,404	2346,00		64290		56818	5143		69433
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,5109	65967,12 --	2033,99 955,55	33708 0	1038 488	64630	526 2739		36973
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	513	164,19 42,62	113,48 31,78	84234 0	58214 16303	14872	17606 8147		109988
12	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	42,62	17594,00 --	-- --	749856 --	-- --	2744664	0 59989		809845
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изминения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	513	1,37	0,16	708	81	958	0		764

					0,68		0	0		57		
14	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	38,12	17594,00 --	-- --	670683 --	-- --	1854584	0 53655	724338	
		РАЗДЕЛ 5.Тип III - на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК7+58-ПК13+98, (съезды)										
15	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4645	1,20 --	1,20 0,45	5596 0	5596 2115		1523 570	7688	
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	697	1379,65 135,30	1238,26 248,19	961613 94298	863070 172983	7518	288664 100022	1350299	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	697	1315,00 --	-- --	916555		1980508	73324	989879	
18	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	929	2015,91 206,67	1803,16 368,56	1872786 191994	1675129 342390	9026	577135 195994	2645917	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	2,555	65967,12 --	2033,99 955,55	168546	5197 2441	243330	2637 13695	184877	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	4645	164,19	113,48	762663	527106	55992	373248	1226784	

					42,62	31,78	197970	147630		90874		
21	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	449,64	17594,00	--	7910966		7910966		8543843
					--	--				632877	
22	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	4645	1,37	0,16	6353	757	3608	3448	10585
					0,68		3193			784	
23	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	337,23	17594,00	--	5933225		8839050		6407883
					--	--				474658	
РАЗДЕЛ 6.Дорожная одежда Тип III - на автодороге . Устройство ямочного ремонта											
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,341	65967,12	2033,99	22496	694	21801	352	24676
					--	955,55	--	326		1828	
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность	м2 покрытия	620	164,19	113,48	101799	70357	5017	49819	163747
					42,62	31,78	26424	19705		12129	
26	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	59,9	17594,00	--	1053881	--	1053881	0	1138191
					--	--	--	--		84310	
27	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до70 мм. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	620	1,37	0,16	848	100	323	459	1412
					0,68		425			105	

28	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	45,01	17594,00	--	791906	--	791906	0	855258
					--	--	--	--		63352	
РАЗДЕЛ 9.Укрепление обочин											
29	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	230,4	310,00	300,24	71423	69174	20	13892	92141
					9,67	74,07	2229	17066		6825	
30	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	396,288	91,00	--	36062	--		--	38947
					--	--	--	--		2885	
31	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	184,32	67,99	67,99	12531	12531	--	2614	16358
					--	19,70	--	3631		1212	
32	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	184,32	114,22	114,22	21053	21053	--	4392	27481
					--	33,10	--	6100		2036	
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3 грунта	46,08	1579,73	--	72794	--	--	52412	135222
					1579,73	--	72794	--		10016	
34	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	230,4	159,40	79,05	36726	18212	--	19334	60545
					80,36	36,19	18514	8339		4485	
35	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	230,4	100,62	82,84	23182	19086	2005	4296	29675
					9,08	16,82	2091	3876		2198	
Укрепление обочин из ШПС											

36	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство укрепленных обочин из ЩПС (ПГС 20%)	м3 материала основания в плотном теле	402	1379,65	1238,26	554618	497781	2448	166492	778799
					135,30	248,19	54389	99771		57689	
37	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	98,088	1315,00	--	128986	--	128986	--	139305
					--	--	--	--		10319	
38	Скалькуляция	Смеси асфальтовые горячие	тн	394,6546	17594,00	--	6943553	--	1854584	0	7499037
					--	--	--	--		555484	
										2016161,26	36 825 806,65

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**32 081 807,86**
Накладные расходы	2 016 161,26
Ненормированные расходы	2 727 837,53
Итого:	**36 825 806,65**
Временные здания и сооружения 1,04%	382 988,39
Итого:	**37 208 795,04**
Затраты на производство работ в зимнее время 1,701%	632 921,60
Итого:	**37 841 716,64**
Непредвиденные работы и затраты 2%	756 834,33
Итого	**38 598 550,98**
Итого по расчету в ценах 2019г.	40 524 468,13
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9992525656	40 494 178,75
Н ДС 12%	4 859 301,45
Всего стоимость строительства:	**45 353 480,20**

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Технадзор: ТОО "Кан-Али"

Авт.надзор: ТОО Актам-Инжиниринг

Ф-№ КС3

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"
Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2019г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№_____					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала ст-ва по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	96 274 134,20	85 959 048,75							10 315 085,45	**96 274 134,20**
В том числе в текущем месяце		40 494 178,75							4 859 301,45	**45 353 480,20**

К оплате: 45353480,20 (сорок пять миллионов триста пятьдесят три тысячи четыреста восемдесят) тенге, 20 тиын

Заказчик:
ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master'

«DAMU-MASTER»
Товарищество с ограниченной ответственностью