Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Форма 2В

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Т11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	336	393,50 104,01	289,49 57,20	132215 34946	97269 19221		58500 15257	205973
2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные толщиной 40 мм на тротуаре. Разборка	м3 конструкции	9,6	2873,27 1563,25	1310,02 543,82	27583 15007	12576 5221		21846 3954	53384
3	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	920	720,63 720,63		662989 662989			716028 110321	1489338
		РАЗДЕЛ 7.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип IV - (на тротуаре)									
4	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3556	7,66	7,66 1,95	27257	27257 6935	--	4993 2580	34830
5	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	889	130,56 130,56		116066 116066			83568 15971	215605
6	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси с добавлением 50 % материалов от фрезирования. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	454,5	2015,91 206,67	1803,16 368,56	916233 93931	819534 167510	2768	282356 95887	1294476
7	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ			2346,00		195125		195125		210735

	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	31424-2010	м3	83,1735						15610	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	1,3332	65967,12	2033,99 955,55	87949	2712 1274	85235	1376 7146	96468
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2424	164,19 42,62	113,48 31,78	397997 103310	275073 77041	19614	194779 47422	640197
10	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	234,16	17594,00 --	-- --	4119811		4119811	329585	4449396
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	4320	1675,86 728,05	34,42 12,57	7239705 3145170	148674 54294	3945858	3455422 855610	11550737
12	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 5	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (4320 метров)	м3	69,12	52129,00 --	-- --	3603156		3603156	288253	3891409
13	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающего грунта)	м3 грунта	162	310,00 9,67	300,24 74,07	50219 1567	48638 12000	14	9768 4799	64786
14	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	278,64	91,00 --	-- --	25356			2028	27385
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обваловка бордюр вручную	м3 грунта	129,6	823,82 823,82		106767 106767			76872 14691	198331
16	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 3	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	230,2	63527,00 --	-- --	14623915		8652378	1169913	15793829
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Лотки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3000	862,75 264,77	23,26 2,76	2588241 794297	69791 8270	1174150	746387 266770	3601399

18	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 4	Плиты перекрытий каналов и тонелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК937-92	м3	46,36	66333,00 --	-- --	3075198	5850571	246016	3321214
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**Тенге**			**37.995.783**		**5651895**	**47139492**

Итого:	**47.139.492**
Временные здания и сооружения 1,04%	490.251
Итого:	47.629.743
Непредвиденные работы и затраты 2%	952.595
Итого	48.582.338
Итого по расчету в ценах 2019г.	51.006.407
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9992525656	50.968.283
Н ДС 12%	6.116.194
Всего стоимость строительства:	**57.084.477**

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Кан Али"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Авт.надзор: ТОО Актам-Инжиниринг

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за _июнь_ месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№_____					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала ст-ва по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	153.358.610,94	136.927.331,55							16.431.279,39	**153.358.610,94**
В том числе в текущем месяце		50.968.282,80							6.116.193,94	**57.084.476,74**

К оплате: 58 055 483,69 (пятьдесят восемь миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят три) тенге 69 тыин

Заказчик:
ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"