Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Bazis Construction "

Наименование строительства и его адрес: Строительство транспортной развязки на примыкании главной уличной дороги в левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда с автотрассой "Западная Европа-Западный Китай"

Приложение 4
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		85	13.11.2020	РБ, МБ			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2021 г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство транспортной развязки на примыкании главной уличной дороги в левобережной части реки Сырдарья г. Кызылорда с автотрассой "Западная Европа-Западный Китай"	1 400 003 333,20	322 647 005,54							38 717 640,66	361 364 646,20

Место печати (при наличии)

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Первый вице-президент ТОО "Bazis Construction "
Нугыманов Ж.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) подпись

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Директор ТОО "Сартобе"
Мухаммадиев О.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН, № аттестата или приказа) подпись

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering"
Телонаев Э.С.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), БИН, № аттестата или приказа) подпись

322184040

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Bazis Construction"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство транспортной развязки на примыкании главной уличной дороги в левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда с автотрассой "Западная Европа-Западный Китай"
(наименование, адрес)

Договор о гос.закупках № 85 от 13.11.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. ЭСТАКАДА НА ПК0+95									
		РАЗДЕЛ 1. Устой 1-12									
		Фундаменты									
26	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Бетонная подготовка из бетона В20 Устройство	м3 бетона в деле	6,2	36031,84 3631,20	3563,03 928,85	223397 22513	22091 5759	178793	23749 19772	266917
		НР - 84%, СП - 8%									
27	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Устройство монолитного ростверка из бетона класса В 25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	81	39474,34 3631,20	3563,03 928,85	3197422 294127	288606 75237	2614689	310266 280815	3788303
		НР - 84%, СП - 8%									
28	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	12,659	65676,00 65340,00	-- --	831392 827139	-- --	4253	694797 122095	1648284
		НР - 84%, СП - 8%									
29	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,203	17071,00 15800,24	982,76 363,29	20536 19008	1182 437	346	17695 3058	41289
		НР - 91%, СП - 8%									
30	214-2101-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,203	373950,00 --	-- --	449862 --	-- --	449862	-- 35989	485851
		СП - 8%									
31	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,456	17071,00 15800,24	982,76 363,29	195565 181008	11259 4162	3298	168504 29126	393195
		НР - 91%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	11,456	373950,00 --	-- --	4283971 --	-- --	4283971	-- 342718	4626689
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,202	392348,00 --	-- --	79254 --	-- --	79254	-- 6340	85594
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,775	386515,00 --	-- --	686064 --	-- --	686064	-- 54885	740949
39	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	5,568	373950,00 --	-- --	2082154 --	-- --	2082154	-- 166572	2248726
50	1130-0504-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 2	Грунтовка битумная *НР - 84%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	99	5796,71 1730,33	355,89 86,71	573874 171303	35233 8584	367338	151105 57998	782977
		РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №№2-11									
55	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные Устройство *НР - 84%, СП - 8%*	м3 подушки	30,21	8029,59 2286,51	242,85 120,58	242574 69075	7337 3643	166162	61083 24293	327950
56	1130-0111-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 14	Устройство площадок из плит *НР - 84%, СП - 8%*	м3 железобетонных конструкций	40,12	22465,48 5582,08	2406,13 585,40	901315 223953	96534 23486	580828	207849 88733	1197897
57	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30 (20% от стоимости) *СП - 8%*	шт	4,56	158044,00 --	-- --	720681 --	-- --	720681	-- 57654	778335
58	1130-0111-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 14	Тоже разборка *НР - 84%, СП - 8%*	м3 железобетонных конструкций	40,12	6390,56 4465,66	1924,90 468,32	256389 179162	77227 18789	--	166279 33813	450482
59	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный Погрузка *СП - 8%*	т	19,26	117,00 --	-- --	2253 --	-- --		-- 180	2433
60	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах Грузоподъемность свыше 10 т Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т км	288,9	41,00 --	-- --	11845 --	-- --		-- 948	12793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1105-0101-7723 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной до 24 м Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм Грунты групп 1-2	м3 конструктивного объема сваи	704,71	33739,39 1490,47	31213,47 2201,98	23776486 1050349	21996444 1551757	729693	2576085 2108206	28460777
		НР - 99%, СП - 8%									
62	212-101-0803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	763,8	25808,00 --	-- --	19712150 --	-- --	19712150	-- 1576972	21289122
		СП - 8%									
63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	35,979	22232,92 20542,50	1402,42 427,40	799918 739099	50457 15377	10362	686573 118919	1605411
		НР - 91%; СП - 8%									
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,4436	392348,00 --	-- --	2135786 --	-- --	2135786	-- 170863	2306649
		СП - 8%									
65	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	46,2532	373950,00 --	-- --	17296384 --	-- --	17296384	-- 1383711	18680095
		СП - 8%									
66	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,491	845594,00 --	-- --	415187 --	-- --	415187	-- 33215	448402
		СП - 8%									
67	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,491	108313,00 --	-- --	53182 --	-- --	53182	-- 4255	57437
		СП - 8%		Земляные работы							
68	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1055,316	34,19 --	34,19 14,55	36081 --	36081 15355	--	11055 3771	50907
		НР - 72%, СП - 8%									
69	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	4154,08	27,06 --	27,06 11,52	112409 --	112409 47855	--	34456 11749	158614
		НР - 72%, СП - 8%									
70	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы Разработка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	654,769	225,52 --	225,52 38,25	147664 --	147664 25045	--	18032 13256	178952
		НР - 72%; СП - 8%									
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	м3 грунта	23,998	1861,86 1861,86	-- --	44681 44681	-- -	--	32170 6148	82999
		НР - 72%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	671,661	34,19 --	34,19 14,55	22964 --	22964 9773	--	7036 2400	32400
73	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	671,661	27,06 --	27,06 11,52	18175 --	18176 7738	--	5571 1900	25646
				Фундаменты							
80	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Бетонная подготовка из бетона В20 Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	24,8	36031,84 3631,20	3563,03 928,85	893590 90054	88363 23035	715173	94995 79087	1067672
81	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Устройство монолитного ростверка из бетона класса В 25 F200 W6 сульфатостойкий *НР - 84%; СП - 8%*	м3	324	39474,34 3631,20	3563,03 928,85	12789686 1176509	1154421 300947	10458756	1241063 1122460	15153209
82	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	71,336	65676,00 65340,00	-- --	4685063 4661094	-- --	23969	3915319 688031	9288413
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2064	22232,92 20542,50	1402,42 427,40	4589 4240	289 88	60	3939 682	9210
84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,4128	386515,00 --	-- --	159553 --	-- --	159553	-- 12764	172317
85	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	56,8704	17071,00 15800,24	982,76 363,29	970835 898566	55890 20660	16379	836496 144586	1951917
86	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	95,98	373950,00 --	-- --	35891721 --	-- --	35891721	-- 2871338	38763059
87	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	14,2612	17071,00 15800,24	982,76 363,29	243453 225330	14015 5181	4108	209765 36257	489476
88	214-210-0203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более *СП - 8%*	т	14,2612	371834,00 --	-- --	5302799 --	-- --	5302799	-- 424224	5727023
92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,45	386515,00	--	560447	--	560447	--	605283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		44836	
105	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Гидроизоляция обмазочная Устройство	м2 изолируемой поверхности	297	3723,62 847,00	142,62 50,76	1105915 251559	42358 15076	811998	223973 106391	1436279
		НР - 84%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 6. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ у опор №1,2									
208	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33	392348,00 --	-- --	129475 --	-- --	129475	-- 10358	139833
		СП - 8%									
209	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52	386515,00 --	-- --	200988 --	-- --	200988	-- 16079	217067
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								166282831
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11128769				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24279000 2177984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						106845862		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				14098				
		- Перевозка грузов	Тенге							11097855 12317247	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Локальная смета 2-1-2 ЭСТАКАДА НА ПК11+12,34									
		РАЗДЕЛ 1. Устой 1-12									
		Фундаменты									
26	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Бетонная подготовка из бетона В20 Устройство	м3 бетона в деле	6,2	36031,84 3631,20	3563,03 928,85	223397 22513	22091 5759	178793	23749 19772	266917
27	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Устройство монолитного ростверка из бетона класса В 25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	81	39474,34 3631,20	3563,03 928,85	3197422 294127	288606 75237	2614689	310266 280615	3788303
28	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	12,659	65676,00 65340,00	-- --	831392 827139	-- --	4253	694797 122095	1648284
29	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,203	17071,00 15800,24	982,76 363,29	20536 19008	1182 437	346	17695 3058	41289
30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,203	373950,00	--	449862	--	449862	--	485851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		35989	
31	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,456	17071,00 15800,24	982,76 363,29	195565 181008	11259 4162	3298	168504 29126	393195
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,456	373950,00 --	-- --	4283971 --	-- --	4283971	-- 342718	4626689
33	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Сооружение монолитного тела устоя из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3 бетона в деле	84,94	47686,95 5075,77	5941,60 1672,19	4050530 431136	504680 142036	3114714	481464 362560	4894554
34	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных каркасов	т арматуры	7,62	65676,00 65340,00	-- --	500451 497891	-- --	2560	418228 73494	992174
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,202	22232,92 20542,50	1402,42 427,40	4491 4150	283 86	58	3855 668	9013
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,202	392348,00 --	-- --	79254 --	-- --	79254	-- 6340	85594
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Каркасы арматурные пространственные Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,343	22232,92 20542,50	1402,42 427,40	163256 150844	10298 3138	2114	140124 24270	327650
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,775	386515,00 --	-- --	686064 --	-- --	686064	-- 54885	740949
39	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,568	373950,00 --	-- --	2082154 --	-- --	2082154	-- 166572	2248726
50	1130-0504-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 2	Грунтовка битумная	м2 изолируемой поверхности	99	5796,71 1730,33	355,89 86,71	573874 171303	35233 8584	367338	151105 57998	782977

РАЗДЕЛ 2. Промежуточные опоры №№2-11

Фундаменты

80	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Бетонная подготовка из бетона В20 Устройство	м3 бетона в деле	12,4	36031,84 3631,20	3563,03 928,85	446795 45027	44182 11518	357586	47497 39543	533836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного ростверка из бетона класса В 25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	243	39474,34 3631,20	3563,03 928,85	9592265 882382	865817 225711	7844066	930797 841845	11364907
82	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т арматуры	53,502	65676,00 65340,00	-- --	3513797 3495821	-- --	17976	2936489 516023	6966309
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1548	22232,92 20542,50	1402,42 427,40	3442 3180	217 66	45	2954 512	6908
84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1548	386515,00 --	-- --	59833 --	-- --	59833	-- 4787	64620
85	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	42,6522	17071,00 15800,24	982,76 363,29	728116 673915	41917 15495	12284	627363 108438	1463918
86	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	42,6522	373950,00 --	-- --	15949790 --	-- --	15949790	-- 1275983	17225773
87	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,6959	17071,00 15800,24	982,76 363,29	182590 168998	10512 3886	3080	157324 27193	367107
88	214-210-0203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	т	10,6959	371834,00 --	-- --	3977099 --	-- --	3977099	-- 318168	4295267
89	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сооружение монолитных стоек из бетона В30, F200, W6 сульфатостойкий	м3 бетона в деле	30,65	49630,05 5075,77	5941,60 1672,19	1521161 155572	182110 51253	1183479	173733 135592	1830485
90	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных каркасов	т арматуры	0,57	65676,00 65340,00	-- --	37435 37244	-- --	191	31285 5498	74217
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,57	22232,92 20542,50	1402,42 427,40	12673 11709	800 244	164	10877 1884	25434
92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,45	386515,00 --	-- --	560447 --	-- --	560447	-- 44836	605283
105	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	495	3723,62	142,62	1843192	70597	1353330	373289	2393799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					847,00	50,76	419265	25126		177318	

РАЗДЕЛ 6. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ у опор №1,2

208	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32	392348,00 --	-- --	125551 --	-- --	125551	-- 10044	135595
209	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5	386515,00 --	-- --	193258 --	-- --	193258	-- 15461	208719
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								68894343
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				8492232				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2089784			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					572738			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						45507653		
		- Накладные расходы	тенге							7701395	
		- Сметная прибыль	тенге							5103285	

Локальная смета 2-1-4. Дорожная одежда

РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно.

7	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15798,7	186,58 5,22	181,20 30,07	2947721 82469	2862725 475067	2527	401426 267932	3617079
8	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	379168,8	30,00 --	-- --	11375064 --	-- --		-- 910005	12285069
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17250,07	79,30 --	79,30 33,01	1367931 --	1367931 569425	--	409986 142233	1920150
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	86250,35	7,52 --	7,52 2,45	648603 --	648602 211313	--	152146 64060	864808
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17250,07	93,20 10,70	80,40 18,25	1607707 184576	1386906 314814	36225	359560 157381	2124649
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17250,07	22,06 3,48	18,42 7,83	380537 60030	317746 135068	2761	140471 41681	562688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей Окончательная планировка верха существующего земляного полотна и откосов экскаваторами Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	15895	114,79 5,59	109,20 24,15	1824587 88853	1735734 383864	--	340356 173195	2337994
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда на уширениях по основной дороге (Тип1) км 1801+151,18- км 1802+790,15									
17	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	7692	52,11 30,14	21,94 8,01	400830 231837	168763 61613	230	316926 57420	775176
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1923	1289,58 159,55	1127,93 269,25	2479862 306815	2169010 517768	4037	890549 269633	3640044
20	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2762	4093,00 --	-- --	11304866 --	-- --	11304866	-- 904389	12209255
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда на уширениях по основной дороге (Тип 1) км 1797+644,64									
32	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	10334,2	52,11 30,14	21,94 8,01	538515 311473	226732 82777	310	425790 77144	1041449
34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2532	1289,58 159,55	1127,93 269,25	3265217 403981	2855919 681741	5317	1172579 355024	4792820
35	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2532	4093,00 --	-- --	10363476 --	-- --	10363476	-- 829078	11192554
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								57363735
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1670034				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13740068			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3433450			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21719751		
		- Перевозка грузов	тенге				11375064				
		- Накладные расходы	тенге							4609789	
		- Сметная прибыль	тенге							4249175	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				292 540 909				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге				11 994 177				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,87%	Тенге				11 785 508				
		ИТОГО:	Тенге				316 320 594				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге				6 326 412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		Тенге				322 647 006				
	Итого в тек.ценах на 2021 год. с k=1.0		Тенге				322 647 005,5				
	НДС 12%		Тенге				38 717 640,7				
	Итого с НДС 12%		Тенге				361 364 646,2				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Технический надзор:
Инженер
ТОО "MSK Engineering"
Телкаев Э.С.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Сартобе"
Мухаммадиев О.

Подрядчик:
Первый вице-президент
ТОО "Bazis Construction"
Нугыманов Ж.Н.