Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ № 6
за июль месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип IV - (на тротуаре)									
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2**	**т**	**0,3333**	**65967,12**	**2033,99**	21987	678	**106544**	344	24117
					--	**955,55**		318		1786	
2	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**606**	**164,19**	**113,48**	99499	68769	**24517**	48693	160048
					42,62	**31,78**	25828	19259		11855	
3	**Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1**	**Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2**	**тн**	**58,54**	**17594,00**	--	1029953	--	**5149764**		1112349
					--	--	--	--		82396	
4	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**1080**	**1675,86**	**34,42**	1809929	37174	**4932322**	863859	2887691
					728,05	**12,57**	786294	13576		213903	
5	**Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 5**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**17,28**	**52129,00**	--	900789	--	**4503946**		972852
					--	--	--	--		72063	
6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Обваловка бордюр вручную**	**м3 грунта**	**32,4**	**823,82**	--	26692		--	19218	49582
					823,82	--	26692			3673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Устройство арычных железобетонных лотков									
7	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**1310,4**	**386,37** 29,81	**356,47** 127,52	506293 39060	467117 167096	**145**	148432 52378	707104
8	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2253,888**	**91,00** --	-- --	205104 --	-- --		16408	221512
9	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1310,4**	**22,22** 2,95	**19,18** 7,22	29117 3866	25133 9461	**144**	9595 3097	41817
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**39,312**	**1895,68** **1895,68**	-- --	74523 74523		--	53657 10254	138434
11	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**218,4**	**3303,62** 759,76	**1084,31** 421,34	721511 165932	236813 92021	**397581**	239896 76912	1038318
12	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**218,4**	**14682,14** 3495,34	**6313,74** 2323,24	3206579 763382	1378921 507396	**1327420**	1372440 366322	4945344
13	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 3	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**42,2**	**63527,00** --	-- --	2680839 --	-- --	**17304755**	214467	2895307
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Лотки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1086**	**862,75** 264,77	**23,26** 2,76	936938 287527	25271 2987	**2348300**	270179 96569	1303799
15	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Засыпка лотков ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**436,8**	**3303,62** 759,76	**1084,31** 421,34	1443021 331863	473627 184041	**795163**	479791 153825	2076636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	70,7	7110,61	2892,02	502720	204466	213691	180087	737
					1795,79	362,85	126962	25653		54625	
17	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 4	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	41,84	66333,00	--	2775373	--	5850571		2997
					--	--	--	--		222030	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	504	862,75	23,26	434826	11723	289659	125397	605
					264.77	2.76	133444	1391		44818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		Тенге			17 405 692			3811588	22914

Итого:	22 914 781
Временные здания и сооружения 1,04%	238 314
Итого:	23 153 095
Непредвиденные работы и затраты 2%	463 062
Итого	23 616 157
Итого по расчету в ценах 2019г.	24 794 511
Итого с договорным коэфициэнтом	24 775 978,99
Н ДС 12%	2 973 117,48
Всего стоимость строительства:	**27 749 096,47**

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Рахметов Т.Б.

ПОДРЯДЧИК

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Технадзор: ТОО"Кан-Али"

Жакабаев Т.

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	07.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала ст-ва по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		стоим. Прочих затрат не входящих в СМР	на приобретение мат-ов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего	181 107 707,67	161 703 310,74							19 404 396,93	
В том числе в текущем месяце		24 775 978,99							2 973 117,48	27 749 096,47

К оплате: 27 749 096,47(двадцать семь миллионов семьсот сорок девять тысяч девяносто шесть)тенге, 47 тиын

Заказчик:

ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:

ТОО "Damu - Master"

_____Сейтпанов К.А.