Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Форма 2В

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №7
за октябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Тип III - на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК7+58-ПК13+98, съездах ПК4+93,50 (слева, справа); ПК7+06; ПК7+69; ПК8+59 (слева, справа);ПК12+72 (слева, справа);ПК13+98 (слева, справа);Автопарковка ПК1+75-ПК1+90;Автопарковка ПК1+75-ПК2+05;Автопарковка ПК2+06-ПК2+63;Автопарковка ПК2+33-ПК2+57;Автопарковка ПК2+92-ПК3+22;Автопарковка ПК4+01-ПК4+26;Автопарковка ПК4+08-ПК4+27;Автопарковка ПК6+70-ПК6+95.											
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3585	1,20	1,20	4302	4302	--	1162	5901
						0,45	0	1613		437	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	537,5	1379,65	1238,26	741562	665565		222616	1041312
					135,30	248,19	72724	133402		77134	
3	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	809,09	1315,00	--	1063953	--	1063953		1149070
					--	--	--	--		85116	
4	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	553	2015,91	1803,16	1114798	997147	9026	343550	1575016
					206,67	368,56	114289	203814		116668	
5	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	392,0592	2346,00	--	919771	--	919771		993349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		73582	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	1,251	65967,12	2033,99	82525	2545	243330	1291	90521
					--	955,55		1195		6705	
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2275	164,19	113,48	373532	258167	55992	182801	600840
					42,62	31,78	96961	72300		44507	
8	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦ ИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие крупнозернистые типа Б марки 2	тн	218,83	17594,00	--	3850095	--	11761061		4158103
					--	--	--	--		308008	
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2275	1,37	0,16	3117	364	3608	1671	5171
					0,68		1547	0		383	
		РАЗДЕЛ 8.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип V (на съездах к домам)									
10	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2885	1,20	1,20	3470	3470	--	941	4764
						0,45	0	1307		353	
11	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси с добавлением 50 % материалов от фрезирования. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	577	2015,91	1803,16	1163182	1040421	3513	358459	1643373
					206,67	368,56	119248	212659		121731	
12	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	105,591	2346,00	--	247716	--	247716		267534
					--	--	--	--		19817	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	1,4988	65967,12	2033,99	98872	3049	95823	1547	108452
					--	955,55		1432		8033	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2725	164,19	113,48	447418	309233	22049	218958	719693
					42,62	31,78	116139	86601		53310	
15	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦ ИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	33,7454	17594,00	--	593717	--	593717		641214
					--	--	--	--		47497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Организация движения									
		Дорожная разметка									
16	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, сплошная	км линии	0,892	38568,45 2742,75	11142,51 2853,44	34403 2447	9939 2545	22017	5391 3184	42978
17	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 1:3(1.5)	км линии	0,248	20424,45 2742,75	11142,51 2853,44	5065 680	2763 708	1622	1499 525	7089
18	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 3:1(1.6)	км линии	0,59	32520,45 2742,75	11142,51 2853,44	19187 1618	6574 1684	10995	3566 1820	24573
19	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,315	111144,45 2742,75	11142,51 2853,44	35011 864	3510 899	30637	1904 2953	39867
		Установка металлических стоек к дорожным знакам(13 шт)									
20	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СТ РК 1412-2005 г Высота стойки 4 м	м	189,88	922,00 --	-- --	175069 --	-- --	175069	14006	189075
21	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные бетон В15.Устройство	м3	5,11	25679,00 5201,11	1060,16 380,11	131151 26564	5415 1941	146022	25940 12567	169658
22	С124-010201-0104 2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22,1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	16	8543,00 --	-- --	136688 --	-- --	136688	10935	147623
23	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13,5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.3 7,7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	83	7895,00 --	-- --	655285 --	-- --	655285	52423	707708
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			Тенге			11 899 889			1371295	14332882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:					**14 332 882,51**				
		Временные здания и сооружения 1,04%					149 061,98				
		Итого:					14 481 944,49				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					289 638,89				
		Итого					14 771 583,38				
		Итого по расчету в ценах 2019г.					15 508 627,78				
		Итого с договорным коэфициэнтом					16 071 428,57				
		Н ДС 12%					1 928 571,43				
		Всего стоимость строительства:					**18 000 000,00**				

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Кан Али"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Авт.надзор: ТОО Актам-Инжиниринг

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь_месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№_____					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала ст-ва по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	**171 358 611,20**	152 998 760							18 359 851	
В том числе в текущем месяце		16 071 428,57							1 928 571,43	**18 000 000,00**

К оплате: 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) тенге, 00 тиын

Заказчик:
ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"