Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №8 за декабрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы											
Переустройство колодцев											
1	**Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж плит перекрытий колодцев при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**2393,35**	**966,05**	14360	5796		12677	29200
					1427,31	**363,20**	8564	2179		2163	
2	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**6**	**980,77**	**130,20**	5885	781		5396	12183
					850,57	**57,91**	5103	347		902	
3	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Выведение кладкой на строительную отметку**	**м3 кладки**	**1,7**	**28929,02**	**1957,95**	49179	3329	**35649**	10609	64571
					6000,87	**709,20**	10201	1206		4783	
4	**Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка плит перекрытий КЦП2-10-2**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**6869,23**	**1207,56**	41215	7245	**23265**	15846	61626
					1784,13	**454,01**	10705	2724		4565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,6	60116,00	--	36070		36070		38955
					--	--				2886	
6	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	6	20001,56	217,00	120009	1302	110201	8994	139324
					1417,62	96,51	8506	579		10320	
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	21783,79	9,00	26141	11	21852	4021	32575
					3565,02		4278	0		2413	
8	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Демонтаж	м2 покрытия	21	989,34	120,67	20776	2534	--	17764	41623
					868,67	31,21	18242	655		3083	
9	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из существующей брусчатки . Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (БУ)	м2 покрытия	14	1246,33	150,84	17449	2112	135	14803	34832
					1085,84	39,02	15202	546		2580	
10	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	14	720,63		10089	0	--	10896	22664
					720,63		10089	0		1679	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БУ	м бортового камня	14	1825,14	34,42	25552	482	14877	11198	39690
					728,05	12,57	10193	176		2940	
РАЗДЕЛ 10.Устройство бортового камня											
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	395	1825,14	34,42	720930	13596	419755	315947	1119826
					728,05	12,57	287579	4965		82950	
13	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 5	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	18,17	52129,00	--	947184	--	947184		1022959
					--	--	--	--		75775	
РАЗДЕЛ 12.Устройство арычных железобетонных лотков											
14	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	324	386,37	356,47	125178	115495	145	36695	174823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					29,81	**127,52**	9655	41310		12950	
15	**С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**557,28**	**91,00**	**--**	50712	--			54769
					--	--	--	--		4057	
16	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**324**	**22,22**	**19,18**	7199	6214	**144**	2372	10345
					2,95	**7,22**	956	2339		766	
17	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,72**	**1895,68**	**--**	18426		--	13267	34228
					1895,68	**--**	18426			2535	
18	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**54**	**3303,62**	**1084,31**	178395	58553	**397581**	59315	256726
					759,76	**421,34**	41027	22752		19017	
19	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**54**	**14682,14**	**6313,74**	792836	340942	**1327420**	339340	1222752
					3495,34	**2323,24**	188748	125455		90574	
20	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Засыпка лотков ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**108**	**3303,62**	**1084,31**	356791	117105	**795163**	118630	513453
					759,76	**421,34**	82054	45505		38034	
21	**Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**17,5**	**7110,61**	**2892,02**	124436	50610	**213691**	44576	182534
					1795,79	**362,85**	31426	6350		13521	
22	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,2628**	**532807,29**	**9332,74**	672829	11785	**600967**	60383	791869
					47574,81	**3841,05**	60077	4850		58657	
Установка металлических стоек к дорожным знакам(13 шт)											
23	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**47**	**4770,11**	**866,85**	224195	40742	**23811**	186340	443378
					3396,64	**274,36**	159642	12895		32843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные бетон В15.Устройство**	**м3**	**2,41**	**25679,00**	**1060,16**	61886	2555	**146022**	12240	80057
					5201,11	**380,11**	12535	916		5930	
25	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**52**	**837,47**	**--**	43548		**5464**	41132	91455
					732,40	**--**	38085			6774	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**Тенге**			**4 691 271**			**1342441**	**6516418**

Итого:	**6 516 418,21**
Временные здания и сооружения 1,04%	67 770,75
Итого:	6 584 188,95
Непредвиденные работы и затраты 2%	131 683,78
Итого	6 715 872,73
Итого по расчету в ценах 2019г.	7 050 968,59
Итого с договорным коэфициэнтом	8 225 261,01
Н ДС 12%	987 031,32
Всего стоимость строительства:	**9 212 292,33**

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик: ТОО " Damu-Master"

_____ Сейтпанов К.А.

Автор : ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ Бурамбаева И.Н.

Технадзор: ТОО "Кан Али"

_____ Уакбаев Т.А.

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь_месяц 2020г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 14	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала ст-ва по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты				
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования						
Всего	**208 320 000,00**	186 000 000								22 320 000	
В том числе в текущем месяце		8 225 261,01								987 031,32	**9 212 292,33**

К оплате: 9 212 292,33 (девять миллионов двести двенадцать тысяч двести девяносто два) тенге, 33 тиын

Заказчик:
ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "Damu - Master"

_____ Сейтпанов К.А.