Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

от«21» 12 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Bek stroy 2010» . 160000, г. Туркестан, улица Жусип Кыдыр, дом № 84, Квартира 58, БИН: 110140011734, тел.87008882188.**

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Усербаев Б.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция спорт школы в ауле Карикорган, Жуалынского района, Жамбылской области».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района, Жамбылской области» руководитель Саурбаев Н.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Диана-Л»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района, Жамбылской области».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция спорт школы	М2	707,5		707,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Существующее здание представляет собой одноэтажное сооружение без подвала, состоящее из двух блоков, размерами в осях 40,93м х 17,285м.
Высота блока 1 до плит перекрытия -4,26м, блока 2 – 2,8м.
Фундаменты – бутовая кладка, монолитные железобетонные ленточные .
Наружные стены - кирпичные толщиной 380мм.
Перекрытия - железобетонные многопустотные плиты.
Кровля блока в осях 1/15 – А/Б – четырехскатная, покрытие асбестоцементные волнистые листы, с наружным неорганизованным водостоком.
Кровля блока в осях 1/15 – Г/Д – односкатная по деревянной обрешетке, покрытие: асбестоцементные волнистые листы, с наружным неорганизованным водостоком.
Двери - металлические, деревянные.
Полы – ж/бетонные.
Оконные блоки металлические, из полимерных материалов.
В здании располагаются четыре спортивных зала с отдельными входами, вспомогательными помещениями.
Наружные стены - облицовка по системе вентилируемого фасада металлосайдингом.
Цоколь - штукатурка по металлической сетке с дальнейшей окраской.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _24. 07 .2023 года;
месяц, год
окончание работ _24 . 12 .2023года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:___5__
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___5__
фактически, месяц: __5__

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _99,24_% и фактически применено __99,24__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_1.___ГКП на ПХВ «Жуалы Су»_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)

2.___Жуалынский РЭС_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)

3.___ЖПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ» Жуалынский газовый участок_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения туолмешин бзиса
Шалд- Г. Шаймурова;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция спорт школы в ауле Карикорган, Жуалынского района, Жамбылской области**»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Bek stroy 2010» Уербаев Б.Ф

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Место печати (при наличии)