ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жолаушы-Жол»

ОСНОВАНЕИЕ: Договор о государственных закупках работ № 2 от 06.02.2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА П. ЖАНАКАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 2 АВС-4

АКТ № 8

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2018 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД					
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е12-150101-0103 12-150101-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ	37		617,5	22847
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	0,7638	28,261	735,88	20796
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,0962	754,98	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				564,03	20869
1. 3 (31-050602-0401)	1569С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0026	0,0962	1402,13	135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,0962	754,98	72,63
1. 4 (31-060202-0501)	2577С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,065	2,405	17,05	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,75	176
1. 5 (21-130701-0201)	146645С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,0085	0,3145	4812,69	1514
1. 6 (21-130701-0401)	146649С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,054	1,998	180,96	362
1. 7 (21-130816-3426)	147789С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0043	0,1591	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50,68	1875

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		333,34	12334
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		38,03	1407
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		371,37	13741
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		79,11	2927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1067,98	39515
2	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ (29ШТ) Н=1,75 ШТ.		29	46774,09	1356449
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,82	52,78	754,98	39848
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	1,45	968,74	1405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1422,5	41253
2. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,58	3173,59	1841
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,58	1143,29	663,11
2. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,87	1799,25	1565
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,87	852,37	741,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,45	3406
2. 5 (21-130201-0508)	144732С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0812	179492,14	14575
2. 6 (21-130816-2202)	147667С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,06	1,74	424,32	738
2. 7 (23-030103-9901)	251549С	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГОСТ 8220-85	ШТ.	1	29	44754,54	1297882
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45282,58	1313195
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		883,37	25618
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1906,3	55283
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2789,67	80900
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3965,1	114988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53528,86	1552337
3	С123-050301-1805 23-050301-1805 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОЛУХОМУТ МС-1 1,12 Т	Т		0,0725	157279,92	11403

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		6291,2	456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6291,2	456
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13085,69	949
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176656,81	12808
4	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,18154	189337,53	34372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		7573,5	1375
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7573,5	1375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15752,88	2860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212663,91	38607
5	С123-030103-0901 23-030103-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ КПА 48,6 КГ	ШТ.		3	31951,95	95856
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1278,08	3834
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1278,08	3834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2658,4	7975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35888,43	107665
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					1750932

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА ДВУ1-24

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ М3 ГРУНТА		3,1	655,88	2033
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,972	3,013	674,77	2033
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	2033
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		387,62	1202
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	1331
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		86,82	269

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,06	3633
7	Т ПРАЙС	-УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ1-24	ОБОРУДОВАНИЕ ШТ		1	20204904,8	20204905
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		808196,19	808196
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			808196,19	808196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1681048,08	1681048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22694149,1	22694149
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				22697782
		РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 150М3					
8	С4-1531-2 Т4-1531-2	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	РЕЗЕРВ.		2	214726,45	429452,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		8589,06	17178,12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			8589,06	17178,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				223315,51	446631,01
9	С4-1531-3 Т4-1531-3	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	РЕЗЕРВ.		0,3345	3401611,61	1138128,84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		136064,46	45525,15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			136064,46	45525,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				562641,73	1183653,99
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				1630285
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			26078999,00	

ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ.

ИТОГО			26078999,00
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	26079999,00 X 2,08 %	542443,18	26621442,18
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	26621442,18 X 2,07 %	551063,85	27172506,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 2 КВ. 2018Г -100%, К=1,0599383				28801179,85	
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА				22321428,57	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 12 %				2678571,43	
		ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)				25000000,00	

Заказчик:

Государственное учреждение "Жангалинский
Районный отдел архитектуры, градостроительства
И строительства"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, Жанакалинский с.о,
С. Жангала, Халыктар Достыгы,44
БИН 101140019631
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ44070103KSN2705000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель Муратов Жангали Ескалиевич

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, Жанакалинский
с.о., с.Жангала, АВТОДОР, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914KZ000300427
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков Саламат Серикович

Технадзор: ТОО «Alimans ltd» Директор Шолпанова Н.Т.