Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ"Общеобразовательная школа №14" города Сатпаев Карагандинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ"Общеобразовательная школа №14" города Сатпаев

АКТ №1
выполненных работ за июль 2017 г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
		Демонтаж								
1	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**								
		шт	125	215,57	21,24	26946	2655	26681	1,29	161
				194,33	3,31	24291	414	108	0,03	4
2	E0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**								
		м2	446,4	74,90	6,81	33435	3040	33348	0,46	206
				68,09	1,08	30395	482	108	0,01	4
3	E0156-3-1	**Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных**								
		м2	200,88	418,31	26,36	84030	5295	85943	2,76	554
				391,95	4,19	78735	842	108	0,03	6
4	E0153-2-1	**Разборка кладки простых стен из кирпича**								
		м3	3,6	4899,14	1880,99	17637	6772	13571	21,24	76
				3018,15	538,09	10865	1937	106	2,91	10
		Монтаж								
5	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
			460,8	371,23	23,59	171061	10870	82062	0,94	433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		156,91	7,99	72302	3681	108	0,04	18
6	С12061-713 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	460,8	6596,00	--	3039437	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	224	77,11	0,47	17274	105	6092	0,16	35
		м		25,09	0,09	5620	20	108	--	--
8	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	228,48	3680,00	--	840806	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	171,9	668,68	7,65	114946	1315	27027	0,93	159
		м2		162,60	2,90	27951	499	95	0,01	2
10	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	171,9	316,78	2,63	54454	451	12374	0,45	77
		м2		74,78	0,99	12855	170	95	--	1
11	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	112	201,91	0,56	22614	63	4912	0,26	29
		м		40,86	0,09	4576	10	107,1	--	--
12	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	33,465	668,68	7,65	22377	256	5261	0,93	31
		м2		162,60	2,90	5441	97	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0162-19-1	**Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов**	33,465	46,50	0,05	1556	2	894	0,18	6
		м2		28,24	0,02	945	1	94,5	--	--
14	E0109-62-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	0,075	32735,87	11718,89	2455	879	1304	104,65	8
		т		18837,00	2634,16	1413	198	81	9,20	1
15	C12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,0774	154400,00	--	11951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	E0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,075	11244,84	1453,68	843	109	522	53,59	4
		т		8461,13	135,00	635	10	81	0,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4461824**	**31811**			**1779**
			Тенге			**276026**	**8359**			**47**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4446574**				
		Материалы -	Тенге			**159012**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**282130**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3880243**				
		Местные материалы -	Тенге			**102518**				
		Накладные расходы -	Тенге			**298164**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44725**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**284684**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5029423**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1963**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326854**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**15249**				
		Материалы -	Тенге			**263**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2255**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11951**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1827**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**274**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1025**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**18100**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2529**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5047523**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1977**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**329383**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Медкабинет								
17	E0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**								
		1м2	3,5	51,33	4,89	180	17	183	0,34	1
				46,44	0,83	163	3	110,7	0,01	--
18	E0157-17-1	**Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2**								
		1м2	3,5	212,80	4,07	745	14	494	0,81	3
				126,79	0,65	444	2	110,7	0,01	--
19	E0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**								
		м	10	636,63	0,80	6366	8	1411	0,67	7
				122,13	0,31	1221	3	115,2	--	--
20	C130804-33	**Подводки полиэтиленовые к умывальнику**								
		компл	1	659,00	--	659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	C130804-1537 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Тройник полиэтиленовый DN 50х1 1/4х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	1	475,00	--	475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	C130804-1507 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Отвод полиэтиленовый 90° DN 50х1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	1	322,00	--	322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	C130804-39	**Муфта, d 50 мм**								
		10шт	0,2	369,00	--	74	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	E0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изолицией**								
		м2	17,4	1990,68	17,38	34638	302	7076	2,21	38
				370,01	6,55	6438	114	108	0,03	1
25	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Шпаклевание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен**								
		м2	34,8	173,59	4,29	6041	149	2842	0,52	18
				84,79	1,64	2951	57	94,5	0,01	--
26	E0162-25-1	**Огрунтовка стен простых с лесов и земли**								
		м2	34,8	38,95	2,52	1355	88	220	0,04	1
				6,23	0,46	217	16	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**50855**	**578**			**69**
			Тенге			**11433**	**195**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**42958**				
		Материалы -	Тенге			**29239**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10404**			
		Местные материалы -	Тенге			**2937**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12026			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7896				
	Материалы -		Тенге			5137				
	Всего заработная плата -		Тенге				1224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1530				
		Накладные расходы -	Тенге			1411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				13462			
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Полы 3-й этаж								
27	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	696,08	17,38	0,93	12098	647	12818	0,11	79
		1м2		16,45	0,14	11451	97	111	--	1
28	E0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	744,8056	5,64	0,19	4201	142	4522	0,04	28
		1м		5,45	0,02	4059	15	111	--	--
29	E0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**	104,412	51,33	4,89	5359	511	5478	0,34	35
		1м2		46,44	0,83	4849	87	111	0,01	1
30	E0111-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	104,412	274,47	3,22	28658	337	7008	0,37	39
		м2		59,26	1,21	6187	127	111	0,01	1
31	E0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий из досок OSB 12 мм**	696,08	120,38	10,68	83794	7431	80063	0,63	438
		м2		99,62	4,00	69347	2784	111	0,02	14
32	С 99-1-707	**Плита OSB толщ.12мм**	696,08	442,30	--	307874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы 2-й этаж								
33	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	1100,6	17,38	0,93	19128	1024	20267	0,11	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		16,45	0,14	18105	154	111	--	1
34	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1177,642	5,64	0,19	6642	224	7150	0,04	44
		1м		5,45	0,02	6418	24	111	--	--
35	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	165,09	51,33	4,89	8474	807	8662	0,34	55
		1м2		46,44	0,83	7667	137	111	0,01	1
36	E0111-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по плитам перекрытий	165,09	274,47	3,22	45313	532	11081	0,37	61
		м2		59,26	1,21	9783	200	111	0,01	1
37	E0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из досок OSB 12 мм	660,36	120,38	10,68	79494	7049	75954	0,63	415
		м2		99,62	4,00	65788	2641	111	0,02	13
38	С 99-1-707	Плита OSB толщ.12мм	660,36	442,30	--	292075	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		1-й этаж								
39	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	996,2	17,38	0,93	17314	926	18344	0,11	113
		1м2		16,45	0,14	16387	139	111	--	1
40	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1065,93	5,64	0,19	6012	203	6472	0,04	40
		1м		5,45	0,02	5809	21	111	--	--
41	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	149,43	51,33	4,89	7670	731	7840	0,34	50
		1м2		46,44	0,83	6940	124	111	0,01	1
42	E0111-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по плитам перекрытий	149,43	274,47	3,22	41015	482	10030	0,37	55
		м2		59,26	1,21	8855	181	111	0,01	1
43	E0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из досок OSB 12мм	597,72	120,38	10,68	71953	6381	68749	0,63	376
		м2		99,62	4,00	59548	2391	111	0,02	12
44	С 99-1-707	Плита OSB толщ.12мм	597,72	442,30	--	264370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1301444**	**27425**			**1956**
			Тенге			**301193**	**9123**			**49**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**437125**				
Материалы -			Тенге			**108507**				
Всего заработная плата -			Тенге				**310316**			
		Накладные расходы -	Тенге			**344438**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46894				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			828458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2177
		Сметная заработная плата -	Тенге				361981			
Стоимость прочих работ -			Тенге			864318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51859				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			916177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1744635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2177
		Сметная заработная плата -	Тенге				361981			

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

1-й этаж

45	**Е0113-44-7** **т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Очистка поверхностей от извести**								
			1130,8	**69,86**	**--**	**79001**	**--**	**63990**	**0,39**	**442**
		м2		**69,86**	**--**	**79001**	**--**	**81**	**--**	**--**
46	**Е0107-19-1прим.** **т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Расшивка швов плит перекрытия цементным раствором**								
			280,8	**86,82**	**1,81**	**24379**	**509**	**16168**	**0,27**	**77**
		м		**45,02**	**0,68**	**12642**	**190**	**126**	**--**	**1**
47	**С прайс-лист г.Караганда 2017г.**	**Серпянка**								
			280,8	**5,94**	**--**	**1667**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
48	**Е0161-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**								
			176,512	**577,83**	**33,79**	**101994**	**5964**	**65599**	**2,27**	**400**
		м2		**387,65**	**5,62**	**68425**	**992**	**94,5**	**0,03**	**5**
49	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки под радиаторы**								
			1,6	**5370,79**	**66,01**	**8593**	**106**	**371**	**1,35**	**2**
		м3		**195,75**	**24,93**	**313**	**40**	**105**	**0,12**	**--**
50	**Е0162-25-1**	**Огрунтовка основания стен и потолков**								
			1130,8	**38,95**	**2,52**	**44042**	**2844**	**7149**	**0,04**	**44**
		м2		**6,23**	**0,46**	**7045**	**520**	**94,5**	**--**	**3**
51	**Е0115-64-3** **т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**								
			630,4	**370,50**	**4,29**	**233561**	**2703**	**51767**	**0,52**	**330**
		м2		**84,79**	**1,64**	**53451**	**1032**	**95,01**	**0,01**	**5**
52	**Е0115-64-4** **т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**								
			500,4	**450,49**	**4,93**	**225426**	**2464**	**56409**	**0,64**	**319**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117,43	1,86	58760	932	94,5	0,01	5
53	E0162-25-1	Огрунтовка по шпаклевке стен и потолков	1130,8	38,95	2,52	44042	2844	7149	0,04	44
		м2		6,23	0,46	7045	520	94,5	--	3
		Отделочные работы 2-3-й этажи								
54	E0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка поверхностей от извести	1507,9	69,86	--	105346	--	85330	0,39	590
		м2		69,86	--	105346	--	81	--	--
55	E0107-19-1прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Расшивка швов плит перекрытия цементным раствором	430,2	86,82	1,81	37350	780	24770	0,27	117
		м		45,02	0,68	19369	290	126	--	1
56	С прайс-лист г.Караганда 2017г.	Серпянка	430,2	5,94	--	2554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	E0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	287,3862	577,83	33,79	166060	9711	106804	2,27	651
		м2		387,65	5,62	111405	1615	94,5	0,03	9
58	E0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков	846,05	38,95	2,52	32952	2128	5349	0,04	33
		м2		6,23	0,46	5271	389	94,5	--	2
59	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	509,55	370,50	4,29	188787	2185	41843	0,52	267
		м2		84,79	1,64	43204	834	95,01	0,01	4
60	E0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	336,5	450,49	4,93	151590	1657	37933	0,64	214
		м2		117,43	1,86	39514	627	94,5	0,01	3
61	E0162-25-1	Огрунтовка по шпаклевке стен и потолков	846,05	38,95	2,52	32952	2128	5349	0,04	33
		м2		6,23	0,46	5271	389	94,5	--	2
		Столовая								
62	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	73,3	116,63	10,56	8549	774	8766	0,70	51
		1м2		106,07	1,67	7775	122	111	0,01	1
63	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	40	133,16	23,58	5326	943	4299	0,74	30
		м2		109,58	4,16	4383	166	94,5	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1494170**	**37740**			**3643**
			Тенге			**628220**	**8660**			**46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1489950				
		Материалы -	Тенге			122012				
		Всего заработная плата -	Тенге				636880			
		Местные материалы -	Тенге			701977				
		Накладные расходы -	Тенге			589046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2203736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3984
		Сметная заработная плата -	Тенге				725237			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2208209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3984
		Сметная заработная плата -	Тенге				725237			
		РАЗДЕЛ 5. Санузлы 1-й этаж								
64	E0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	28	116,63	10,56	3266	296	3348	0,70	20
		1м2		106,07	1,67	2970	47	111	0,01	--
65	E0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	73	133,16	23,58	9721	1721	7846	0,74	54
		м2		109,58	4,16	7999	304	94,5	0,02	2
66	E0165-4-1	**Демонтаж раковины /умывальника/**	3	101,59	3,33	305	10	341	0,61	2
		компл		98,26	0,54	295	2	115,2	--	--
67	E0165-4-3	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	--
68	E0165-3-1	**Демонтаж смесителя**	3	293,06	0,56	879	2	1011	1,66	5
		шт		292,50	0,09	878	--	115,2	--	--
69	E0165-3-2	**Демонтаж вентиля**	4	81,18	0,18	325	1	373	0,46	2
		шт		81,00	0,02	324	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			15474	2055			88
			Тенге			13419	357			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12986				
		Всего заработная плата -	Тенге				11320			
		Накладные расходы -	Тенге			11195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				12999			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2488				
	Всего заработная плата -		Тенге				2456			
		Накладные расходы -	Тенге			2829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				15879			

РАЗДЕЛ 6. Входная группа и крыльцо

70	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	1,925	4899,14	1880,99	9431	3621	7270	21,24	41
		м3		3018,15	538,09	5810	1036	106,2	2,91	6
71	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из плиток	21,3	116,63	10,56	2484	225	2547	0,70	15
		1м2		106,07	1,67	2259	36	111	0,01	--
72	E0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	14,6	24,92	4,56	364	67	290	0,14	2
		м2		20,36	1,71	297	25	90	0,01	--
73	E0110-90-2	Демонтаж металлических дверей	3,96	182,60	19,25	723	76	811	0,89	4
		м2		163,35	7,28	647	29	120	0,04	--
74	E0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка поверхностей от краски	122,5	69,86	--	8558	--	6932	0,39	48
		м2		69,86	--	8558	--	81	--	--
75	E0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков	26,2	38,95	2,52	1020	66	166	0,04	1
		м2		6,23	0,46	163	12	94,5	--	--
76	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	16,1	370,50	4,29	5965	69	1322	0,52	8
		м2		84,79	1,64	1365	26	95,01	0,01	--
77	E0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	10,1	450,49	4,93	4550	50	1139	0,64	6
		м2		117,43	1,86	1186	19	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	E0162-25-1	Огрунтовка по шпаклевке стен и потолков	26,2	38,95	2,52	1020	66	166	0,04	1
		м2		6,23	0,46	163	12	94,5	--	--
79	E0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,9	352,50	25,51	1375	100	639	0,86	3
		м2		142,88	8,91	557	35	108	0,04	--
80	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,9	12700,00	--	49530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	E0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,96	379,71	40,10	1504	159	1404	1,71	7
		м2		313,09	15,16	1240	60	108	0,07	--
82	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	3,96	16500,00	--	65340	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			151864	4498			136
			Тенге			22246	1289			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151864				
	Материалы -		Тенге			2409				
	Всего заработная плата -		Тенге				23535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114870				
	Местные материалы -		Тенге			7842				
		Накладные расходы -	Тенге			22686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				26938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			185023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				26938			
		РАЗДЕЛ 7. Вход в минцентр								
83	**E0157-2-7**	**Разборка покрытия полов крыльца и пандуса из плиток**	**37,6**	**116,63**	**10,56**	**4385**	**397**	**4497**	**0,70**	**26**
		1м2		**106,07**	**1,67**	**3988**	**63**	**111**	**0,01**	**1**
84	**E0158-2-2**	**Разборка покрытий кровли козырька из листовой стали**	**3**	**17,19**	**2,02**	**52**	**6**	**49**	**0,10**	**--**
		м2		**15,17**	**0,16**	**46**	**--**	**107,1**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**4437**	**403**			**27**
			Тенге			**4034**	**63**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4437**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4097**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4546**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**682**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**539**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4779**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**9522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4779**			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы								
		Цоколь								
85	**E0161-10-1**	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм**	**179,2**	**474,69**	**15,70**	**85064**	**2813**	**51928**	**1,74**	**312**
		м2		**302,60**	**2,43**	**54226**	**435**	**95**	**0,01**	**2**
86	**E0115-156-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**	**179,2**	**140,49**	**2,06**	**25175**	**370**	**4937**	**0,15**	**27**
		м2		**28,21**	**0,79**	**5055**	**141**	**95**	**--**	**1**
		Отмостка								
87	**E0127-18-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**8,96**	**486,29**	**212,01**	**4357**	**1900**	**3004**	**1,78**	**16**
		м3		**274,28**	**5,09**	**2458**	**46**	**120**	**0,02**	**--**
88	**E0157-14-2**	**Устройство подстилающего слоя щебеночного**	**203,52**	**222,43**	**2,06**	**45269**	**419**	**10913**	**0,32**	**66**
		1м2		**47,99**	**0,45**	**9767**	**92**	**110,7**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	E0106-1-15 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Устройство отмосток бетонных								
			20,352	6233,96	125,81	126873	2561	4171	1,12	23
		м3		168,19	47,54	3423	967	95	0,23	5
		Запасный выход								
90	E0157-2-8	Разборка цементной стяжки								
			24	358,97	192,06	8615	4609	6351	1,11	27
		1м2		166,91	72,15	4006	1732	110,7	0,40	10
91	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2								
			24	238,46	14,01	5723	336	2338	0,58	14
		1м2		85,79	2,21	2059	53	110,7	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			301078	13008			484
			Тенге			80993	3466			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301078				
	Материалы -		Тенге			22598				
	Всего заработная плата -		Тенге				84459			
	Местные материалы -		Тенге			184478				
		Накладные расходы -	Тенге			83642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				97005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			407803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				97005			
		РАЗДЕЛ 9. Прочие работы								
92	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			80,971	27,10	27,10	2194	2194	1382	--	--
		т		--	18,97	--	1536	90	0,40	32
93	E01031-A26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			80,971	38,60	38,60	3125	3125	1969	--	--
		т		--	27,02	--	2188	90	0,57	46
94	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			80,971	45,00	45,00	3644	3644	656	--	--
		т		--	9,00	--	729	90	0,19	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8963	8963			--
			Тенге			--	4453			94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8963				
	Всего заработная плата -		Тенге				4453			
		Накладные расходы -	Тенге			4007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				5054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			13749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				5054			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7790109**	**126483**			**8183**
			Тенге			**1337564**	**35965**			**265**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6895936				
	Материалы -		Тенге			443777				
	Всего заработная плата -		Тенге				1367594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3995113				
	Местные материалы -		Тенге			999752				
		Накладные расходы -	Тенге			1368539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8760344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9098
		Сметная заработная плата -	Тенге				1572874			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15249				
	Материалы -		Тенге			263				
	Всего заработная плата -		Тенге				2255			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11951				
		Накладные расходы -	Тенге			1827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2529			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10384				
	Материалы -		Тенге			5137				
	Всего заработная плата -		Тенге				3680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1530				
		Накладные расходы -	Тенге			4240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4316			
Стоимость прочих работ -			Тенге			868539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52112				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			920651				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14914597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9135
		Сметная заработная плата -	Тенге				1579720			
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			214770				
		Итого с временными	Тенге			15129367				
		Зимние удорожания 2,31%	Тенге			349488				
		Выслуга лет 1%	Тенге			151294				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			60517				
		Итого с прочими	Тенге			15690667				
		Итого в ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			40121035				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			802421				
		ИТОГО ПО АКТУ с налогами в текущих ценах:	**Тенге**			40923455				
		НДС - 12%	**Тенге**			4910815				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			45834270				
		Ценовая скидка - 15,6%				7150148				
		Всего по акту с ценовой скидкой				**38684122,29**				

Руководитель ГУ "Отдел образования города Сатпаев"

Акишбеков Б.Б.

Директор "Общеобразовательной школы №14 города Сатпаев

Бекишева Г.Ш.

Директор ТОО "Выездочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Технадзор: Эксперт ТОО "NOVATECH Group"

Нуртазин Г.К.