Заказчик : КГУ "Аппарат акима поселка Шиели" Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели, ИБРАЙ ЖАХАЕВ 8, БИН 940140000840

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары" Кызылординская область, г.Кызылорда, улица М.Шокай 287, БИН 061040009879

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Аль-Фараби, Досбол датка, Даулеткерея, Байтурсынова, Жахаева, Абылайхана, Будабая, Сейфуллина, Шакарима в поеслке Шиели

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№85	13.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Аль-Фараби, Досбол датка, Даулеткерея, Байтурсынова, Жахаева, Абылайхана, Будабая, Сейфуллина, Шакарима в поеслке Шиели	1 421 042 312,30	105 128 977,83							12 615 477,34	117 744 455,17
Аванс 30%	426 312 693,69	31 538 693,35							3 784 643,20	35 323 336,55
Итого к оплате (с учетом аванса)	994 729 618,61	73 590 284,48							8 830 834,14	82 421 118,62

Заказчик
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

Аким _____ **Өмірәлі А.Ш.**
БИН 940140000840

Подрядчик
ТОО "Кызылорда жолдары"

Директор _____ **Шоманов А.Д.**
БИН 061040009879

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"

Директор _____ **Кошкарбаев М.И.**
БИН 180440011292

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Шиели" Кызылор ская область, Чиилийский район, с.Шиели, ИБРАЙ ЖАХ ` 8, БИН 940140000840

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары" Кызылординская область, г.Кызылорда, улица М.Шокай 287, БИН 061040009879

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Аль-Фараби, Досбол датка, Даулеткерея, Байтурсынова, Жахаева, Абылайхана, Будабая, Сейфуллина, Шакарима в поеселке Шиели

Дополнительное соглашение №85/6 от 12.02.2024 г к Договору №85 от 13.07.2023 года

АКТ №9 от 09.12.2024 года
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 улица Аль-Фараби													
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ													
			Устройство перильного ограждения автодорожного моста 1 /L=20,8мх2шт/										
1	1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	/Ограждения/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,73388		128787,57	39356,18	94514,62	28882,72	16934,04	42948,80	148460,49
							66356,71	14925,12	48697,86	10953,25		10997,07	
2	2	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже.	т	0,73388		99966,66	16640,49	73363,53	12212,12	1276,75	43112,26	125793,85
							81586,44	4,74	59874,66	3,48		9318,06	
3	3	241-101-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 60х4,0 мм.	м	114,98		2581,00	--	296763,38	--	296763,38	--	320504,45
							--	--	--	--		23741,07	
4	4	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 17х2,8 мм.	м	201,6		552,00	--	111283,20	--	111283,20	--	120185,86
							--	--	--	--		8902,66	
5	5	241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 48х3,0 мм.	м	2,4		1969,00	--	4725,60	--	4725,60	--	5103,65
							--	--	--	--		378,05	
6	6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство.	$м^3$	1,55		46833,41	1904,60	72591,79	2952,13	54571,49	11378,66	90688,09
							9721,40	474,53	15068,17	735,52		6717,64	
7	7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	21,28252		142,06	3,31	3023,39	70,45	1325,89	1178,63	4538,28
							76,45	0,46	1627,05	9,79		336,26	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	21,28252		124,91	2,45	2658,40	52,14	1655,36	691,68	3618,03
							44,68	0,46	950,90	9,79		267,95	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					658923,91	44169,56	488535,71	99310,02	818892,69
									126218,64	11711,83	--	60658,76	
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ													
НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-7шт													
9	9	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	7		2531,39	--	17719,73	--	--	12758,20	32916,17

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2531,39	--	17719,73	--		2438,24	
10	10	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,406	204,00	--	82,82	--		--	89,45
						--	--	--	--		6,63	
11	11	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	4,06	39,00	--	158,34	--		--	171,01
						--	--	--	--		12,67	
12	12	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных	0,14	22788,84	11241,51	3190,44	1573,81	139,06	1538,03	5106,74
						10554,05	4704,15	1477,57	658,58		378,28	
13	13	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	7	7044,00	--	49308,00	--	49308,00	--	53252,64
						--	--	--	--		3944,64	
14	14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	7	4761,31	704,90	33329,17	4934,30	9400,79	15251,32	52466,96
						2713,44	312,62	18994,08	2188,34		3886,47	
15	15	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	7	36676,00	--	256732,00	--	256732,00	--	277270,56
						--	--	--	--		20538,56	
16	16	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	0,63	6181,85	2835,15	3894,57	1786,14	1133,35	1299,54	5609,64
						1547,75	1317,19	975,08	829,83		415,53	
17	17	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	0,77	41918,95	2136,83	32277,59	1645,36	25774,41	3806,83	38971,17
						6308,86	557,71	4857,82	429,44		2886,75	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				396692,66	9939,61	342487,61	34653,91	465854,33
								44024,28	4106,19	--	34507,76	
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
Основная дорога, Тип 1												
18	18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,15	195557,42	3469,63	29333,61	520,44	28813,17	177,52	31872,02
						--	1643,67	--	246,55		2360,89	
19	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	486	2984,88	260,85	1450651,68	126773,10	1304472,60	28683,72	1597681,26
						39,93	42,04	19405,98	20431,44		118345,86	
20	20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	$м^2$ покрытия	486	672,61	0,05	326888,46	24,30	323452,44	2454,30	355688,82
						7,02	--	3411,72	--		26346,06	
Укрепление обочины												
21	21	414-104-0301 РСНБ РК 2022	/Фрезированный черногравийный материал-284$м^3$/ Щебень, гравий, галька. Погрузка.	т	624	414,00	--	258336,00	--		--	279002,88
						--	--	--	--		20666,88	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами [illegible] населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	6240	39,00	–	243360,00	–		–	262828,80
						–	–	–	–		19468,80	
23	23	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины /Сущ. фрезированный черногравийный материал/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	2806	322,69	264,73	905468,14	742832,38	645,38	276755,78	1276814,18
						57,73	79,25	161990,38	222375,50		94590,26	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				3214037,89	870150,22	1657383,59	308071,32	3803888,00
								184808,08	243053,49	–	281778,75	
РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВДОЛЬ МОСТА												
24	24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	40	1573,53	49,46	62941,20	1978,40	6565,60	39788,40	110948,00
						1359,93	21,61	54397,20	864,40		8218,40	
25	25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91.	$м^3$	1,72	88241,00	–	151774,52	–	151774,52	–	163916,48
						–	–	–	–		12141,96	
26	26	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	2,32	28985,00	–	67245,20	–	67245,20	–	72624,82
						–	–	–	–		5379,62	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				281960,92	1978,40	225585,32	39788,40	347489,30
								54397,20	864,40	–	25739,98	
РАЗДЕЛ 5. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ												
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ												
27	27	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,326	53695,41	14452,58	17504,70	4711,54	11121,58	2355,37	21448,87
						5127,56	4907,23	1671,58	1599,76		1588,81	
28	28	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3.	км линии	0,114	28589,91	14452,58	3259,25	1647,59	1027,12	823,66	4409,54
						5127,56	4907,23	584,54	559,42		326,63	
29	29	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1.	км линии	0,799	45326,91	14452,58	36216,20	11547,61	20571,67	5772,81	45348,14
						5127,56	4907,23	4096,92	3920,88		3359,12	
30	30	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.	км линии	0,158	36958,41	14452,58	5839,43	2283,51	2745,77	1141,56	7539,47
						5127,56	4907,23	810,15	775,34		558,48	
31	31	1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная.	км линии	0,007	154117,41	14452,58	1078,82	101,17	941,76	50,58	1219,75
						5127,56	4907,23	35,89	34,35		90,35	
32	32	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,2м/, пунктирная.	км линии	0,0372	73916,82	28905,16	2749,71	1075,27	1292,95	537,54	3550,23
						10255,12	9814,46	381,49	365,10		262,98	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				66648,11	21366,69	37700,85	10681,51	83516,00
								7580,57	7254,85	–	6186,37	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								5519640,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				417029,00				
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					947604,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					266991,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2751693,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				501937,16				
		- Накладные расходы	Тенге							492505,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							408872,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 улица Досбол датка

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-4шт

1	1	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	4	2531,39	--	10125,56	--	--	7290,40	18809,24
						2531,39	--	10125,56	--		1393,28	
2	2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,232	204,00	--	47,33	--		--	51,12
						--	--	--	--		3,79	
3	3	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	2,32	39,00	--	90,48	--		--	97,72
						--	--	--	--		7,24	
4	4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,08	22788,84	11241,51	1823,11	899,32	79,47	878,87	2918,14
						10554,05	4704,15	844,32	376,33		216,16	
5	5	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	4	7044,00	--	28176,00	--	28176,00	--	30430,08
						--	--	--	--		2254,08	
6	6	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	4	4761,31	704,90	19045,24	2819,60	5371,88	8715,04	29981,12
						2713,44	312,62	10853,76	1250,48		2220,84	
7	7	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	4	36676,00	--	146704,00	--	146704,00	--	158440,32
						--	--	--	--		11736,32	
8	8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	0,36	6181,85	2835,15	2225,47	1020,66	647,62	742,59	3205,51
						1547,75	1317,19	557,19	474,19		237,45	
9	9	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	0,44	41918,95	2136,83	18444,34	940,20	14728,24	2175,33	22269,24
						6308,86	557,71	2775,90	245,39		1649,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				226681,53	5679,78	195707,21	19802,23	266202,49
								25156,73	2346,39	--	19718,72	

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога, Тип 1

10	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,11	195557,42	3469,63	21511,32	381,66	21129,66	130,18	23372,82
						--	1643,67	--	180,80		1731,32	
11	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	361	2984,88	260,85	1077541,68	94166,85	968960,10	21306,22	1186755,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						39,93	42,04	14414,73	15176,44		87907,11	
12	12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	$м^2$ покрытия	361	672,61	0,05	242812,21	18,05	240259,94	1823,05	264205,07
						7,02	--	2534,22	--		19569,81	
			Укрепление обочины									
13	13	414-104-0301 РСНБ РК 2022	/Фрезированный черногравийный материал-85$м^3$/ Щебень, гравий, галька. Погрузка.	т	187	414,00	--	77418,00	--		--	83611,44
						--	--	--	--		6193,44	
14	14	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	1870	39,00	--	72930,00	--		--	78764,40
						--	--	--	--		5834,40	
15	15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины /Сущ. фрезированный черногравийный материал/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	835	322,69	264,73	269446,15	221049,55	192,05	82356,05	379950,05
						57,73	79,25	48204,55	66173,75		28147,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1761659,36	315616,11	1230541,75	105615,50	2016658,79
								65153,50	81530,99	--	149383,93	
			РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
			УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
16	16	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,238	53695,41	14452,58	12779,51	3439,71	8119,44	1719,56	15659,00
						5127,56	4907,23	1220,36	1167,92		1159,93	
17	17	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1.	км линии	0,423	45326,91	14452,58	19173,28	6113,44	10890,88	3056,20	24007,84
						5127,56	4907,23	2168,96	2075,76		1778,36	
18	18	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.	км линии	0,103	36958,41	14452,58	3806,72	1488,61	1789,97	744,18	4914,97
						5127,56	4907,23	528,14	505,44		364,07	
19	19	1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная.	км линии	0,007	154117,41	14452,58	1078,82	101,17	941,76	50,58	1219,75
						5127,56	4907,23	35,89	34,35		90,35	
20	20	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,2м/, пунктирная.	км линии	0,0276	73916,82	28905,16	2040,10	797,78	959,28	398,82	2634,04
						10255,12	9814,46	283,04	270,88		195,11	
21	21	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,4м/, пунктирная.	км линии	0,0144	147833,65	57810,33	2128,80	832,47	1000,98	416,16	2748,56
						20510,24	19628,91	295,35	282,66		203,60	
			УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ									
22	22	1127-0903-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство.	$м^2$ горизонтальной проекции ИДН	7	9510,38	671,42	66572,66	4699,94	30274,93	23945,18	97759,27
						4513,97	237,06	31597,79	1659,42		7241,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	251-201-0501 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	28	8712,00	--	243936,00	--	243936,00	--	263450,88
						--	--	--	--		19514,88	
24	24	251-201-0502 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	4	4765,00	--	19060,00	--	19060,00	--	20584,80
						--	--	--	--		1524,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				370575,89	17473,12	316973,24	30330,68	432979,10
								36129,53	5996,43	--	32072,53	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								2715840,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				126440,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					338769,00			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					89874,00			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1743222,00		
		- Перевозка грузов		Тенге				150485,81				
		- Накладные расходы		Тенге							155748,00	
		- Сметная прибыль		Тенге							201175,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03 улица Даулеткерей

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-4шт

1	1	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	4	2531,39	--	10125,56	--	--	7290,40	18809,24
						2531,39	--	10125,56	--		1393,28	
2	2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,232	204,00	--	47,33	--		--	51,12
						--	--	--	--		3,79	
3	3	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	2,32	39,00	--	90,48	--		--	97,72
						--	--	--	--		7,24	
4	4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,08	22788,84	11241,51	1823,11	899,32	79,47	878,87	2918,14
						10554,05	4704,15	844,32	376,33		216,16	
5	5	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	4	7044,00	--	28176,00	--	28176,00	--	30430,08
						--	--	--	--		2254,08	
6	6	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	4	4761,31	704,90	19045,24	2819,60	5371,88	8715,04	29981,12
						2713,44	312,62	10853,76	1250,48		2220,84	
7	7	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	4	36676,00	--	146704,00	--	146704,00	--	158440,32
						--	--	--	--		11736,32	
8	8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	0,36	6181,85	2835,15	2225,47	1020,66	647,62	742,59	3205,51
						1547,75	1317,19	557,19	474,19		237,45	
9	9	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	0,44	41918,95	2136,83	18444,34	940,20	14728,24	2175,33	22269,24
						6308,86	557,71	2775,90	245,39		1649,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				226681,53	5679,78	195707,21	19802,23	266202,49
							25156,73	2346,39	--	19718,72	
РАЗДЕЛ 2. Устройство настила железнодорожного переезда из резинокордовых плит											
10		1128-0115-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,4	Переезды с покрытием из резиновых плит через два железнодорожных пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 10 м /14м/. Устройство.	переезд	1	4741150,63	403553,38	4741150,63	403553,38	3316359,00	850834,94	6039344,42
						1021238,25	160476,94	1021238,25	160476,94		447358,85	
11		ПРАЙС ЛИСТ	Резинокордовые плиты для железнодорожных переездов.	комплект	1	2990330,36	--	2990330,36	--	2990330,36	--	3229556,79
						--	--	--	--		239226,43	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			7731481,00	403553,38	6306689,36	850834,94	9268901,21
							1021238,25	160476,94	--	686585,28	
РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ											
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ											
12		1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,079	53695,41	14452,58	4241,94	1141,75	2695,11	570,78	5197,74
						5127,56	4907,23	405,08	387,67		385,02	
13		1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3.	км линии	0,245	28589,91	14452,58	7004,53	3540,88	2207,40	1770,14	9476,64
						5127,56	4907,23	1256,25	1202,27		701,97	
14		1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1.	км линии	0,272	45326,91	14452,58	12328,92	3931,11	7003,11	1965,21	15437,67
						5127,56	4907,23	1394,70	1334,77		1143,53	
15		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.	км линии	0,023	36958,41	14452,58	850,04	332,41	399,70	166,18	1097,51
						5127,56	4907,23	117,93	112,87		81,30	
16		1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6,25	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м /2,5м/, сплошная.	км линии	0,0096	963233,82	90328,64	9247,04	867,15	8072,24	433,50	10454,99
						32047,24	30670,18	307,65	294,43		774,44	
УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ											
17		1127-0903-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство.	$м^2$ горизонтальной проекции ИДН	7	9510,38	671,42	66572,66	4699,94	30274,93	23945,18	97759,27
						4513,97	237,06	31597,79	1659,42		7241,43	
18		251-201-0501 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	26	8712,00	--	226512,00	--	226512,00	--	244632,96
						--	--	--	--		18120,96	
19		251-201-0502 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	4	4765,00	--	19060,00	--	19060,00	--	20584,80
						--	--	--	--		1524,80	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				345817,13	14513,24	296224,49	28850,99	404641,57
								35079,40	4991,43	--	29973,45	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								9939745,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				1081474,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					423746,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167815,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6798621,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				137,81				
		- Накладные расходы	Тенге							899488,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							736277,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04 улица Байтурсынова

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-16шт

1		1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	16	2531,39	--	40502,24	--	--	29161,60	75236,96
			НР - 72%; СП - 8%			2531,39	--	40502,24	--		5573,12	
2		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,928	204,00	--	189,31	--		--	204,46
			СП - 8%			--	--	--	--		15,14	
3		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	9,28	39,00	--	361,92	--		--	390,87
			СП - 8%			--	--	--	--		28,95	
4		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,32	22788,84	11241,51	7292,43	3597,29	317,84	3515,49	11672,55
			НР - 72%; СП - 8%			10554,05	4704,15	3377,30	1505,33		864,63	
5		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	16	7044,00	--	112704,00	--	112704,00	--	121720,32
			СП - 8%			--	--	--	--		9016,32	
6		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	16	4761,31	704,90	76180,96	11278,40	21487,52	34860,16	119924,48
			НР - 72%; СП - 8%			2713,44	312,62	43415,04	5001,92		8883,36	
7		244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	16	36676,00	--	586816,00	--	586816,00	--	633761,28
			СП - 8%			--	--	--	--		46945,28	
8		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	1,44	6181,85	2835,15	8901,86	4082,61	2590,49	2970,37	12822,02
			НР - 72%; СП - 8%			1547,75	1317,19	2228,76	1896,75		949,78	
9		1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	1,76	41918,95	2136,83	73777,35	3760,82	58912,94	8701,32	89076,96
			НР - 72%; СП - 8%			6308,86	557,71	11103,59	981,57		6598,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				906726,07	22719,12	782828,79	79208,94	1064809,90
								100626,93	9385,57	--	78874,89	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1064810,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				100627,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					22719,00			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					9386,00			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						782829,00		
		- Перевозка грузов		Тенге				551,23				
		- Накладные расходы		Тенге							79209,00	
		- Сметная прибыль		Тенге							78875,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05 улица Жахаева

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ												
Устройство перильного ограждения автодорожного моста 1												
1		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	/Ограждения/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,73388	128787,57 66356,71	39356,18 14925,12	94514,62 48697,86	28882,72 10953,25	16934,04	42948,80 10997,07	148460,49
2		1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже.	т	0,73388	99966,66 81586,44	16640,49 4,74	73363,53 59874,66	12212,12 3,48	1276,75	43112,26 9318,06	125793,85
3		241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 48х3,0 мм.	м	2,4	1969,00 --	-- --	4725,60 --	-- --	4725,60	-- 378,05	5103,65
4		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство.	$м^3$	1,55	46833,41 9721,40	1904,60 474,53	72591,79 15068,17	2952,13 735,52	54571,49	11378,66 6717,64	90688,09
5		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство.	$м^3$	3,74	47168,28 7562,16	3275,56 739,06	176409,37 28282,48	12250,59 2764,08	135876,30	22353,53 15901,02	214663,92
6		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,14432	363218,00 --	-- --	52419,62 --	-- --	52419,62	-- 4193,57	56613,19
7		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	21,28252	142,06 76,45	3,31 0,46	3023,39 1627,05	70,45 9,79	1325,89	1178,63 336,26	4538,28
8		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	21,28252	124,91 44,68	2,45 0,46	2658,40 950,90	52,14 9,79	1655,36	691,68 267,95	3618,03
Устройство перильного ограждения автодорожного моста 2												
9		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	/Ограждения/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,4223	128787,57 66356,71	39356,18 14925,12	54386,99 28022,44	16620,12 6302,88	9744,43	24714,23 6328,10	85429,32
10		1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже.	т	0,4223	99966,66 81586,44	16640,49 4,74	42215,92 34453,95	7027,28 2,00	734,69	24808,29 5361,93	72386,14
11		241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 17х2,8 мм.	м	95,8	552,00 --	-- --	52881,60 --	-- --	52881,60	-- 4230,53	57112,13
12		241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 48х3,0 мм.	м	1,2	1969,00 --	-- --	2362,80 --	-- --	2362,80	-- 189,02	2551,82
13		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство.	$м^3$	1,16	46833,41 9721,40	1904,60 474,53	54326,76 11276,82	2209,33 550,45	40840,61	8515,64 5027,39	67869,79
14		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство.	$м^3$	2,16	47168,28 7562,16	3275,56 739,06	101883,48 16334,27	7075,21 1596,37	78474,00	12910,06 9183,48	123977,02

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,08184	363218,00	--	29725,76	--	29725,76	--	32103,82
						--	--	--	--		2378,06	
16		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	12,2467	142,06	3,31	1739,77	40,53	762,98	678,22	2611,49
						76,45	0,46	936,26	5,63		193,50	
17		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	12,2467	124,91	2,45	1529,74	30,00	952,56	398,02	2081,94
						44,68	0,46	547,18	5,63		154,19	
		Устройство перильного ограждения автодорожного моста 3										
18		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	/Ограждения/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,31844	128787,57	39356,18	41011,11	12532,59	7347,89	18636,04	64418,92
						66356,71	14925,12	21130,63	4752,76		4771,77	
19		1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже.	т	0,31844	99966,66	16640,49	31833,38	5299,00	553,99	18706,96	54583,57
						81586,44	4,74	25980,39	1,51		4043,23	
20		241-101-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 60х4,0 мм.	м	50,26	2581,00	--	129721,06	--	129721,06	--	140098,74
						--	--	--	--		10377,68	
21		241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 17х2,8 мм.	м	86,4	552,00	--	47692,80	--	47692,80	--	51508,22
						--	--	--	--		3815,42	
22		241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 48х3,0 мм.	м	0,8	1969,00	--	1575,20	--	1575,20	--	1701,22
						--	--	--	--		126,02	
23		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство.	$м^3$	0,77	46833,41	1904,60	36061,73	1466,54	27109,71	5652,62	45051,50
						9721,40	474,53	7485,48	365,39		3337,15	
24		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство.	$м^3$	1,58	47168,28	3275,56	74525,88	5175,38	57402,29	9443,47	90686,89
						7562,16	739,06	11948,21	1167,71		6717,54	
25		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,06072	363218,00	--	22054,60	--	22054,60	--	23818,97
						--	--	--	--		1764,37	
26		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	9,23476	142,06	3,31	1311,89	30,57	575,32	511,42	1969,22
						76,45	0,46	706,00	4,25		145,91	
27		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	9,23476	124,91	2,45	1153,51	22,63	718,27	300,13	1569,91
						44,68	0,46	412,61	4,25		116,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1207700,30	113949,33	780015,61	246938,66	1571010,14
								313735,36	29234,74	--	116371,18	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ										
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-2шт										
28		1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	2	2531,39	--	5062,78	--	--	3645,20	9404,62
						2531,39	--	5062,78	--		696,64	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,116	204,00	--	23,66	--		--	25,55
						--	--	--	--		1,89	
30		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	1,16	39,00	--	45,24	--		--	48,86
						--	--	--	--		3,62	
31		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	22788,84	11241,51	911,55	449,66	39,73	439,44	1459,07
						10554,05	4704,15	422,16	188,17		108,08	
32		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	2	7044,00	--	14088,00	--	14088,00	--	15215,04
						--	--	--	--		1127,04	
33		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	2	4761,31	704,90	9522,62	1409,80	2685,94	4357,52	14990,56
						2713,44	312,62	5426,88	625,24		1110,42	
34		244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	2	36676,00	--	73352,00	--	73352,00	--	79220,16
						--	--	--	--		5868,16	
35		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	0,18	6181,85	2835,15	1112,73	510,32	323,82	371,30	1602,75
						1547,75	1317,19	278,59	237,09		118,72	
36		1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	0,22	41918,95	2136,83	9222,17	470,11	7364,11	1087,66	11134,62
						6308,86	557,71	1387,95	122,70		824,79	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113340,75	2839,89	97853,60	9901,12	133101,23
								12578,36	1173,20	--	9859,36	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1704111,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				326314,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					116789,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30408,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						877869,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				68,90				
			- Накладные расходы	Тенге							256840,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							126231,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06 улица Абылай хан

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-16шт

1		1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	16	2531,39	--	40502,24	--	--	29161,60	75236,96
						2531,39	--	40502,24	--		5573,12	
2		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,928	204,00	--	189,31	--		--	204,46
						--	--	--	--		15,14	
3		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	9,28	39,00	--	361,92	--		--	390,87
						--	--	--	--		28,95	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,32	22788,84	11241,51	7292,43	3597,29	317,84	3515,49	11672,55
						10554,05	4704,15	3377,30	1505,33		864,63	
5		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	16	7044,00	--	112704,00	--	112704,00	--	121720,32
						--	--	--	--		9016,32	
6		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	16	4761,31	704,90	76180,96	11278,40	21487,52	34860,16	119924,48
						2713,44	312,62	43415,04	5001,92		8883,36	
7		244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	16	36676,00	--	586816,00	--	586816,00	--	633761,28
						--	--	--	--		46945,28	
8		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	1,44	6181,85	2835,15	8901,86	4082,61	2590,49	2970,37	12822,02
						1547,75	1317,19	2228,76	1896,75		949,78	
9		1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	1,76	41918,95	2136,83	73777,35	3760,82	58912,94	8701,32	89076,96
						6308,86	557,71	11103,59	981,57		6598,29	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				906726,07	22719,12	782828,79	79208,94	1064809,90
								100626,93	9385,57	--	78874,89	
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
Основная дорога, Тип 1												
10		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	410	39,00	--	15990,00	--		--	17269,20
						--	--	--	--		1279,20	
11		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,4	195557,42	3469,63	78222,97	1387,85	76835,12	473,38	84992,05
						--	1643,67	--	657,47		6295,71	
12		1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	838	2860,23	249,19	2396872,74	208821,22	2154590,18	50087,26	2642716,80
						39,93	43,09	33461,34	36109,42		195756,80	
13		1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.	$м^2$ покрытия	838	1258,19	0,10	1054363,22	83,80	1042513,90	8472,18	1147858,88
						14,04	--	11765,52	--		85023,48	
14		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,24	195557,42	3469,63	46933,78	832,71	46101,07	284,03	50995,23
						--	1643,67	--	394,48		3777,42	
15		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	838	2984,88	260,85	2501329,44	218592,30	2249275,80	49458,76	2754849,58
						39,93	42,04	33461,34	35229,52		204061,38	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	м² покрытия	838	672,61	0,05	563647,18	41,90	557722,52	4231,90	613307,06
						7,02	--	5882,76	--		45427,98	
			Укрепление обочины									
17		414-104-0301 РСНБ РК 2022	/Фрезированный черногравийный материал-290м³/ Щебень, гравий, галька. Погрузка.	т	107	414,00	--	44298,00	--		--	47841,84
						--	--	--	--		3543,84	
18		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	1068	39,00	--	41652,00	--		--	44984,16
						--	--	--	--		3332,16	
19		1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины /Сущ. фрезированный черногравийный материал/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	м² покрытия обочин	480	322,69	264,73	154891,20	127070,40	110,40	47342,40	218414,40
						57,73	79,25	27710,40	38040,00		16180,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6898200,53	556830,18	6127149,00	160349,90	7623229,20
								112281,36	110430,89	--	564678,77	
			РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
			УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ									
20		1127-0903-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство.	м² горизонтальной проекции ИДН	7	9510,38	671,42	66572,66	4699,94	30274,93	23945,18	97759,27
						4513,97	237,06	31597,79	1659,42		7241,43	
21		251-201-0501 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	24	8712,00	--	209088,00	--	209088,00	--	225815,04
						--	--	--	--		16727,04	
22		251-201-0502 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	4	4765,00	--	19060,00	--	19060,00	--	20584,80
						--	--	--	--		1524,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				294720,66	4699,94	258422,93	23945,18	344159,11
								31597,79	1659,42	--	25493,27	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9032198,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				244506,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					584249,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121476,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7168401,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				102491,23				
			- Накладные расходы	Тенге							263504,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							669047,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07 улица Будабай

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-2шт

1		1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	2	2531,39	--	5062,78	--	--	3645,20	9404,62
						2531,39	--	5062,78	--		696,64	
2		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,116	204,00	--	23,66	--		--	25,55

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1,89	
3		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	1,16	39,00	--	45,24	--		--	48,86
						--	--	--	--		3,62	
4		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,04	22788,84	11241,51	911,55	449,66	39,73	439,44	1459,07
						10554,05	4704,15	422,16	188,17		108,08	
5		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	2	7044,00	--	14088,00	--	14088,00	--	15215,04
						--	--	--	--		1127,04	
6		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	2	4761,31	704,90	9522,62	1409,80	2685,94	4357,52	14990,56
						2713,44	312,62	5426,88	625,24		1110,42	
7		244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	2	36676,00	--	73352,00	--	73352,00	--	79220,16
						--	--	--	--		5868,16	
8		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	0,18	6181,85	2835,15	1112,73	510,32	323,82	371,30	1602,75
						1547,75	1317,19	278,59	237,09		118,72	
9		1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	0,22	41918,95	2136,83	9222,17	470,11	7364,11	1087,66	11134,62
						6308,86	557,71	1387,95	122,70		824,79	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				113340,75	2839,89	97853,60	9901,12	133101,23
								12578,36	1173,20	--	9859,36	
РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ												
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ												
10		1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,203	53695,41	14452,58	10900,17	2933,88	6925,40	1466,69	13356,20
						5127,56	4907,23	1040,89	996,17		989,35	
11		1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3.	км линии	0,155	28589,91	14452,58	4431,44	2240,15	1396,52	1119,88	5995,43
						5127,56	4907,23	794,77	760,62		444,11	
12		1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1.	км линии	0,194	45326,91	14452,58	8793,42	2803,80	4994,87	1401,66	11010,69
						5127,56	4907,23	994,75	952,00		815,61	
13		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.	км линии	0,023	36958,41	14452,58	850,04	332,41	399,70	166,18	1097,51
						5127,56	4907,23	117,93	112,87		81,30	
14		1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная.	км линии	0,006	154117,41	14452,58	924,70	86,71	807,22	43,35	1045,49
						5127,56	4907,23	30,77	29,44		77,44	
15		1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6,25	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м /2,5м/, сплошная.	км линии	0,0128	963233,82	90328,64	12329,39	1156,21	10762,98	578,00	13939,99
						32047,24	30670,18	410,20	392,58		1032,59	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина ...нии 0,1 м /0,2м/, пунктирная.	км линии	0,0168	73916,82	28905,16	1241,80	485,60	583,91	242,76	1603,33
						10255,12	9814,46	172,29	164,88		118,77	
17		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,4м/, пунктирная.	км линии	0,012	147833,65	57810,33	1774,00	693,73	834,15	346,80	2290,47
						20510,24	19628,91	246,12	235,55		169,66	
			УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ									
18		1127-0903-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство.	$м^2$ горизонтальной проекции ИДН	7	9510,38	671,42	66572,66	4699,94	30274,93	23945,18	97759,27
						4513,97	237,06	31597,79	1659,42		7241,43	
19		251-201-0501 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	24	8712,00	--	209088,00	--	209088,00	--	225815,04
						--	--	--	--		16727,04	
20		251-201-0502 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	4	4765,00	--	19060,00	--	19060,00	--	20584,80
						--	--	--	--		1524,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				335965,62	15432,43	285127,68	29310,50	394498,22
								35405,51	5303,53	--	29222,10	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								527599,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47984,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18272,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6477,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						382981,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				68,90				
			- Накладные расходы	Тенге							39212,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							39081,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08 улица Сейфуллина

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-16шт

1		1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	16	2531,39	--	40502,24	--	--	29161,60	75236,96
						2531,39	--	40502,24	--		5573,12	
2		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,928	204,00	--	189,31	--		--	204,46
						--	--	--	--		15,14	
3		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	9,28	39,00	--	361,92	--		--	390,87
						--	--	--	--		28,95	
4		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,32	22788,84	11241,51	7292,43	3597,29	317,84	3515,49	11672,55
						10554,05	4704,15	3377,30	1505,33		864,63	
5		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1).	шт.	16	7044,00	--	112704,00	--	112704,00	--	121720,32
						--	--	--	--		9016,32	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	16	4761,31	704,90	76180,96	11278,40	21487,52	34860,16	119924,48
						2713,44	312,62	43415,04	5001,92		8883,36	
7		244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	16	36676,00	--	586816,00	--	586816,00	--	633761,28
						--	--	--	--		46945,28	
8		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	1,44	6181,85	2835,15	8901,86	4082,61	2590,49	2970,37	12822,02
						1547,75	1317,19	2228,76	1896,75		949,78	
9		1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	1,76	41918,95	2136,83	73777,35	3760,82	58912,94	8701,32	89076,96
						6308,86	557,71	11103,59	981,57		6598,29	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				906726,07	22719,12	782828,79	79208,94	1064809,90
								100626,93	9385,57	--	78874,89	
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
Основная дорога, Тип 1												
10		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	1,12	195557,42	3469,63	219024,31	3885,99	215138,32	1325,45	237977,75
						--	1643,67	--	1840,91		17627,98	
11		1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	2239	2860,23	249,19	6404055,00	557936,41	5756715,29	133825,03	7060910,40
						39,93	43,09	89403,27	96478,51		523030,40	
12		1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.	$м^2$ покрытия	2239	1258,19	0,10	2817087,41	223,90	2785428,00	22636,29	3066892,64
						14,04	--	31435,56	--		227168,94	
13		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,67	195557,42	3469,63	131023,47	2324,65	128698,82	792,90	142361,69
						--	1643,67	--	1101,26		10545,31	
14		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	2239	2984,88	260,85	6683146,32	584043,15	6009699,90	132145,78	7360511,00
						39,93	42,04	89403,27	94127,56		545218,89	
15		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	$м^2$ покрытия	2239	672,61	0,05	1505973,79	111,95	1490144,06	11306,95	1638656,93
						7,02	--	15717,78	--		121376,19	
Укрепление обочины												
16		414-104-0301 РСНБ РК 2022	/Фрезированный черногравийный материал-167$м^3$/ Щебень, гравий, галька. Погрузка.	т	141	414,00	--	58374,00	--		--	63043,92
						--	--	--	--		4669,92	
17		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	1412	39,00	--	55068,00	--		--	59473,44

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4405,44	
18		1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины /Сущ. фрезированный черногравийный материал/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	м^2 покрытия обочин	634	322,69	264,73	204585,46	167838,82	145,82	62531,42	288489,02
						57,73	79,25	36600,82	50244,50		21372,14	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				18078337,73	1316364,87	16385970,16	364563,83	19918316,77
								262560,70	243792,74	--	1475415,21	
РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ												
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ												
19		1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,315	53695,41	14452,58	16914,05	4552,57	10746,30	2275,89	20725,14
						5127,56	4907,23	1615,18	1545,78		1535,20	
20		1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1.	км линии	0,75	45326,91	14452,58	33995,18	10839,43	19310,08	5418,79	42567,09
						5127,56	4907,23	3845,67	3680,42		3153,12	
21		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.	км линии	0,115	36958,41	14452,58	4250,22	1662,05	1998,50	830,88	5487,59
						5127,56	4907,23	589,67	564,33		406,49	
22		1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная.	км линии	0,027	154117,41	14452,58	4161,17	390,22	3632,51	195,08	4704,75
						5127,56	4907,23	138,44	132,50		348,50	
23		1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6,25	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м /2,5м/, сплошная.	км линии	0,0164	963233,82	90328,64	15797,03	1481,39	13790,07	740,57	17860,61
						32047,24	30670,18	525,57	502,99		1323,01	
24		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,2м/, пунктирная.	км линии	0,11	73916,82	28905,16	8130,85	3179,57	3823,22	1589,51	10497,99
						10255,12	9814,46	1128,06	1079,59		777,63	
25		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,4м/, пунктирная.	км линии	0,024	147833,65	57810,33	3548,01	1387,44	1668,32	693,60	4580,94
						20510,24	19628,91	492,25	471,09		339,33	
УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ												
26		1127-0903-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство.	м^2 горизонтальной проекции ИДН	24,75	9510,38	671,42	235381,90	16617,65	107043,49	84663,32	345648,84
						4513,97	237,06	111720,76	5867,24		25603,63	
27		251-201-0501 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	89	8712,00	--	775368,00	--	775368,00	--	837397,44
						--	--	--	--		62029,44	
28		251-201-0502 РСНБ РК 2022	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007.	шт.	10	4765,00	--	47650,00	--	47650,00	--	51462,00
						--	--	--	--		3812,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1145196,41	40110,32	985030,49	96407,63	1340932,38
								120055,60	13843,94	--	99328,34	
РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ КАБЕЛЯ ОПОРЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км линии	0,1486667	190295,21	91779,06	28290,56	13644,49	451,44	13805,61	45463,86
						95479,56	33496,58	14194,63	4979,83		3367,69	
30		243-701-0703 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0.	км	0,446	380437,00	--	169674,90	--	169674,90	--	183248,89
						--	--	--	--		13573,99	
31		252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк под бондаж CF16 ГОСТ Р 51177-98.	шт.	14	5070,00	--	70980,00	--	70980,00	--	76658,40
						--	--	--	--		5678,40	
32		252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная F207 ГОСТ Р 51177-98.	м	25,2	1444,00	--	36388,80	--	36388,80	--	39299,90
						--	--	--	--		2911,10	
33		252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98.	шт.	28	286,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
						--	--	--	--		640,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				313342,26	13644,49	285503,14	13805,61	353319,70
								14194,63	4979,83	--	26171,83	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22677379,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				497438,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1392839,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					272002,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18439333,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				113993,23				
			- Накладные расходы	Тенге							553986,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							1679790,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-09 улица Шакарим

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1		1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=0,5	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж.	шт.	11	3799,51	625,17	41794,61	6876,87	--	27008,74	74307,64
						3174,34	235,85	34917,74	2594,35		5504,29	
2		1220-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические. Демонтаж.	м	8	591,30	16,28	4730,40	130,24	--	3352,32	8729,36
						575,02	6,98	4600,16	55,84		646,64	
3		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,1215	204,00	--	24,79	--		--	26,77
						--	--	--	--		1,98	
4		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	1,215	39,00	--	47,39	--		--	51,18
						--	--	--	--		3,79	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46597,19	7007,11	--	30361,06	83114,95
								39517,90	2650,19	--	6156,70	

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Устройство перильного ограждения автодорожного моста 2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	/Ограждения/ Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,4223	128787,57	39356,18	54386,99	16620,12	9744,43	24714,23	85429,32
						66356,71	14925,12	28022,44	6302,88		6328,10	
6		1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже.	т	0,4223	99966,66	16640,49	42215,92	7027,28	734,69	24808,29	72386,14
						81586,44	4,74	34453,95	2,00		5361,93	
7		241-101-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 60х4,0 мм.	м	66,44	2581,00	--	171481,64	--	171481,64	--	185200,17
						--	--	--	--		13718,53	
8		241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 17х2,8 мм.	м	115,2	552,00	--	63590,40	--	63590,40	--	68677,63
						--	--	--	--		5087,23	
9		241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 48х3,0 мм.	м	1,2	1969,00	--	2362,80	--	2362,80	--	2551,82
						--	--	--	--		189,02	
10		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство.	$м^3$	1,16	46833,41	1904,60	54326,76	2209,33	40840,61	8515,64	67869,79
						9721,40	474,53	11276,82	550,45		5027,39	
11		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство.	$м^3$	2,16	47168,28	3275,56	101883,48	7075,21	78474,00	12910,06	123977,02
						7562,16	739,06	16334,27	1596,37		9183,48	
12		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,08184	363218,00	--	29725,76	--	29725,76	--	32103,82
						--	--	--	--		2378,06	
13		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	12,2467	142,06	3,31	1739,77	40,53	762,98	678,22	2611,49
						76,45	0,46	936,26	5,63		193,50	
14		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	12,2467	124,91	2,45	1529,74	30,00	952,56	398,02	2081,94
						44,68	0,46	547,18	5,63		154,19	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				523243,26	33002,47	398669,87	72024,46	642889,15
								91570,92	8462,96	--	47621,44	
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ												
НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-29шт												
15		1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж.	люк	29	2531,39	--	73410,31	--	--	52855,40	136366,99
						2531,39	--	73410,31	--		10101,28	
16		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	1,682	204,00	--	343,13	--		--	370,58
						--	--	--	--		27,45	
17		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	16,82	39,00	--	655,98	--		--	708,46
						--	--	--	--		52,48	
18		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка.	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,58	22788,84	11241,51	13217,53	6520,08	576,10	6371,82	21156,50
						10554,05	4704,15	6121,35	2728,41		1567,15	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО [illegible] (КЦО 1).	шт.	29	7044,00	--	204276,00	--	204276,00	--	220618,08
						--	--	--	--		16342,08	
20		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка.	шт.	29	4761,31	704,90	138077,99	20442,10	38946,13	63184,04	217363,12
						2713,44	312,62	78689,76	9065,98		16101,09	
21		244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	29	36676,00	--	1063604,00	--	1063604,00	--	1148692,32
						--	--	--	--		85088,32	
22		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное /ГПС/. Устройство.	$м^3$ основания	2,61	6181,85	2835,15	16134,63	7399,75	4695,25	5383,80	23239,91
						1547,75	1317,19	4039,63	3437,87		1721,48	
23		1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитное наращивание из бетона В15/.	$м^3$	3,19	41918,95	2136,83	133721,45	6816,48	106779,71	15771,14	161451,99
						6308,86	557,71	20125,26	1779,09		11959,41	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1643441,00	41178,41	1418877,19	143566,20	1929968,00
								182386,31	17011,35	--	142960,73	
РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
24		1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	5192	6,67	6,67	34630,64	34630,64	--	14018,40	52543,04
						--	3,75	--	19470,00		3894,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				34630,64	34630,64	--	14018,40	52543,04
								--	19470,00	--	3894,00	
РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
Основная дорога, Тип 1												
25		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,51	195557,42	3469,63	99734,28	1769,51	97964,77	603,55	108364,86
						--	1643,67	--	838,27		8027,03	
26		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	1699	2984,88	260,85	5071311,12	443184,15	4560285,90	100274,98	5585309,59
						39,93	42,04	67841,07	71425,96		413723,49	
27		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	$м^2$ покрытия	1699	672,61	0,05	1142764,39	84,95	1130752,46	8579,95	1243447,13
						7,02	--	11926,98	--		92102,79	
Основная дорога, Тип 2 /ПК15+06-ПК18+60/												
28		1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала.	$м^2$	1396	477,63	266,40	666771,48	371894,40	171791,76	167813,16	901355,32
						88,17	78,79	123085,32	109990,84		66770,68	
29		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,98	195557,42	3469,63	191646,27	3400,24	188246,03	1159,77	208230,53
						--	1643,67	--	1610,80		15424,48	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см. Устройство.	м^2	1396	4168,93	398,79	5819826,28	556710,84	5076107,28	217371,16	6520171,56
						133,96	82,31	187008,16	114904,76		482974,12	
31		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,7	195557,42	3469,63	136890,19	2428,74	134461,45	828,41	148736,09
						--	1643,67	--	1150,57		11017,49	
32		1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.	м^2 покрытия	1396	2860,23	249,19	3992881,08	347869,24	3589269,56	83438,92	4402425,60
						39,93	43,09	55742,28	60153,64		326105,60	
33		1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.	м^2 покрытия	1396	1258,19	0,10	1756433,24	139,60	1736693,80	14113,56	1912185,00
						14,04	--	19599,84	--		141638,16	
34		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,42	195557,42	3469,63	82134,12	1457,24	80676,88	497,04	89241,66
						--	1643,67	--	690,34		6610,49	
35		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.	м^2 покрытия	1396	2984,88	260,85	4166892,48	364146,60	3747003,60	82391,92	4589224,36
						39,93	42,04	55742,28	58687,84		339939,96	
36		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.	м^2 покрытия	1396	672,61	0,05	938963,56	69,80	929093,84	7049,80	1021690,52
						7,02	--	9799,92	--		75677,16	
			Укрепление обочины									
37		414-104-0301 РСНБ РК 2022	/Фрезированный черногравийный материал-167м^3/ Щебень, гравий, галька. Погрузка.	т	1216	414,00	--	503424,00	--		--	543697,92
						--	--	--	--		40273,92	
38		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	12160	39,00	--	474240,00	--		--	512179,20
						--	--	--	--		37939,20	
39		1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины /Сущ. фрезированный черногравийный материал/. Укрепление щебнем толщиной 10 см.	м^2 покрытия обочин	5919	322,69	264,73	1910002,11	1566936,87	1361,37	583790,97	2693322,57
						57,73	79,25	341703,87	469080,75		199529,49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26953914,60	3660092,18	21443708,70	1267913,20	30479581,86
								872449,72	888533,77	--	2257754,06	
			РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ ТРОТУАРА ПК3+67-ПК9+67 левая сторона, ПК10+15 ПК15+00 правая сторона									
40		1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную.	м	608	1321,97	--	803757,76	--	--	578706,56	1493059,52
						1321,97	--	803757,76	--		110595,20	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка.	$м^3$	13,68	4837,03	1969,99	66170,57	26949,46	--	37278,41	111724,83
						2867,04	917,72	39221,11	12554,41		8275,85	
42		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	49,3974	204,00	--	10077,07	--		--	10883,24
						--	--	--	--		806,17	
43		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	493,974	39,00	--	19264,99	--		--	20806,19
						--	--	--	--		1541,20	
44		414-104-0301 РСНБ РК 2022	/Фрезированный черногравийный материал-42$м^3$/ Щебень, гравий, галька. Погрузка.	т	92	414,00	--	38088,00	--		--	41135,04
						--	--	--	--		3047,04	
45		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	920	39,00	--	35880,00	--		--	38750,40
						--	--	--	--		2870,40	
46		1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины /Сущ. фрезированный черногравийный материал/. Укрепление щебнем толщиной до 10 см.	$м^2$ покрытия обочин	456	322,69	264,73	147146,64	120716,88	104,88	44975,28	207493,68
						57,73	79,25	26324,88	36138,00		15371,76	
47		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов.	т	0,23	195557,42	3469,63	44978,21	798,01	44180,20	272,19	48870,43
						--	1643,67	--	378,04		3620,03	
48		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство.	$м^2$ покрытия	456	2984,88	260,85	1361105,28	118947,60	1223949,60	26913,12	1499059,00
						39,93	42,04	18208,08	19170,24		111040,56	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				2526468,52	267411,95	1268234,68	688145,56	3471782,29
								887511,83	68240,69	--	257168,21	
РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ тротуара												
49		1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.	м бортового камня	608	3044,23	49,46	1850891,84	30071,68	993982,72	604783,68	2652132,48
						1359,93	21,61	826837,44	13138,88		196456,96	
50		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91.	$м^3$	9,728	88241,00	--	858408,45	--	858408,45	--	927081,13
						--	--	--	--		68672,68	
51		212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	14,592	28985,00	--	422949,12	--	422949,12	--	456785,05
						--	--	--	--		33835,93	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				3132249,41	30071,68	2275340,29	604783,68	4035998,66
								826837,44	13138,88	--	298965,57	
РАЗДЕЛ 8. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ												
УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ												
52		1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	шт.	66	8533,92	1250,34	563238,72	82522,44	61704,06	324103,56	958329,90
						6348,67	471,69	419012,22	31131,54		70987,62	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53		1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлено к норме 1127-0902-0101.	шт.	6	1715,74	--	10294,44	--	2080,86	5913,78	17504,88
						1368,93	--	8213,58	--		1296,66	
54		251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм.	шт.	31	6873,00	--	213063,00	--	213063,00	--	230108,04
						--	--	--	--		17045,04	
55		251-101-0116 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.	шт.	42	6944,00	--	291648,00	--	291648,00	--	314979,84
						--	--	--	--		23331,84	
56		251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.	шт.	59	8619,00	--	508521,00	--	508521,00	--	549202,68
						--	--	--	--		40681,68	
57		251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30.	шт.	7	11104,00	--	77728,00	--	77728,00	--	83946,24
						--	--	--	--		6218,24	
58		1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство /Омоноличивание стойки бетоном В15/.	м^3	5,28	43983,45	1511,52	232232,62	7980,83	183720,50	31634,64	284976,65
						7676,38	645,02	40531,29	3405,71		21109,39	
59		1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.	м^2 покрытия	10,56	6464,34	521,55	68263,43	5507,57	52848,89	8460,04	82861,36
						938,16	174,54	9906,97	1843,14		6137,89	
			УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
60		1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.	км линии	0,521	53695,41	14452,58	27975,31	7529,80	17774,05	3764,25	34278,73
						5127,56	4907,23	2671,46	2556,67		2539,17	
61		1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3.	км линии	0,563	28589,91	14452,58	16096,12	8136,80	5072,50	4067,70	21776,93
						5127,56	4907,23	2886,82	2762,77		1613,11	
62		1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1.	км линии	1,148	45326,91	14452,58	52035,29	16591,56	29557,29	8294,36	65156,02
						5127,56	4907,23	5886,44	5633,50		4826,38	
63		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.	км линии	0,317	36958,41	14452,58	11715,82	4581,47	5508,91	2290,34	15126,65
						5127,56	4907,23	1625,44	1555,59		1120,49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2072811,75	132850,47	1449227,06	388528,68	2658247,93
								490734,22	48888,92	--	196907,50	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43354126,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3391008,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4206245,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1066397,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28254058,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				1082045,35				
			- Накладные расходы	Тенге							3209341,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							3211428,00	
			ИТОГО ПО АКТУ №9:	**Тенге**								96535448,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6232820,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8051232,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2030826,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67199007,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				1951779,62				
		- Накладные расходы	Тенге							5949833,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							7150776,00	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге								96 535 448,00
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								1 003 968,66
		Итого	Тенге								97 539 416,66
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ	Тенге								994 902,05
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	Тенге								2 054 847,18
		ИТОГО	Тенге								98 534 318,71
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 970 686,37
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								102 559 852,27
		ИТОГ ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА. К=1,079	Тенге								110 662 080,60
		ИТОГО СО СКИДКОЙ К=0,95	Тенге								105 128 977,83
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге								12 615 477,34
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС 12%	Тенге								117 744 455,17

Принял
Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
Аким _____ Өмірәлі А.Ш.
БИН 940140000840

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____ Шоманов А.Д.
БИН 061040009879

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "GRAND URBAN"
Эксперт _____ Мухаммедиев О.
БИН 180440011292