Заказчик: КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№230048/00	12.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»	250 000 000,00	223 214 286							26 785 714	250 000 000

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665

Исполнительный директор_____ **Нышанов К.С.**

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 050240003614

Заместитель руководителя_____ **Абдулдаев У.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КПК»
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____**Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050'

Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №230048 от 12.05.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 на 1-1 Подготовительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**										
					418,2	4643,35	1954,91	1941849	817544	0	1603086	3828529	
				м³ конструкции		2688,44	860,91	1124306	360033		283594		
2	2	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты бетонные. Разборка**										
					77	29366,42	13369,92	2261214	1029483	0	1435593	3992552	
				м³		15996,5	6198,81	1231731	477308		295745		
3	3	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**										
					1198,5168	170		203748				220048	
				т							16300		
4	4	С3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**										
					35955,504	24		862932				931967	
				т·км							69035		
			ИТОГО:					5269743	1847027		3038679	8 973 096	
								2356036	837341		664674		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		116 650					
			Итого с временными									9 089 746	
			Зимние удорожания			1,02 %		92 715					
			Итого с зимними удорожаниями									9 182 462	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		183 649					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 366 111	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									9 788 091	
			Скидка			5%		489 405					
			Итого со скидкой									9 298 686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1 115 842					
			Итого с НДС									10 414 529	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Пышанов К.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис
№ KZ05VJE00078677 от
06.02.2023 г.№

Эксперт_____Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 180840003375
Заместитель руководителя_____Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела_____Буксиров Е.П.

Главный специалист _____Аманкулов О.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____Әбді Д.А.

Приказ №007-АН от 31.03.2023

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №230048 от 12.05.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за июль 2023 на 2-4 Гидротехнические сооружения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	629 вкл	Е11-010107-0113 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10#ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы. Грунт группы 3. Очистка каналов с заросшими откосами одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	2593	642,13 32,57	609,56 144,5	1665043 84454	1580590 374689	0	330582 159651	2155276	
2	630 вкл	Е11-010102-0327 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	2593	379,07 17,06	361,38 98,26	982929 44237	937058 254788	1634	215297 95863	1294089	
3	631 вкл	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	151690,5	62		9404811			752385	10157196	
4	632 вкл	Е11-420301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции габионные. Демонтаж	м³	2055	3088,72 2420,7	668,02 196,66	6347320 4974539	1372781 404136	0	3657489 800381	10805190	
5	633 вкл	Е11-010207-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	106	352,92 83,27	269,65 107,46	37410 8827	28583 11391	0	14557 4157	56124	
6	634 вкл	Е11-420101-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Дно. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м³	2470	7245,92 6919,67	326,25 136,93	17897422 17091585	805837 338217	0	11852270 2379969	32129661	
7	635 вкл	С1211-701-0104	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм /за вычетом камня от демонтажа/	м³	489,1	4141		2025363		2025363	162029	2187392	Казахстан
8	636 вкл	Е11-420301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м³	1647	13539,27 3025,88	835,03 245,82	22299178 4983624	1375295 404866	15940259	3664180 2077065	28040423	
9	637 вкл	С1214-404-0203	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	1647	11995		19755765		19755765	1580461	21336226	Казахстан
10	638 вкл	Е11-420301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки	м³	408	13316,45 2833,34	804,75 231,2	5433112 1156003	328338 94330	3948771	850227 502668	6786007	
11	639 вкл	С1214-404-0203	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,3 м	шт.	680	7197		4893960		4893960	391517	5285477	Казахстан
			ИТОГО:					90742313 28343268	6428481 1882416	46565752	20584602 8906146	120 233 061	
			В том числе :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 563 030					
			Итого с временными									121 796 091	
			Зимние удорожания			1,02 %		1 242 320					
			Итого с зимними удорожаниями									123 038 411	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 460 768					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									125 499 179	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									131 153 407	
			Скидка			5%		6 557 670					
			Итого со скидкой									124 595 736	
			НДС			12 %		14 951 488					
			Итого с НДС									139 547 225	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____ Юсупанов К.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г,№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____ Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г. Алматы»
БИН 180840003375
Заместитель руководителя_____ Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела_____ Букенов Е.П.

Главный специалист_____ Амайкулов О.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____Әбді Д.А.

Приказ №007-АН от 31.03.2023

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2(
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №230048 от 12.05.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за июль 2023 на 7-1 Благоустройство и озеленение территорий

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Вертикальная планировка										
1	878 вкл	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3990	88,39 0	88,39 27,44	352676 0	352677 109486	0	78842 34514	466032	
2	879 вкл	Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3990	297,3 0	297,3 92,29	1186227 0	1186227 368237	0	265136 116109	1567472	
3	880 вкл	Е11-010102-0319 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах /недостающий грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	2150	146,34 6,1	139,79 35,11	314631 13115	300549 75487	968	63791 30272	408694	
4	881 вкл	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /избыток грунта/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	77400	62		4798800			383904	5182704	
5	882 вкл	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	3990	53,94 0	53,94 16,74	215221 0	215221 66793	0	48080 21067	284368	
6	883 кл	Е11-010104-0507 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	3990	104,06 0	104,06 32,3	415199 0	415199 128877	0	92807 40658	548664	
7	884 вкл	Е11-010101-0320 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	62906	124,89 6,53	118,36 28,06	7856330 410776	7445554 1765142	0	1566359 753614	10176303	
8	885 вкл	Е11-010104-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	62887	61,27 0	61,27 19,02	3853086 0	3853087 1196111	0	860923 377322	5091331	
9	886 вкл	Е11-010104-0508 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	62887	118,12 0	118,12 36,67	7428212 0	7428212 2306066	0	1660217 726974	9815403	
10	887 вкл	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение дорожными самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	62887	167,39 0	167,39 52,43	10526655 0	10526655 3297165	0	2373984 1031976	13932615	
11	888 вкл	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	Грунт. Уплотнение дорожными самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	62887	142,57 0	142,57 47,07	8965800 0	8965800 2960091	0	2131240 887964	11985004	
12	8+889 вкл	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	62887	118,33 15,62	99,61 26,63	7441419 982295	6264174 1674681	194950	1913023 748355	10102797	
13	890 вкл	Е11-010102-0320 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		19	182,84	174,69	3474	3320	10	704	4512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		7,61	43,87	145	834		334		
14	891 вкл	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		332,5	58		19285				20828	
				т·км							1543		
15	892 вкл	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		19	41,9	36,64	796	696	3	226	1104	
				м³ грунта		5,08	11,43	97	217		82		
			Итого по разделу: Вертикальная планировка									69587831	
			ИТОГО:					53377811	46957368	195931	11055332	69 587 831	
								1406428	13949186		5154688		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		904 642					
			Итого с временными									70 492 473	
			Зимние удорожания			1,02 %		719 023					
			Итого с зимними удорожаниями									71 211 496	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 424 230					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									72 635 726	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									75 908 249	
			Скидка			5%		3 795 412					
			Итого со скидкой									72 112 836	
			НДС			12 %		8 653 540					
			Итого с НДС									80 766 377	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____ Нурманов К.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КПК"
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г,№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____ Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г. Алматы»
БИН 180840003375
Заместитель руководителя_____ Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела_____ Бакенов Т.Н.

Главный специалист_____ Аманкулов О.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____ Әбді Д.А.

Приказ №007-АН от 31.03.2023

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2(
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №230048 от 12.05.2023 г.

Акт выполненных работ №4

за июль 2023 на 7-2 Подпорная стена работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Подпорная стена П-1										
1	1+1020 вкл	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	19,2	23745,71	1666,42	455918	31995	384283	42986	538816	
						2064,53	395,72	39639	7598		39912		
2	2	Е11-060401-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	107,7	50055,54	4197,43	5390982	452063	3043356	1825627	7793938	
						17600,39	1027,13	1895562	110622		577329		
3	3	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,743	345200		1982484		1982484		2141083	
											158599		
			Итого по разделу: Подпорная стена П-1									10473837	
			Раздел: Подпорная стена П-2										
4	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	16	23745,71	1666,42	379931	26663	320236	35821	449012	
						2064,53	395,72	33032	6332		33260		
5	9	Е11-060401-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	65,30303	41166,15	3744,64	2688274	244536	1651461	777500	3743036	
						12132,31	951,24	792277	62119		277262		
6	10	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,2	345200		1795040		1795040		1938643	
											143603		
			Итого по разделу: Подпорная стена П-2									6130691	
			ИТОГО:					12692629	755257	9176860	2681934	16604528	
								2760510	186671		1229965		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		215 859					
			Итого с временными									16 820 387	
			Зимние удорожания			1,02 %		171 568					
			Итого с зимними удорожаниями									16 991 955	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		339 839					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 331 794	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									18 112 659	
			Скидка			5%		905 633					
			Итого со скидкой									17 207 026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		2 064 843					
			Итого с НДС									19 271 869	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Пышанов К.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г,№ KZ3ZVJE00078676 от 06.02.2023 г,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 180840003375
Заместитель руководителя_____Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела_____Букешов Е.Н.

Главный специалист_____Аманкулов Ф.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____Әбді Д.А.

Приказ №007-АН от 31.03.2023