Заказчик: КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№230048/00	12.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»	1 193 302 061,68	574 376 840,93							68 925 220,75	643 302 061,68

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665

Исполнительный директор_____ **Нышанов К.С.**

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 050240003614

Заместитель руководителя_____ **Абдулдаев У.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КНК»
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г,
№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г,
№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____ **Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №230048 от 12.05.2023 г.

Акт выполненных работ №11

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство и озеленение территорий

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проездов - 4315 м²										
1	893 вкл	**Е11-010201-0202 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	**м³ уплотненного грунта**	**647,25**	**237,89**	**237,89**	**153974**	**153974**	**0**	**35262**	**204375**	
						0	**75,67**	**0**	**48977**		**15139**		
2	894 вкл	**Е11-010201-0205 Кзтр и Кэм=1,08 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	**м³ уплотненного грунта**	**647,25**	**149,77**	**149,77**	**96939**	**96939**	**0**	**26764**	**133599**	
						0	**57,43**	**0**	**37172**		**9896**		
3	13	**Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**215,75**	**4547,81**	**1481,2**	**981190**	**319569**	**611390**	**145784**	**1217132**	
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	263,215	232,82	392,84	50231	84755		90158		
4	895 вкл	**Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	**4315**	**1725,47**	**235,51**	**7445403**	**1016226**	**6270558**	**356160**	**8425685**	Казахстан 100%
		212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	413,8085	36,76	39,67	158619	171176	6262164,03	624122		Казахстан 100%
		217-603-0104	Вода техническая	м³	4,315	15133				133,77			
5	896 вкл	**Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 6 см/**	**м² покрытия**	**4315**	**716,17**	**0,09**	**3090274**	**388**	**3034135**	**60194**	**3402507**	
		212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	200,216	12,92	0	55750	0	3029868,73	252039		Казахстан 100%
6	16+897 вкл	**Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	**4315**	**1836,09**	**246,62**	**7922728**	**1064166**	**6699944**	**351673**	**8936365**	
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	421,144	36,76	38,7	158619	166991	6691557,02	661964		Казахстан 100%
		217-603-0104	Вода техническая	м³	4,315	15889				133,77			
			Итого по разделу: 1. Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проездов - 4315 м²									**22319663**	
			Раздел: 2. Тип 2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров - 8990 м²										
7	898 вкл	**Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**315,017**	**4547,81**	**1481,2**	**1432637**	**466603**	**892692**	**212860**	**1777136**	
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	384,3207	232,82	392,84	73342	123751	892008,44	131639		Казахстан 100%
8	899 вкл	**Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	**3100**	**1562,01**	**4,54**	**4842231**	**14074**	**3900575**	**1007500**	**6317707**	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	15,5	299,22	1,71	927582	5301	53707,5	467976		Казахстан 100%
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	221,34	3465				3516871,26			Казахстан 100%
						15889							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	900 вкл	Е11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	3100	961,87	0	2981797	0	2383993	645637	3917625	
		212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	150,04	192,84 15889	0	597804	0	2383985,56	290191		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Тип 2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров - 8990 м²									12012468	
			Раздел: 3. Тип 4. Покрытие плиткой М "ВЕРШИНА МИРА" - 740 м²										
10	904 вкл	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	111	5522,59	1481,2	613007	164413	422751	75004	743051	
		211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	135,42	232,82 3120	392,84	25843	43605	422510,4	55040		Казахстан 100%
11	905 вкл	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	740	3480,69	256,41	2575711	189743	418019	1803003	4729008	
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,184	2659,39 3465	109,35	1967949	80919	4102,56	350294		Казахстан 100%
12	906 вкл	СПрайс-лист	Плитка М ВЕРШИНА МИРА 600х300 60 мм НОРДЭЕНД	м²	754,8	12750		9623700		9623700	769896	10393596	
			Итого по разделу: 3. Тип 4. Покрытие плиткой М "ВЕРШИНА МИРА" - 740 м²									15865655	
			Раздел: 4. Тип 6. Покрытие из искусственная травы спортивных площадок - 947 м²										
13	26	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из баласта. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	189,4	4547,81	1481,2	861355	280539	536720	127979	1068480	
14	916 вкл	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	947	1322,28 55,32	336,61 117,78	1252199 52388	318770 111538	881041	177042 114341	1543582	
15	917 вкл	Е11-270403-0104 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	947	352,24 0	65,21 24	-333571 0	-61754 -22728	-271817	-24546 -28647	-386764	
16	918 вкл	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	47,35	5522,59 232,82	1481,2 392,84	261495 11024	70135 18601	180336	31995 23479	316969	
17	32	У86-010703-0102 0	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания). Устройство	м²	947	6989 1300	519 185	6618583 1231100	491493 175195	4895990	1321917 635238	8575738	
			Итого по разделу: 4. Тип 6. Покрытие из искусственная травы спортивных площадок - 947 м²									11118005	
			Раздел: 5. Камни бетонные бортовые										
18	925 вкл	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1039	2645,66 1252,13	45,6 19,89	2748841 1300963	47379 20666	1400499	1427357 334101	4510299	
19	926 вкл	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м³	46,755	64667		3023506		3023506		3265386	Казахстан
20	927 вкл	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	12116	2470,95 1252,13	45,6 19,89	29938030 15170807	552489 240987	14214734	16644718 3726639	50309387	
21	928 вкл	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.20.8/	м³	193,856	64667		12536086		12536086		13538973	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Камни бетонные бортовые								1002887	71624045	
			Раздел: 6. Деревья										
22	934 вкл	Е11-470102-0320 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	448	10859,89 7813,09	0 0	4865231 3500264	0 0	1364966	3080233 635636	8581100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	935 вкл	Е11-470103-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	448	5545,65	1460,15	2484451	654148	69212	1766966	4591530	
						3931,01	550,95	1761092	246826		340113		
24	936 вкл	СПрайс-лист	Сосна обыкновенная	шт	235	45535,71		10700892		10700892		11556964	
											856072		
25	937 вкл	СПрайс-лист	Клен остролистный	шт	210	40982,14		8606249		8606249		9294749	
											688500		
26	938 вкл	СПрайс-лист	Бонсай	шт	3	1366071,43		4098214		4098214		4426071	
											327857		
27	939 вкл	Е11-470119-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до введения объекта в эксплуатацию/	м³	358,4	771,47	0	276495	0	11110	233537	550836	
						740,47	0	265384	0		40804		
28	940 вкл	Е11-470102-0315 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	748	3989,81	0	2984378	0	818970	1905560	5281135	
						2894,93	0	2165408	0		391197		
29	941 вкл	Е11-470103-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	748	4141,57	1251,24	3097894	935927	114631	2111769	5626434	
						2737,08	471,13	2047336	352405		416771		
30	942 вкл	С1254-103-3901	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	445	6796		3024220		3024220		3266158	Казахстан
											241938		
31	943 вкл	С1254-103-1501	Ива вавилонская Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	16	5677		90832		90832		98099	Казахстан
											7267		
32	944 вкл	С1254-104-1010	Акация розовая с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	20	5989		119780		119780		129362	Казахстан
											9582		
33	945 вкл	СПрайс-лист	Тамарикс	шт	25	18214,29		455357		455357		491786	
											36429		
34	946 вкл	С1254-103-3101	Лох узколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	20	13883		277660		277660		299873	Казахстан
											22213		
35	947 вкл	С1254-103-4101	Яблоня сиверса (кызыл алма) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	45	8155		366975		366975		396333	Казахстан
											29358		
36	948 вкл	СПрайс-лист	Яблоня на штамбе	шт	14	45535,71		637500		637500		688500	
											51000		
37	949 вкл	С1254-103-4101	Яблоня плодовая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	143	8155		1166165		1166165		1259458	Казахстан
											93293		
38	950 вкл	СПрайс-лист	Абрикос	шт	20	18214,29		364286		364286		393429	
											29143		
39	951 вкл	Е11-470119-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до введения объекта в эксплуатацию/	м³	598,4	771,47	0	461648	0	18550	389923	919699	
						740,47	0	443097	0		68128		
40	952 вкл	Е11-470102-0310 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	5600	3780,41	0	21170296	0	8666896	11002992	34747160	
						2232,75	0	12503400	0		2573872		
41	953 вкл	Е11-470103-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	5600	1702,45	212,28	9533720	1188768	815528	6905584	17754464	
						1344,54	56,75	7529424	317800		1315160		
42	954 вкл	С1254-104-3003 прим	Гортензия высотой от 1 до 2 м	шт.	930	6456		6004080		6004080		6484406	
											480326		
43	955 вкл	С1254-104-1702	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	930	1808		1681440		1681440		1815955	Казахстан
											134515		
44	956 вкл	С1254-104-3003 прим	Форзиция высотой от 1 до 2 м	шт.	930	6456		6004080		6004080		6484406	
											480326		
45	957 вкл	С1254-104-3003	Айва японская высотой от 1 до 2 м	шт.	930	6456		6004080		6004080		6484406	Казахстан
											480326		
46	958 вкл	С1254-104-3003	Чубушник (жасмин) высотой от 1 до 2 м	шт.	950	6456		6133200		6133200		6623856	Казахстан
											490656		
47	959 вкл	С1254-104-3003 прим	Кизильник высотой от 1 до 2 м	шт.	930	6456		6004080		6004080		6484406	
											480326		
48	960 вкл	Е11-470119-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до введения объекта в эксплуатацию/	м³	2240	771,47	0	1728093	0	69440	1459606	3442723	
						740,47	0	1658653	0		255024		
			Итого по разделу: 6. Деревья									148173298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Цветники										
49	961 вкл	Е11-470101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Участок для озеленения. Разбивка участка	м²	834	143,33 143,33	0 0	119537 119537	0 0	0	105192 17981	242710	
50	51	Е11-470113-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м²	834	1071 1071	0 0	893214 893214	0 0	0	786028 134341	1813583	
51	52	Е11-470113-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м²	834	1135,81 741,41	0 0	947266 618336	0 0	328930	544135 119312	1610713	
52	53	Е11-470113-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Цветники при густоте посадки 16 шт. на м². Посадка	м²	834	3158,44 2382,54	670,33 179,2	2634139 1987038	559055 149453	88045	1880111 361139	4875389	
53	962 вкл	СПрайс-лист	Спирея японская	шт	423	4553,57		1926160		1926160	154095	2080255	
54	963 вкл	СПрайс-лист	Злаковые	шт	100	9107,14		910714		910714	72857	983571	
55	964 вкл	СПрайс-лист	Ирисы	шт	146	1639,29		239336		239336	19146	258482	
56	965 вкл	СПрайс-лист	Розы	шт	864	2276,79		1967147		1967147	157369	2124516	
57	966 вкл	СПрайс-лист	Луковичные	шт	6300	91,07		573741		573741	45927	619668	
58	968 вкл	Е11-470119-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до введения объекта в эксплуатацию/	м³	249,6	771,47 740,47	0 0	192559 184821	0 0	7738	162642 28417	383618	
59	969 вкл	СПрайс-лист	Луковицы тюльпан	шт	10500	91,07		956235		956235	76545	1032780	
60	970 вкл	СПрайс-лист	Луковицы мускари	шт	5000	63,75		318750		318750	25500	344250	
61	971 вкл	Е11-470119-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до введения объекта в эксплуатацию/	м³	84	771,47 740,47	0 0	64803 62199	0 0	2604	54735 9563	129101	
			Итого по разделу: 7. Цветники									16498636	
			Раздел: 8. Газоны - 77867 м²										
62	972 вкл	Е11-470101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Участок для озеленения. Разбивка участка	м²	77867	143,33 143,33	0 0	11160677 11160677	0 0	0	9821365 1678813	22660855	
63	57	Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	77867	952,07 635,04	21,23 5,67	74134835 49448660	1653117 441506	23033059	43902972 9442931	127480738	
64	58	Е11-470112-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м²	77867	185,6 86,84	0,16 0	14452115 6761970	12459 0	7677686	5950596 1632092	22034803	
65	973 вкл	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	77867	444,64 94,18	223,72 59,81	34622783 7333514	17420405 4657225	9868864	10551757 3613807	48788347	
66	974 вкл	Е11-470119-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до введения объекта в эксплуатацию/	м³	9344,04	771,47 740,47	0 0	7208647 6918981	0 0	289665	6088670 1063819	14361136	
67	975 вкл	Е11-470119-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой	м²	77867	14,32 12,25	2,07 0	1115055 953871	161185 0	0	839406 156513	2110974	
			Итого по разделу: 8. Газоны - 77867 м²									237436853	
			ИТОГО:					361445124	27770209	193531919	133970082	535048621	
			В том числе :					140142993	7546524		39633417		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6 955 632					
			Итого с временными									542 004 253	
			Зимние удорожания			1,02 %		5 528 443					
			Итого с зимними удорожаниями									547 532 697	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10 950 654					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									558 483 351	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									583 645 204	
			Скидка			5%		29 182 260					
			Итого со скидкой									554 462 943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		66 535 553				620 998 496,68	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____Нышанов К.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г,№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 180840003375
Заместитель руководителя _____Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела _____Бугеев Е.Н

Главный специалист _____Аманкулов О.С.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____Әбді Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №230048 от 12.05.2023 г.

Акт выполненных работ №12

за сентябрь 2023 на 7-3 Пешеходный мост

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент ФМ-1										
1	6	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	14,7858	1238,35	28,51	18310	422	11152	6325	26606	
						455,63	4,37	6737	65		1971		
			Итого по разделу: 1. Фундамент ФМ-1									26606	
			Раздел: 2. Мост-1 /3шт/										
2	7	Е11-090602-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж	т конструкций	6,99892	292401,37	13432,66	2046494	94015	270775	1175343	3479584	
						240280,56	3099,27	1681704	21692		257747		
3	1021 вкл	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	6,99892	1139868		7977845		7977845		8616073	Казахстан
											638228		
4	14	Е11-110101-3302 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36/50/ мм. Устройство	м² покрытия	49,68	9680,11	69,92	480908	3474	424894	51092	574560	
						1057,57	36,49	52540	1813		42560		
5	15	Е11-100212-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	70	626,15	65,28	43831	4570	3515	34056	84118	
						510,65	29,93	35746	2095		6231		
6	16	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,15	141728		446443		446443		482158	
											35715		
7	17	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	112,68	99,38	2,32	11198	261	6302	3231	15583	
						41,13	0,42	4635	47		1154		
8	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	112,68	121,33	3,17	13671	357	5380	5507	20713	
						70,41	0,42	7934	47		1535		
9	19	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска АКРИЛОВАЯ, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	112,68	1348,42	1,57	151940	177	16179	108540	281318	
						1203,27	0,81	135584	91		20838		
10	20	Е11-150403-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	264,8	1095,3	5,32	290035	1408	49801	191625	520194	
						901,91	2,66	238826	704		38534		
11	21	С1217-105-0201	Саморез 4,8х65 мм	шт.	1137	18		20466		20466		22103	
											1637		
			Итого по разделу: 2. Мост-1 /3шт/									14096403	
			Раздел: 3. Бетонный мост /2шт/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	1022 вкл	Е11-370401-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Строения пролетные служебных мостиков из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах /из бетона В30/. Устройство	м³ конструкции	28	83106,65	5036,6	2326986	141024	1436378	740464	3312846	
						26770,82	2289,8	749583	64114		245396		
13	1023 вкл	Е11-370401-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	3,07	100249,41	31905,53	307766	97950	4100	221717	571842	
						67008,28	12354,91	205715	37930		42359		
14	1024 вкл	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18	399352		71883		71883		77634	Казахстан
											5751		
15	1025 вкл	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,49	364835		908439		908439		981114	
											72675		
16	1026 вкл	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,4	347622		139049		139049		150173	
											11124		
			Итого по разделу: 3. Бетонный мост /2шт/									5093609	
			ИТОГО:					15255263	343657	11792601	2537900	19216619	
								3119004	128598		1423455		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		249 816					
			Итого с временными									19 466 435	
			Зимние удорожания			1,02 %		198 558					
			Итого с зимними удорожаниями									19 664 993	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		393 300					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 058 293	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									20 961 997	
			Скидка			5%		1 048 100					
			Итого со скидкой									19 913 897	
			НДС			12 %		2 389 668					
			Итого с НДС									22 303 565	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050
БИН 010140002665
Исполнительный директор _____ **Нышанов К.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г,№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____**Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 180840003375
Заместитель руководителя _____ **Абдулдаев У.М.**

Руководитель отдела _____ **Букешов Е.П.**

Главный специалист _____ **Аманкулов О.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____**Әбді Д.А.**

Приказ №007-АН от 31.03.2023