Заказчик: КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№230048	12.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»	99 422 525,01	88 770 111,62							10 652 413,39	99 422 525,01

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665

Генеральный директор_____ **Нышанов К.С.**

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 050240003614

Вр.и.о. заместителя руководителя_____**Кутыбаев Н.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КНК»
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г,
№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г,
№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____**Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Управление экологии и окружающей среды г.Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-250"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай в Алатауском районе, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Техническое помещение модульное**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230048/00 от 02.05.2023**

Акт выполненных работ №17

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Техническое помещение модульное

Составлен (а) в текущих ценах 3 кв 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	603 вкл	С3414-101-1101	Модульный блок. Погрузка		1	2631		2631				2841	
				шт							210		
2	604 вкл	С3412-601-0116	Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		300	76		22800				24624	
				т·км							1824		
3	605 вкл	С3414-101-1102	Модульный блок. Разгрузка		2	2631		5262				5683	
				шт							421		
4	606 вкл	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		1,1	23745,71	1666,42	26120	1833	22016	2463	30870	
				м³		2064,53	395,72	2271	435		2287		
5	607 вкл	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		3,5	24750,06	1801,66	86625	6305	74116	7061	101181	
				м³		1772,54	444,39	6204	1555		7495		
6	608 вкл	Е11-100214-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков		74,88	1060,74	100,52	79428	7527	17443	51954	141893	
				м³ блока		727,27	43,65	54458	3269		10511		
7	609 вкл	СКоммерческое предложение	Техническое помещение		1	2550000		2550000		2550000		2754000	
				компл							204000		
			ИТОГО:					2772866	15665	2663575	61478	3061092	
								62933	5259		226748		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		39 794					
			Итого с временными									3 100 886	
			Зимние удорожания			1,02 %		31 629					
			Итого с зимними удорожаниями									3 132 515	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62 650					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 195 166	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									3 339 120	
			Скидка			5%		166 956					
			Итого со скидкой									3 172 164	
			НДС			12 %		380 660					
			Итого с НДС									3 552 824	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-250"
БИН 010140002663
Генеральный директор_____ Пышанов К.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "СтройсервисКНК"
№ KZ05VJE00078671 от 06.02.2023 г.,№ KZ38VJE00078676 от 06.02.2023 г.,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____ Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 180840003375

Вр.и.о. заместителя руководителя _____Кулыбаев Н.Р.

Вр.и.о. руководителя отдела управления водными ресурсами_____ Умарбек Е.М.

Главный специалист отдела управления водными ресурсами _____ Абыканов Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____Әбді Д.А.
Приказ №007-АН от 31.03.2023

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Управление экологии и окружающей среды г.Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-250"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай в Алатауском районе, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Модульные туалеты**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230048/00 от 02.05.2023**

Акт выполненных работ №18

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 3-1 Модульные туалеты - 2 шт**

Составлен (а) в текущих ценах 3 кв 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	639 вкл	С3414-101-1101	Модульные блоки. Погрузка		2	2631		5262				5683	
				шт							421		
2	640 вкл	С3412-601-0116	Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		600	76		45600				49248	
				т·км							3648		
3	641 вкл	С3414-101-1102	Модульные блоки. Разгрузка		2	2631		5262				5683	
				шт							421		
4	642 вкл	Е11-100214-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков		149,76	1060,74	100,52	158856	15054	34887	103908	283786	
				м³ блока		727,27	43,65	108916	6537		21022		
5	643 вкл	СКоммерческое предложение	Модульный туалет		2	7650000		15300000		15300000		16524000	
				компл							1224000		
			ИТОГО:					15514980	15054	15334887	103908	16868400	
								108916	6537		1249512		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		219 289					
			Итого с временными									17 087 689	
			Зимние удорожания			1,02 %		174 294					
			Итого с зимними удорожаниями									17 261 984	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		345 240					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 607 223	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									18 400 497	
			Скидка			5%		920 025					
			Итого со скидкой									17 480 473	
			НДС			12%		2 097 657					
			Всего к оплате									19 578 129	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-250"
БИН 010140002665
Генеральный директор_____**Нышанов К.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____**Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 180840003375
Вр.и.о. заместителя руководителя_____**Кутыбаев Н.Р.**

Вр.и.о. руководителя отдела управления водными ресурсами_____**Умарбек Е.М.**

Главный специалист отдела управления водными ресурсами_____**Абыканов Ж.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____**Әбді Д.А.**
Приказ №007-АН от 31.03.2023

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Управление экологии и окружающей среды г.Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-250"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай в Алатауском районе, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территорий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230048/00 от 02.05.2023**

Акт выполненных работ №19

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство и озеленение территорий**

Составлен (а) в текущих ценах 3 кв 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тип 5. Резиновое покрытие детских площадок - 4690 м²										
1	39	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м² покрытия	878,43	5681,92	34,57	4991169	30367	4018475	1030337	6503228	
						1072,74	13,31	942327	11692		481722		
2	927 вкл	С1255-301-0402	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	м²	895,99515	10634		9528012		9528012		10290253	Казахстан
											762241		
			Итого по разделу: 1. Тип 5. Резиновое покрытие детских площадок - 4690 м²									16793481	
			Раздел: 2. Деревья с комом 0,8х0,6										
3	946 вкл	Е11-470102-0320 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	45	10859,89	0	488695	0	137106	309398	861940	
						7813,09	0	351589	0		63847		
4	947 вкл	Е11-470103-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.	45	5545,65	1460,15	249554	65707	6952	177485	461202	
						3931,01	550,95	176895	24793		34163		
5	948 вкл	СПрайс-лист	**Сосна обыкновенная**	шт	45	45535,71		2049107		2049107		2213036	
											163929		
6	951 вкл	Е11-470119-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до введения объекта в эксплуатацию/**	м³	36	771,47	0	27773	0	1116	23458	55330	
						740,47	0	26657	0		4099		
			Итого по разделу: 2. Деревья с комом 0,8х0,6									3591508	
			Раздел: 3. Газоны										
7	987 вкл	Е11-470119-0107 Кзтр и Кэм=1,08	**Газоны обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой**	м²	77867	14,32	2,07	1115055	161185	0	839406	2110974	
						12,25	0	953871	0		156513		
			Итого по разделу: 3. Газоны									2110974	
			Раздел: 4. МАФ										
8	1019 вкл	У86-010216-0101 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	комплект	8	213946	2797	1711568	22376	1576640	110081	1967381	
						14069	1052	112552	8416		145732		
9	1020 вкл	СПрайс-лист	**Тренажер 3 в 1: тренажер Марафон, тренажер для укрепления ног, скамья для пресса**	шт	1	997778,57		997779		997779		1077601	
											79822		
10	1021 вкл	СПрайс-лист	**Тренажер Марафон 2-х сторонний**	шт	1	890405,36		890405		890405		961637	
											71232		
11	1022 вкл	СПрайс-лист	**Тренажер 3 в 1: тренажер воздушная ходьба, тренажер для растяжки мышц ног, тренажер бокового качания.**	шт	1	742232,14		742232		742232		801611	
											59379		
12	1023 вкл	СПрайс-лист	**Тренажер 3 в 1: брусья, турник**	шт	1	773925		773925		773925		835839	
											61914		
13	1024 вкл	СПрайс-лист	**Тренажер бодибилдинг с 2-х сторон**		1	8078946,43		8078946		8078946		8725262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							646316		
14	1025 вкл	СПрайс-лист	Скамья для пресса		1	899421,43		899421		899421		971375	
				шт							71954		
15	1026 вкл	СПрайс-лист	Тренажер 3 в 1: тренажер Массаж спины на ногах, тренажер для рук и плечевых суставов, тренажер для рук и кистей рук		1	975375		975375		975375		1053405	
				шт							78030		
16	1027 вкл	СПрайс-лист	Тренажер для укрепления ног с 2-х сторон		1	965357,14		965357		965357		1042586	
				шт							77229		
17	1028 вкл	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"		1	249026	3052	249026	3052	225895	19286	289777	
				комплект		20079	1114	20079	1114		21465		
18	1029 вкл	СПрайс-лист	Беговая дорожка		1	981476,79		981477		981477		1059995	
				шт							78518		
19	1030 вкл	У86-010216-0110 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"		1	227708	2535	227708	2535	211079	13689	260709	
				комплект		14094	949	14094	949		19312		
20	1031 вкл	СПрайс-лист	Тренажер Велосипед, тренажер для вращения талией, тренажер жокей		1	998142,86		998143		998143		1077994	
				шт							79851		
21	1032 вкл	У86-010216-0201 0	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"		1	90882	1219	90882	1219	83718	5832	104451	
				шт.		5945	464	5945	464		7737		
22	1033 вкл	СПрайс-лист	Тренажер для укрепления ног с 2-х сторон		1	971732,14		971732		971732		1049471	
				шт							77739		
			Итого по разделу: 4. МАФ									21279094	
			Раздел: 5. Ограждение для подъема инвалидных колясок модульных туалетов, 2 шт										
23	1075 вкл	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		6,3	4281,98	0	26976	0	0	19423	50111	
				м³ грунта		4281,98	0	26976	0		3712		
24	1076 вкл	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,35	9369,24	2700,45	12648	3645	7079	3311	17236	
				м³ основания		1424,74	1212,69	1923	1637		1277		
25	1077 вкл	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство		4,95	32730,34	1416,71	162015	7013	120016	34511	212248	
				м³		7067,89	593,67	34986	2939		15722		
26	1078 вкл	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение. Монтаж		0,1464746	184606,97	2201,15	27040	323	2210	16990	47552	
				т конструкций		167315,22	788,86	24507	116		3522		
27	1079 вкл	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1464746	1018274		149151		149151		161083	Казахстан
				т							11932		
28	1080 вкл	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,3	121,33	3,17	886	23	349	357	1342	
				м²		70,41	0,42	514	3		99		
29	1081 вкл	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,3	198,76	4,64	1451	34	817	419	2020	
				м²		82,26	0,84	600	6		150		
30	1082 вкл	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение. Монтаж		0,142896	184606,97	2201,15	26380	315	2156	16575	46391	
				т конструкций		167315,22	788,86	23909	113		3436		
31	1083 вкл	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,096	679670		65248		65248		70468	
				т							5220		
32	1084 вкл	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,041	1018274		41749		41749		45089	Казахстан
				т							3340		
			Итого по разделу: 5. Ограждение для подъема инвалидных колясок модульных туалетов, 2 шт									653540	
			Раздел: 6. Ограждение спуска 3-х заездов, L-385 м										
33	1085 вкл	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		110,11	4281,98	0	471489	0	0	339472	875838	
				м³ грунта		4281,98	0	471489	0		64877		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	1086 вкл	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты шебеночное. Устройство	м³ основания	23,1	9369,24	2700,45	216429	62380	121138	56660	294936	
						1424,74	1212,69	32911	28013		21847		
35	1087 вкл	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	84,7	32730,34	1416,71	2772260	119995	2053614	590530	3631813	
						7067,89	593,67	598650	50284		269023		
36	1088 вкл	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение. Монтаж	т конструкций	5,554224	184606,97	2201,15	1025348	12226	83817	644245	1803160	
						167315,22	788,86	929306	4382		133567		
37	1089 вкл	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,554224	1018274		5655722		5655722		6108180	Казахстан
											452458		
38	1090 вкл	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	277,7	121,33	3,17	33693	881	13260	13571	51046	
						70,41	0,42	19553	117		3782		
39	1091 вкл	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	277,7	198,76	4,64	55196	1288	31064	15923	76809	
						82,26	0,84	22844	233		5690		
			Итого по разделу: 6. Ограждение спуска 3-х заездов, L-385 м									12841782	
			ИТОГО:					48747022	494564	43460282	4280959	57270381	
								4792177	135271		4242398		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		744 515					
			Итого с временными									58 014 896	
			Зимние удорожания			1,02 %		591 752					
			Итого с зимними удорожаниями									58 606 648	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 172 133					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									59 778 781	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									62 472 048	
			Скидка			5%		3 123 602					
			Итого со скидкой									59 348 446	
			НДС			12 %		7 121 813					
			Итого с НДС									66 470 259,01	

Подрядчик:
ТОО "TOLMAS-AL-2050"
БИН 010140002665
Генеральный директор_____ Мышанов К.С.

Эксперт (по технического надзору)
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.,№ KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____ Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 180840003375
Вр.и.о. заместителя руководителя _____ Кутыбаев Н.Р.

Вр.и.о. руководителя отдела управления водными ресурсами_____ Умарбек Е.М.

Главный специалист отдела управления водными ресурсами _____ Абыканов Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____ Әбді Д.А.

Приказ №007-АН от 31.03.2023

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **КГУ Управление экологии и окружающей среды г.Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-250"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай в Алатауском районе, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружная поливочная система**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230048/00 от 02.05.2023**

Акт выполненных работ №20

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-1 Наружная поливочная система

Составлен (а) в текущих ценах 3 кв 2022г.

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Скважины артезианские, 2шт, L-30 м										
1	749 вкл	Е11-040101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы		30	7945,26	3030,41	238358	90912	101360	69711	332715	
				м бурения		1536,17	1197,61	46085	35928		24646		
2	750 вкл	Е11-040101-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы		30	16565,6	5213,3	496968	156399	256558	124814	671525	
				м бурения		2800,38	2094,3	84011	62829		49743		
3	751 вкл	Е11-040201-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости		60	6115,65	2928,94	366939	175737	0	209114	622137	
				м труб, обжатых грунтами		3186,71	913,56	191203	54814		46084		
4	752 вкл	Е11-040201-0204 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости		60	6446,17	3454,98	386770	207299	2674	204677	638763	
				м закрепленной скважины		2946,62	1066,66	176797	64000		47316		
5	753 вкл	СПрайс-лист	Труба НПВХ 113х5		60	6648,21		398893		398893		430805	
				м							31912		
6	754 вкл	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины /разглинизация скважины/. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		4	502765,09	360741,31	2011060	1442965	0	907961	3152543	
				сутки откачки		142023,78	125023,51	568095	500094		233522		
7	755 вкл	Е11-040401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебня		3	23005,4	0	69016	0	6521	53121	131908	
				$м^3$		20831,9	0	62496	0		9771		
8	756 вкл	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм		3	4655		13965		13965		15082	Казахстан
				$м^3$							1117		
9	757 вкл	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Скважины /пробная и эксплуатационная откачка/. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		2	502765,09	360741,31	1005530	721483	0	453980	1576271	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			сутки откачки			142023,78	125023,51	284048	250047		116761		
10	758 вкл	Ц13-070403-0404 Кзтр и Кэм=1,06	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования		2	167815,22	55563,19	335630	111126	20539	152905	527618	
				шт.		101982,6	23349,48	203965	46699		39083		
11	759 вкл	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		2	4637,42	33,27	9275	67	4758	3204	13477	
				шт.		2224,94	0	4450	0		998		
12	760 вкл	511-103-0101 РСНБ РК 2022	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,1 м³/ч, Н 50,0 м вод.ст.		2	118359		236718				236718	
13	761 вкл	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм		60	340		20400		20400		22032	Казахстан
				м							1632		
14	762 вкл	СПрайс-лист	Трос страховочный для погружного насоса		60	455,36		27322		27322		29508	
				м							2186		
15	763 вкл	СПрайс-лист	Кабель водопогружной КВВ 2х2,5		60	1092,86		65572		65572		70818	
				м							5246		
			Итого по разделу: 1. Скважины артезианские, 2шт, L-30 м									8471918	
			ИТОГО:					5682416	2905988	918562	2179487	8471918	
								1621150	1014411	236718	610017		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							236718			
			СМР без учета оборудования							0		8 235 200	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		107 058					
			Итого с временными									8 578 976	
			Зимние удорожания			1,02 %		85 091					
			Итого с зимними удорожаниями									8 664 067	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		168 547					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 832 614	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									9 230 557	
			Скидка			5%		461 528					
			Итого со скидкой									8 769 029	
			НДС			12 %		1 052 284					
			Итого с НДС									9 821 313	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAY 2030"
БИН 010140002665
Генеральный директор_____ Шыманов К.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.,№ KZ75VJE00078676 от 06.02.2023 г.,№ KZ75VJE00078678 от 06.02.2023

Эксперт_____ Алдаева Г.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»
БИН 180840003375
Вр.и.о. заместителя руководителя_____Кутыбаев Н.Р.

Вр.и.о. руководителя отдела управления водными ресурсами_____ Умарбек Е.М.

Главный специалист отдела управления водными ресурсами_____ Абыканов Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ПКФ Таза Су»
БИН 040340007976
Авторский надзор_____Әбді Д.А.

Приказ №007-АН от 31.03.2023