Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик : ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам в с.Балкашино (Наружные сети электроснабжения)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№14	30.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**2 670 110,00**								**286 083,21**	
за отчетный период		**2 384 026,79**							**286 083,21**	**2 670 110,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства",
БИН 131 040 017 657 _____ Деобальд Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района",Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, Абылай хана 119** — **131040017657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жанажол, 19, тел.: 87172515981** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог.ГЗ№14 от 30.03.2020 г.(Наруж.электр.и благ. к двум 36кв.жил.дом Балкашино,)

Номер документа	Дата составления
36	25.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам в с. Балкашино (Наружные сети электроснабжения)			работа	1	2 670 110,00	2 670 110,00	286 083,21
				Итого	1	x	2 670 110,00	286 083,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. специалист _____ / Галип А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2021

М.П.

Форма 2В

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м тридцатишестиквартирным жилым домам в селе Балкашино (Наружные сети электроснабжения)
Шифр стройки 16/2018
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 4-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1										
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
1	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 15%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,28		4850,32 2511,60	862,24 328,20	6208,41 3214,85	1103,67 420,10	1889,89	3416,85 770,02	10395,28
2	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 15%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,504		7933,88 2721,60	1474,21 601,70	3998,68 1371,69	743,00 303,26	1883,99	1574,45 445,85	6018,97
3	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** НР - 15%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	4		1459,92 620,05	839,86 277,02	5839,67 2480,21	3359,46 1108,06	--	4234,16 805,91	10879,73
4	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78** СП - 8%	м3	2,172		38156,00 --	-- --	82874,83 --	-- --	82874,83	-- 6629,99	89504,82
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** НР - 15%, СП - 8%	м2 поверхности	7,68		822,03 228,32	19,53 2,19	6313,21 1753,53	149,97 16,80	4409,71	1646,41 636,77	8596,39
6	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** НР - 72%, СП - 8%	подстанция	1		70293,28 29538,00	37747,84 12410,78	70293,28 29538,00	37747,84 12410,78	3007,44	30203,12 8039,71	108536,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080103-1101 1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	49773,57 20786,00	18755,66 6226,72	49773,57 20786,00	18755,66 6226,72	10231,91	19449,16 5537,82	74760,55
		НР - 72%, СП - 86%									
9	51-080101-0107 5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1308210,00 --	-- --	1308210,00 --	-- --	1308210,00	-- --	1308210,00
10	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1090,08 988,32	80,19 26,56	1090,08 988,32	80,19 26,56	21,57	730,71 145,66	1966,46
		НР - 72%, СП - 86%									
11	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25196,00 --	-- --	25196,00 --	-- --	25196,00	-- 2015,68	27211,68
		СП - 8%									
12	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2880,47 2188,00	391,46 124,54	8641,40 6564,00	1174,38 373,62	903,02	4995,09 1090,92	14727,41
		НР - 72%, СП - 8%									
13	С123-070503-0612 2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2363,00 --	-- --	7089,00 --	-- --	7089,00	-- 567,12	7656,12
		СП - 8%									
14	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5026,39 2398,00	109,76 26,56	5026,39 2398,00	109,76 26,56	2518,63	1745,68 541,77	7313,84
		НР - 72%, СП - 8%									
15	Прайс лист	Автоматический выключатель ВА57-35-340010-200А-2000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ	шт	1	19464,29 --	-- --	19464,29 --	-- --	19464,29	-- 1557,14	21021,43
		СП - 8%									
16	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	32	400,12 169,44	16,89 3,72	12803,83 5422,08	540,54 118,99	6841,21	3989,57 1343,47	18136,87
		НР - 72%, СП - 8%									
17	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4045,78 953,10	184,04 50,46	32366,27 7624,80	1472,29 403,71	23269,18	5780,53 3051,74	41198,54
		НР - 72%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
		НР - 72%, СП - 8%	м	16,577	6299,70	26,13	104430,18	433,14	100837,13	2354,38	115327,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		190,62	6,64	3159,91	110,07		8542,76	
		Стоимость оборудования	Тенге				1749619,07	65669,90	290437,78	80120,11	1871461,51
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				85301,38	21545,23	1308210,00	41722,33	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1308210,00				
		Материалы	Тенге				1308210,00				
		Всего заработная плата	Тенге				336174,27				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147630,08				
		Накладные расходы	Тенге					96178,12			
		Сметная прибыль	Тенге				51749,29				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				69248,25				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				32433,80				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				437856,32				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								83,56
		Материалы	Тенге					96178,12			
		Всего заработная плата	Тенге				105234,79				
		Местные материалы	Тенге				8183,59				
		Накладные расходы	Тенге					10668,49			
		Сметная прибыль	Тенге				82874,83				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10871,86				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9288,53				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				125395,19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								11,24
		Нормативная трудоемкость	Тенге					10668,49			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1871461,51				
			Тенге								94,80
								106846,61			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ									
36	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**									
		НР - 80%, СП - 8%	опора	4	12871,89	6455,60	51487,57	25822,40	2917,25	27596,10	85410,36
					5686,98	2936,80	22747,92	11747,20		6326,69	
37	С121-020101-0304 2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	0,6	16805,00	--	10083,00	--	10083,00	--	10889,64
					--	--	--	--		806,64	
38	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**									
		СП - 8%	шт.	4	36275,00	--	145100,00	--	145100,00	--	156708,00
					--	--	--	--		11608,00	
39	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	3080,72	622,54	3080,72	622,54	270,18	1716,45	5180,94
					2188,00	195,96	2188,00	195,96		383,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							400
40	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00 --	-- --	48793,00 --	-- --	48793,00	-- --	48793,00
41	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,564	30537,64 16470,30	12807,83 4857,36	17223,23 9289,25	7223,62 2739,55	710,36	9623,04 2147,70	28993,97
42	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,10998	903843,00 --	-- --	99404,65 --	-- --	99404,65	-- 7952,37	107357,03
43	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	18	1762,00 --	-- --	31716,00 --	-- --	31716,00	-- 2537,28	34253,28
44	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	18	51,00 --	-- --	918,00 --	-- --	918,00	-- 73,44	991,44
45	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	21	383,00 --	-- --	8043,00 --	-- --	8043,00	-- 643,44	8686,44
46	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	5	548,00 --	-- --	2740,00 --	-- --	2740,00	-- 219,20	2959,20
47	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	869,00 --	-- --	10428,00 --	-- --	10428,00	-- 834,24	11262,24
48	С124-040207-2204 2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	0,06	32141,00 --	-- --	1928,46 --	-- --	1928,46	-- 154,28	2082,74
49	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР - 80%, СП - 8%	м шин заземления	72,4	210,68 161,82	46,31 10,94	15253,01 11715,77	3352,84 792,06	184,40	10006,26 2020,74	27280,01
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0446708	198733,00 --	-- --	8877,56 --	-- --	8877,56	-- 710,21	9587,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**455076,20**	**37021,40**	**323320,87**	**48941,85**	**540436,05**
		Стоимость оборудования	Тенге				**45940,94**	**15474,77**	**48793,00**	**36418,00**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**48793,00**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**48793,00**				
		Материалы	Тенге				**135119,37**				
		Всего заработная плата	Тенге				**270,18**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2383,96**			
		Накладные расходы	Тенге				**132038,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1716,45**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**10946,87**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**147782,69**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2,16**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2383,96**			
		Материалы	Тенге				**271163,83**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3812,01**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**59031,74**			
		Местные материалы	Тенге				**32017,02**				
		Накладные расходы	Тенге				**155183,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47225,40**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25471,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**343860,37**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**57,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**59031,74**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**540436,05**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**59,42**
								61415,70			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы									
				Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
65	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж** *НР - 80%, СП - 8%*	**опора**	**4**	**10443,38 4549,58**	**5164,48 2349,44**	**41773,51 18198,34**	**20657,92 9397,76**	**2917,25**	**22076,88 5108,03**	**68958,42**
				Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
66	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов** *НР - 80%, СП - 8%*	**км линии**	**0,46**	**10628,51 5270,50**	**4098,51 1554,36**	**4889,11 2424,43**	**1885,31 715,00**	**579,37**	**2511,55 592,05**	**7992,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**46662,62**	**22543,23**	**3496,63**	**24588,42**	**76951,13**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20622,76**	**10112,76**	--	**5700,08**	
		Материалы	Тенге				**46662,62**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3496,63**				
		Накладные расходы	Тенге					**30735,53**			
							24588,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							400
		Сметная прибыль	Тенге				5700,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76951,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					30735,53			28,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				76951,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					30735,53			28,56
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2488848,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151865,08				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125234,54			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47132,76			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						617255,28		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1357003,00		
		- Накладные расходы	Тенге							153650,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							83840,42	
	ИТОГО в ценах на 01.10.2018 г.			1 131 845	1 357 003	2 488 848					
	Временные здания и сооружения		1,00%	11 318	1 143 163						
	непредвиденные затраты 2%		2,000%	22 863	2 523 030						
	Итого в текущих ценах на 2019 г		1,0498961		2 648 919						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	317 870	2 966 789						
	Итого со скидкой		10,00%	296 679	2 670 110						

Заказчик
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик
ТОО "Казбайлык Астана"

Авторский надзор
ТОО "ПГС Компания"

Технический надзор
ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области"

Деобальд Н.В.

Малгаждаров Б.О.

Авхадов Х.А.

Брылев А.В.