Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №67 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от . .2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №67 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	38 038,37	33 962,83							4 075,54	38 038,37
Всего по стройке	**38 038,37**	**33 962,83**							**4 075,54**	**38 038,37**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

Зиятдин И.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №67 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26870**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5930
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3254*
		машины и механизмы	тенге			6645
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1673*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14295
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**160**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			103
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*50*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,05**	**1 050**	**53**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**26710**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			5827
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3204*
		машины и механизмы	тенге			6645
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1673*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00379**	**3 432 778**	**13010**
		Формула объема = (2+1,79).0,001				
4	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
5	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1,79.1,02	**м**	**1,8258**	**1 986**	**3626**
		Линейная арматура				
6	**252-207-3106** ***РСНБ РК 2022***	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
7	**252-207-1109** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26870**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5930
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3254*
		машины и механизмы	тенге			6645
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1673*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14295
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**26 870,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 854,03**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**28 724,03**
		Сметная прибыль - 5%				**1 436,20**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 010,68**
		Итого				**32 170,91**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**33 962,83**
		НДС- 12%				**4 075,54**
		Стоимость строительства				**38 038,37**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.