Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик : ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам в с.Балкашино (Наружные сети электроснабжения)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№14	30.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**10 436 409,00**								**1 118 186,68**	
за отчетный период		**6 934 195,54**							**832 103,46**	**7 766 299,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства",
БИН 131 040 017 657 _____ Деобальд Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района",Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, Абылай хана 119 — 131040017657

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жанажол, 19, тел.: 87172515981 — 060940004614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Дог.ГЗ№14 от 30.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
60	24.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам в с. Балкашино (Наружные сети электроснабжения)			работа	1	7 766 299,00	7 766 299,00	832 103,46
				Итого	1	x	7 766 299,00	832 103,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2021

Форма 2В

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м тридцатишестиквартирным жилым домам в селе Балкашино (Наружные сети электроснабжения)
Шифр стройки 1к-2018
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 1-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
8	51-080102-0109 5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1		3734860,00 --	-- --	3734860,00 --	-- --	3734860,00	-- --	3734860,00
18	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15,423		6299,70 190,62	26,13 6,64	97160,32 2939,93	402,99 102,41	93817,40	2190,49 7948,06	107298,87
19	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	21,4		3179,04 2321,43	845,07 294,93	68031,39 49678,60	18084,44 6311,42	268,35	66068,23 10727,97	144827,59
20	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5		17530,00 --	-- --	8765,00 --	-- --	8765,00	-- 701,20	9466,20
21	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2		2234,00 --	-- --	51828,80 --	-- --	51828,80	-- 4146,30	55975,10
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204		198733,00 --	-- --	4054,15 --	-- --	4054,15	-- 324,33	4378,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050308-0211 2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,5	1845,00 --	-- --	61807,50 --	-- --	61807,50	-- 4944,60	66752,10
24	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	720,85 649,65	29,40 3,72	720,85 649,65	29,40 3,72	41,80	770,98 119,35	1611,17
25	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226	223960,00 --	-- --	5061,50 --	-- --	5061,50	-- 404,92	5466,42
26	С121-050308-0211 2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1845,00 --	-- --	3690,00 --	-- --	3690,00	-- 295,20	3985,20
27	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00 --	-- --	980,00 --	-- --	980,00	-- 78,40	1058,40
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,253	77,97 36,64	2,22 0,22	877,43 412,30	24,99 2,46	440,14	286,19 93,09	1256,71
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,253	139,40 42,81	3,14 0,44	1568,72 481,77	35,39 4,92	1051,56	335,82 152,36	2056,91
30	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1144,09 1136,00	-- --	2288,19 2272,00	-- --	16,19	1635,84 313,92	4237,95
31	Прайс лист	Автоматический выключатель ВА 57-35 -3400 Ф 160А	шт	2	19464,29 --	-- --	38928,57 --	-- --	38928,57	-- 3114,29	42042,86
32	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1090,08 988,32	80,19 26,56	2180,16 1976,64	160,38 53,12	43,14	1461,43 291,33	3932,91
33	Прайс лист	Счетчик матрица NP 73E-3-6-2	шт	2	122321,43 --	-- --	244642,86 --	-- --	244642,86	-- 19571,43	264214,29
34	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	2880,47 2188,00	391,46 124,54	17282,80 13128,00	2348,76 747,24	1806,04	9990,17 2181,84	29454,81
35	С123-070503-0612 2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2363,00	--	14178,00	--	14178,00	--	15312,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1134,24	
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,4кВ									
51	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,412	523,18 196,92	308,39 89,21	215,55 81,13	127,06 36,75	7,36	84,88 24,03	324,46
52	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	392	465,79 65,64	400,15 132,53	182588,94 25730,88	156858,06 51953,48	--	55932,74 19081,73	257603,41
53	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,93	1314,00 --	-- --	16990,02 --	-- --	16990,02	-- 1359,20	18349,22
54	С123-060137-0742 2306-0137-0742 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,412	2845913,00 --	-- --	1172516,16 --	-- --	1172516,16	-- 93801,29	1266317,45
55	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,392	974831,55 201954,00	92801,23 25016,78	382133,97 79165,97	36378,08 9806,58	266589,92	88082,82 37617,34	507834,13
56	С123-010501-1008 2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 75х2,9 ГОСТ 18599-2001	м	116	559,00 --	-- --	64844,00 --	-- --	64844,00	-- 5187,52	70031,52
57	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 110х4,2 ГОСТ 18599-2001	м	276	1189,00 --	-- --	328164,00 --	-- --	328164,00	-- 26253,12	354417,12
58	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4045,78 953,10	184,04 50,46	24274,70 5718,60	1104,22 302,78	17451,88	4335,40 2288,81	30898,90
59	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	34	569,06 148,26	23,31 5,84	19348,07 5040,84	792,44 198,67	13514,79	3772,45 1849,64	24970,16
60	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	22	479,13 137,67	57,12 14,61	10540,84 3028,74	1256,60 321,38	6255,50	2412,08 1036,23	13989,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
			м3 грунта	38,79	1670,76	--	64808,78	--	--	46662,32	120388,79
		НР - 72% СП - 8%			1670,76	--	64808,78	--		8917,69	
62	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 песком									
			м3 грунта	25,86	710,53	--	18374,36	--	--	13229,54	34132,21
		НР - 72% СП - 8%			710,53	--	18374,36	--		2528,31	
63	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	12,93	1314,00	--	16990,02	--	16990,02	--	18349,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1359,20	
64	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	12,93	710,53	--	9187,18	--	--	6614,77	17066,10
		НР - 72% СП - 8%			710,53	--	9187,18	--		1264,16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7232860,07
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				282675,37				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					217602,81			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69844,94			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2434744,64		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3734860,00		
		- Накладные расходы	Тенге							303866,13	
		- Сметная прибыль	Тенге							259111,12	

	ИТОГО в ценах на 01.10.2018 г.		3 498 000	3 734 860	7 232 860					
	Временные здания и сооружения	1,00%	34 980	3 532 980						
	непредвиденные затраты 2%	2,000%	70 660	7 338 500						
	Итого в текущих ценах на 2019 г	1,0498961		7 704 662						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	924 559	8 629 222						
	Итого со скидкой	10,00%	862 922	7 766 299						

Заказчик
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района" _____ **Цеобальд Н.В.**

Подрядчик
ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Малгаждаров Б.О.**

Авторский надзор
ТОО "ПГС Компания" _____ **Авхадов Х.А.**

Технический надзор
ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области" _____ **Брылев А.В.**