Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	48 209,78	43 044,45							5 165,33	48 209,78
Всего по стройке	48 209,78	43 044,45							5 165,33	48 209,78

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"
_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"
_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №68 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" Договор субподряда №05 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34055**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19015
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9329*
		машины и механизмы	тенге			10600
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3342*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**33318**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18708
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9160*
		машины и механизмы	тенге			10250
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3254*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4360
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,05**	**2 144**	**107**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,05**	**1 050**	**53**

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0001	3 432 778	343
		Формула объема = (0,1).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,1).1,02	м	0,102	1 986	203
		Железобетонные элементы				
5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	25 203	25203
		Формула объема = 2:2				
		Линейная арматура				
6	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	0,18	1 243	224
7	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				737
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			307
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*169*
		машины и механизмы	тенге			350

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*88*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			80
		Кабельно-проводниковая продукция				
8	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0002**	**3 432 778**	**687**
		Формула объема = (0,2).0,001				
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	307
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	169
8.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,063036	4 878	307
8.2		машины и механизмы			1 753 210	350
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	88
8.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0130336	26 875	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,0260672*	*6 774*	*88*
8.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0008528	426	0
8.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	30
8.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00412	193	1
8.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,01648	228	4
8.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00412	126	1
8.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00412	5 668	23
9	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,2.1,02	**м**	**0,204**	**246**	**50**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34055**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19015
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9329*
		машины и механизмы	тенге			10600
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3342*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**34 055,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 349,80**
		Итого				**36 404,80**
		Сметная прибыль - 5%				**1 820,24**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 548,34**
		Итого				**40 773,37**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**43 044,45**
		НДС- 12%				**5 165,33**
		Стоимость строительства				**48 209,78**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.