ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 19
«27» 03 2019 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2018 года

Заказчик:
ТОО «СП «Казгермунай» 120018, г.Кызылорда, пос.Тасбогет, ул.Амангельды №100»
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « 29 » декабря 2018 года, ТОО «Транс Азия Констракшн», генеральный директор Атаниязов Сулейман Кошниязович, г.Кызылорда,ул.Кушербаева, 94
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 29 » декабря 2018 года, ТОО «ДостарСтройГрупп», директор Ержанов Е.Е., в лице Турганбаева А.Т., аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015; KZ73VJE00012172 от 21.07.2015;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 29 » декабря 2018 года, ТОО «СтройРекламПроект», директор Халетова Б., в лице инженера по авторскому надзору Туленова Е. действующего на основании договора №ДГ17-ДКС-060-1218 от 13.11.2017г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452 и 453 на м/р Акшабулак»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, м/р Акшабулак
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акима Кызылординской области от "07" июля 1999 года №92
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» № KZ79REA00102073 от 18.07.2018г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ16-ДКС-064-1198

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказом ТОО «СП «Казгермунай» за №357-А от 29.12.2018г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2018г.;

(месяц, год)

окончание работ декабрь 2018г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**

фактически, месяц: **5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе: пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе: пускового комплекса или очереди |
| Давление | МПа | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Диаметр (усл. внутр.) и толщина стенки | мм | 100х4,9 | 100х4,9 | 100х4,9 | 100х4,9 |
| Общая протяженность | км | 16,493 | 16,493 | 15,955 | 15,955 |
| В том числе: | | | | | |
| - скв. №442 | км | 1,729 | 1,729 | 1,683 | 1,683 |
| - скв. №443 | км | 1,588 | 1,588 | 1,490 | 1,490 |
| - скв. №444 | км | 1,723 | 1,723 | 1,615 | 1,615 |
| - скв. №445 | км | 2,830 | 2,830 | 2,716 | 2,716 |
| - скв. №446 | км | 2,545 | 2,545 | 2,489 | 2,489 |
| - скв. №452 | км | 3,610 | 3,610 | 3,565 | 3,565 |
| - скв. №453 | км | 2,468 | 2,468 | 2,397 | 2,397 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выкидные линии (от фланцевого соединения) выполнены из стекловолокнистой трубы по серии 1000 PSI –ACT пропитанной эпоксидной смолой диаметром 4", с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях – 4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа.

Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб Ø114, Ø89, Ø57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим – 20%. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ0177 за 2 раз по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам.

В объеме строительных работ предусмотрено строительство ВЛ-6кВ с установкой КТПН-250 кВА, напряжением 6/0,4 кВ для питания скважины №443, 445, 452-электроснабжение остальных скважин не требуется. Предусматривается также устройство примыканий к подъездным автодорогам, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с устьев скважин и входа в манифольды предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.

При пересечении выкидных линий, ВЛ-6кВ с действующим газопроводом «Акшабулак-Кызылорда» разработан и согласован «Проект Производства Работ по переходу через действующий газопровод» с собственником газопровода АО «КазТрансГаз-Аймак».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 370 837, 209 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 271 678,440 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452 и 453 на м/р Акшабулак» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Мамадахунов А.К. – заместитель генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ся Шицзюнь – заместитель генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Досбаев А.Ж. / Хоу Делинь – директор ДДНГ – начальник промысла

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ху Цзяньсян. / Арынгазиев К.Т. – директор/заместитель ПТД ТОО «СП «Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Арыстанбаев Е.Я./Байдильда Б.Д. – заместитель директора ДДНГ м/р Акшабулак;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Прмаганбетов Н.С. – директор ДКиП ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Сарсенбаев М.А. – директор ДОТОС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ещанов З.К. – директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Онохов В.В. – директор ДАП ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Болтаев Е.Н. – главный энергетик ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Юсупов К.И. – главный механик ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Алиев М.А. – руководитель проекта ДКС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Берденов Б.Д./Таджимбетов А.Б. – инженера ОКС ДДНГ;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представители технического и авторского надзоров (по согласованию):

Ержанов Е.Е. – директор ТОО «ДостарСтройГрупп»/в лице Турганбаева А.Т. – инженер по техническому надзору _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Халетова Б. – директор ТОО «СтройРекламПроект»/в лице Туленова Е.Ж. – авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представитель подрядчика (по согласованию):

Атаниязов С.К. – Генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.