Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г
№235

Заключение о качестве строительно- монтажных работ

«____»_____ 201__г.

Технический надзор ***ТОО «ДостарСтройГрупп», г. Кызылорда ул. Байсеитова 113А, директор Ержанов Е.Е.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице ***Турганбаева А.Т.,аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015; KZ73VJE00012172 от 21.07.2015***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании ***договора №ДГ18-ДКС-006-0365 от 12.03.2018 г.***
(№ договора и дата)
по объекту:
«Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452 и 453 на м/р Акшабулак»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ТОО «СП «Казгермунай» генеральный директор Мустафаев М.К***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)***ТОО «ТрансАзияКонстракшн», лицензия №003161 от 20.02.2001г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Атаниязов С.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***август 2018г.;*** окончание работ: ***декабрь 2018г.***;
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства:**8** месяцев; фактически:**5** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно- сметной документации):
всего 370 837,209 тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ_____тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, прочие затраты _____ тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 271 678,440 тенге с НДС,
в том числе: стоимостьстроительно- монтажных работ _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно- сметной документацией)
ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ16-ДКС-064-1198
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) приказом ***ТОО «СП «Казгермунай» за №357-А от 29.12.2018г.***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
организация ***ТОО «ДостарСтройГрупп»,Ержанов Е.Е.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

эксперт (ы) технического надзора ***Турганбаев А.Т., аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015; KZ73VJE00012172 от 21.07.2015***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.