Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«12» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гидропром» Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская,77/11.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Культуманова Исламбека Махмеровича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство жилых домов №1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза. Инженерные сети»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице руководителя Садыкова А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) **ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Аубакирова Каната Булатовича**;

б) субподрядными организациями **ТОО «КазСтройСервис-7», гос. Лицензия № 14016248 от 27.10.2014 года** наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Джандосова Азата Аблаевича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», заключение № QSE-0179/17 от 07.08.2017 г.** наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» №235 от 06.11.2017г;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: сети теплоснабжения 5-ти этажных жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза выполнены закрытыми, в подземном непроходном канале, двухтрубными из стальных электросварных труб из стали 20 по ГОСТ 10704-91 в ППУ –изоляции в полиэтиленовой оболочке. Точка подключения ТК-12Э. общая протяженность трассы 981,2 м в одну нитку.
Сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR21 диаметром 225х10,8 мм и диам. 108*4,8 мм питьевого назначения. Подключение выполнено к дейсьтвующему водоводу диаметром 630 мм, проходящий по ул.Баянаульская. Вдоль трассы предусмотрены установка 3-х пожарных гидрантов. Протяженность сетей составляет 458,17 м. в том числе 376,57 м в две нитки.
Сети канализации выполнены из напорных двухслойных гофрированных пластиковых труб SN10 «OPTIMA». Подключение канализации выполнено в колодце К-28. Протяженность сетей канализации 466,2 м. Сети электроснабжения проведены от существующей КТП 2101. Взаимо резервирующие кабели проложены на расстоянии 1 м друг от друга на глубине 0,7 м. учет электроэнергии осуществляется многотарифными электронными счетчиками Меркурий 230 ART, устаеновленные в РУ 0,4 кВ существующей КТП 2101. Для передачи данных по учету электроэнергии предусмотрен GPRS терминал WRX 708-R4(6). Линии связи проложены от ОРШ емкостью 720 портов в районе жилого дома Энергетиков,108 по ж/бетонным смотровым колодцам из оптического кабеля ОКБ-96.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: -3,5
по норме или по проекту организации строительства 3,5;
фактически 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наружные сети выполнены согласно проекта
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство жилых домов №1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза. Инженерные сети»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ДиректорТОО«Гидропром» **КультумановИ.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.